

(様式1)

飯館村 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

飯館村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	93,874	93,679	
25	227,913	126,500	
26	66,463	125,972	
27	0	0	
28	0	0	
合計		388,250	346,151

<参考>	飯館村東日本大震災 復興交付金基金残高	飯館村東日本大震災 復興交付金基金の利息額	飯館村東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	16,637	21	346,151

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	243,849	227,828	
25	0	4,646	
26	147,502	83,530	
27	0	59,967	
28	0	0	
合計		391,351	375,971

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

飯館村

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								累計								
1	C	-	4	-	1	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	福島市	県	村	間接	完了	210,194	24	~	24	23					平成24年8月14日・10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工
																	24	157,535		152,148	5,387	平成25年1月9日・3月28日(ハウス)、2月8日・3月1日・3月18日(付属機器)竣工
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	157,535	0	152,148	5,387	
2	◆C	-	4	-	1	-	いいたて まで いな農業復興 計画効果促進 事業	福島市	村	飯館村	直接	完了	1,155	24	~	24	23					放射線検査のためのプレハブ購入
																	24	924		789	-	
																	25					
																	26				135	
																	27					
																	28					
																	累計	924	0	789	135	
3	C	-	4	-	2	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	喜多方市	県	村	間接	完了	12,786	24	~	24	23					平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工
																	24	9,589		8,725	864	平成25年3月21日(付属機器)、3月28日(ハウス)竣工
																	25					平成25年4月1日使用開始
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	9,589	0	8,725	864	
4	C	-	4	-	3	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	二本松市	県	村	間接	完了	6,558	24	~	25	23					貸与する予定の者の急病により事業中止
																	24	4,882		0	-	
																	25		36	4,646	272	貸与予定者の回復により事業再開。平成26年1月16日着工、平成26年3月25日竣工
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	4,882	36	4,646	272	
5	C	-	4	-	4	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	田村市	県	村	間接	完了	19,678	24	~	24	23					平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工
																	24	14,758		12,544	2,214	平成25年2月20日・3月21日(付属機器)、3月28日(ハウス)竣工
																	25					平成25年4月1日使用開始
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	14,758	0	12,544	2,214	
6	C	-	4	-	5	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	南相馬市	県	村	間接	完了	8,080	24	~	24	23					平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工
																	24	6,060		6,016	44	
																	25					平成25年4月1日使用開始
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	6,060	0	6,016	44	

7	C	-	4	-	6	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	中島村	県	村	間接	完了	6,998	24	~	24	23				平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工	
																	24	5,248		4,988	260	平成25年3月14日(付属機器)、3月28日(ハウス)竣工
																	25					平成25年4月1日使用開始
																	26					
																	27					
																	28					
累計	5,248	0	4,988	260																		
8	C	-	4	-	7	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	栃木県那 須塩原市	県	村	間接	完了	50,825	24	~	24	23				平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工	
																	24	38,154		36,162	1,992	平成25年4月1日使用開始
																	25		▲ 36		▲ 36	
																	26					
																	27					
																	28					
累計	38,154	▲ 36	36,162	1,956																		
9	C	-	4	-	8	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	相馬市	県	村	間接	完了	29,644	24	~	26	23				平成25年1月8日着工、平成25年3月25日竣工	
																	24	7,623		7,245	-	平成25年4月1日使用開始
																	25					平成26年7月16日着工、平成27年3月25日竣工・利用開始
																	26	14,610		12,393	2,595	
																	27					
																	28					
累計	22,233	0	19,638	2,595																		
10	◆	C	-	9	-	1	いいたて まで いな森林再生 整備調査検討 事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	60,000	24	~	25	23				バイオマスFS調査事業を実施 H25年3月完了	
																	24	7,200		7,140	-	25年3月バイオマスFS追加調査完了
																	25	40,800		39,371	-	
																	26				1,489	
																	27					
																	28					
累計	48,000	0	46,511	1,489																		
13	C	-	2	-	1	-	飯館村生活改 善センター建 替え事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	79,565	25	~	26	23					
																	24					
																	25	59,673		0	-	解体工事、アスベスト除去工事発注、着工済
																	26			45,545	14,128	解体工事、アスベスト除去工事完了
																	27					
																	28					
累計	59,673	0	45,545	14,128																		
15	◆	C	-	2	-	1	飯館村生活改 善センター基 本設計事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	23,478	25	~	26	23					
																	24					
																	25	18,782		0	-	基本設計発注済。敷地測量設計、地質調査発注、着工済
																	26			17,918	864	基本設計、敷地測量設計、地質調査完了
																	27					
																	28					
累計	18,782	0	17,918	864																		
16	C	-	4	-	9	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	北塩原村	県	村	間接	完了	50,281	26	~	26	23					
																	24					
																	25					
																	26	37,710		37,122	588	平成26年6月4日着工、平成27年3月30日竣工・利用開始
																	27					
																	28					
累計	37,710	0	37,122	588																		
18	C	-	4	-	10	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	山形県 最上郡 舟形町	県	村	間接	完了	7,185	26	~	26	23					
																	24					
																	25					
																	26	5,388		5,014	374	平成26年7月17日着工、平成26年11月14日竣工・利用開始
																	27					
																	28					
累計	5,388	0	5,014	374																		

19	C	-	4	-	11	-	いいいて まで いな農業復興 計画基幹事業	北海道 夕張郡 栗山町	県	村	間接	完了	39,752	26	~	26	23									
																	24									
																	25									
																	26	29,814		29,001	813	平成26年8月8日着工、平成27年3月31日竣工・利用開始				
																	27									
																	28									
累計	29,814	0	29,001	813																						
20	C	-	4	-	12	-	いいいて まで いな農業復興 計画基幹事業	千葉県 山武市	県	村	間接	完了	79,974	26	~	27	23									
																	24									
																	25									
																	26	59,980				平成27年度に延期				
																	27			59,967	13	平成27年11月27日着工、平成28年3月28日竣工・利用開始				
																	28									
累計	59,980	0	59,967	13																						

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	243,849	0	227,828	10,761
		25	0	0	4,646	236
		26	147,502	0	83,530	4,370
		27	0	0	59,967	13
		28	0	0	0	0
521,955	都道府県交付分 計	391,351	0	375,971	15,380	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	8,124	0	7,929	0
		25	119,255	0	39,371	0
		26	0	0	63,463	16,616
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
164,198	市町村交付分 計	127,379	0	110,763	16,616	
686,153	合計	518,730	0	486,734	31,996	

(様式2D)

飯館村 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
11	D	-	4	-	1	-	いいたて村外 子育て拠点整 備基幹事業	福島市	村	飯館村	直接	完了	180,000	24	~	25	23					H24年度は用地を取得した。H25年度に測量、調査設計、建設を行う 予定。
																	24	85,750		85,750		25年12月測量設計完了、25年9月基本・実施設計完了
																	25	71,750		51,807	19,943	
																	26					
																	27					
																	28					
累計	157,500	0	137,557	19,943																		
12	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備計画策定 事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	7,000	24	~	25	23					交付決定が3月であり、全額を25年度に繰り越した。
																	24			0		
																	25	5,600		5,594	6	25年12月整備計画策定完了
																	26					
																	27					
																	28					
累計	5,600	0	5,594	6																		
14	D	-	20	-	1	-	いいたて ま でいな復興計 画(第4版)策 定事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	40,000	25	~	25	23					
																	24					
																	25	30,000		28,506	1,494	26年3月復興計画(第4)版策定完了
																	26					
																	27					
																	28					
累計	30,000	0	28,506	1,494																		
17	◆	D	-	20	-	1	飯館村震災記 録整備事業 (効果促進事 業)	飯館村	村	飯館村	直接	完了	32,840	25	~	26	23					
																	24					
																	25	1,308		1,222	-	26年3月ビデオ2本作成完了
																	26	24,963		23,155	1,894	27年3月ビデオ8本制作完了、震災記録システム構築業務委託完了
																	27					
																	28					
累計	26,271	0	24,377	1,894																		
21	D	-	20	-	2	-	いいたて ま でいな復興計 画(第5版)策 定事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	25,000	26	~	26	23					
																	24					
																	25					
																	26	18,750		16,611	2,139	27年3月いいたて までいな復興計画(第5版)策定完了
																	27					
																	28					
累計	18,750	0	16,611	2,139																		
22	D	-	20	-	3	-	飯館村深谷地 区復興拠点工 リア整備基本 計画策定事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	25,000	26	~	26	23					
																	24					
																	25					
																	26	18,750		18,750	0	27年3月村内復興拠点エリア整備基本計画策定業務完了
																	27					
																	28					
累計	18,750	0	18,750	0																		

