

(様式1)

飯舘村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

飯舘村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	144,168	61,914	
27	1,316,630	700,374	
28	2,194,509	1,213,532	
29	4,311,325	1,182,532	
30	0	0	
31	0	0	
32	0	0	
合計		7,966,632	3,158,352

<参考>	飯舘村帰還環境整備交付金基金残高	2,482,501	飯舘村帰還環境整備交付金基金の利息額	0
------	------------------	-----------	--------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
1	(3)	-	23	-	1	-	内部被ばく検査・甲状腺検査事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	79,545	26	~	32	25				
																	26	11,467	2,836	—	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																	27	13,335	3,673	—	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																	28	6,723	787	—	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																	29	8,025	3,744	—	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	39,550	11,040	0	
																	2	(3)	-	23	-
26	7,650	5,096	2,554	リスコミの開催、リスコミ新聞、講演会等の実施																	
27	5,851	4,030	1,821	リスコミの開催、リスコミ新聞、講演会等の実施																	
28	860	0	860	事業未実施																	
29	0	0	0	申請なし																	
30																					
31																					
32																					
累計	14,361	9,126	5,235																		
3	(3)	-	23	-	3	-	村内放射線量モニタリング業務	飯館村	村	飯館村	直接	継続	346,684	26	~	32					
																	26	13,176	9,548	—	携帯型放射線測定器の点検校正点検の委託
																	27	15,930	11,777	—	放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、帰村個人線量計整備、携帯型放射線測定器校正点検委託
																	28	64,034	46,795	—	放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、帰村個人線量計整備、携帯型放射線測定器校正点検委託
																	29	178,663	160,771	—	放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、帰村個人線量計整備、携帯型放射線測定器校正点検委託
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	271,803	228,891	0	

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
15	(3)	-	23	-	4	-	モニタリング マップ作成業 務	飯館村	村	飯館村	直接	継続	487,170	28 ~ 32	25						
															26						
															27						
															28	97,434	93,960	3,474	放射線量マップ作成委託		
															29	0	0	0			
															30						
															31						
															32						
															累計	97,434	93,960	3,474			
															44	(3)	-	24	-	1	-
26																					
27																					
28	2,255	1,660	—																		
29	23,933	18,538	—																		
30																					
31																					
32																					
累計	26,188	20,198	0																		
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ さい。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度 を区別して記載する必要はありません。																					
															26	0	0	0			
															27	0	0	0			
															28	0	0	0			
															29	0	0	0			
															30	0	0	0			
															31	0	0	0			
															32	0	0	0			
															累計	0	0	0			
															うち県 交付分		各年度 別合計	25	0	0	0
																		26	0	0	0
																		27	0	0	0
																		28	0	0	0
																		29	0	0	0
																		30	0	0	0
																		31	0	0	0
																		32	0	0	0
																	県交付分 計	0	0	0	0
																		25	0	0	0
																		26	32,293	17,480	2,554
			27	35,116	19,480	1,821															
			28	171,306	143,202	4,334															
			29	210,621	183,053	0															
			30	0	0	0															
			31	0	0	0															
			32	0	0	0															
		市町村交付分 計	449,336	363,215	8,709																
		県・市町村交付分 合計	449,336	363,215	8,709																

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
5	(2) - 19 - 1 -	飯館村帰還再生生活道路整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	1,210,848	26 ~ 31	25					
										26	71,908	8,415	—	生活道路整備工事の実施	
										27	339,900	189,413	—	生活道路整備工事の実施	
										28	363,785	363,784	—	生活道路整備工事の実施	
										29	285,439	229,841	—	生活道路整備工事の実施	
										30					
										31					
										32					
										累計	1,061,032	791,453	0		
										6	(2) - 19 - 2 -	飲料水安全確保支援事業	飯館村	村	飯館村
26	3,795	1,602	—	井戸掘削実施設計の実施。											
27	15,466	10,034	—	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。											
28	186,853	161,181	—	井戸掘削実施設計の実施。											
29	148,070	86,623	—	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。											
30					井戸掘削実施設計の実施。										
31															
32															
累計	354,184	259,440	0												
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。								25	0						
								26	0	0	0				
								27	0	0	0				
								28	0	0	0				
								29	0	0	0				
								30	0	0	0				
								31	0	0	0				
								32	0	0	0				
								うち県交付分 各年度別合計	0	0	0				
								県交付分 計	0	0	0				
25	0	0	0												
26	75,703	10,017	0												
27	355,366	199,447	0												
28	550,638	524,965	0												
29	433,509	316,464	0												
30	0	0	0												
31	0	0	0												
32	0	0	0												
うち市町村交付分 各年度別合計	1,415,216	1,050,893	0												
市町村交付分 計	1,415,216	1,050,893	0												
県・市町村交付分 合計	1,415,216	1,050,893	0												

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
20	(1)	-	15	-	1	-	飯館中学校校舎小学生用教室等大規模改造(老朽)事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	18,230	28	28	25				平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																26				
																27				
																28	12,213	10,788	1,425	
																29				
																30				
																31				
																32				
																累計	12,213	10,788	1,425	
																21	(1)	-	15	
26																				
27																				
28	12,823	10,943	1,880																	
29																				
30																				
31																				
32																				
累計	12,823	10,943	1,880																	
22	(1)	-	15	-	3	-	飯館中学校校舎中学生用教室等大規模改造(老朽)事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	16,290	28	~					25
																26				
																27				
																28	10,914	9,651	1,263	
																29				
																30				
																31				
																32				
																累計	10,914	9,651	1,263	
																23	(1)	-	15	-
26																				
27																				
28	11,457	9,776	1,681																	
29																				
30																				
31																				
32																				
累計	11,457	9,776	1,681																	
24	(1)	-	15	-	5	-	飯館中学校校舎トイレ改修事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	5,070	28	~					
																26				
																27				
																28	3,396	2,847	549	
																29				
																30				
																31				
																32				
																累計	3,396	2,847	549	

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								28	29						
25	(1)	-	15	-	6	-	飯館中学校校舎エレベーター整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	4,560	28	~	28	25				平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	26				
																	27				
																	28	3,055	2,601	454	
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	3,055	2,601	454	
																	26	(1)	-	15	
26																					
27																					
28	11,241	8,133	3,108																		
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	11,241	8,133	3,108																		
27	(1)	-	15	-	8	-	飯館中学校空調設備整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	18,140	28	~	28					25
																	26				
																	27				
																	28	12,153	8,789	3,364	
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	12,153	8,789	3,364	
																	28	(1)	-	15	-
26																					
27																					
28	14,682	14,682	0																		
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	14,682	14,682	0																		
29	(1)	-	15	-	10	-	飯館中学校小学生用校庭改修事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	4,780	28	~	28					
																	26				
																	27				
																	28	3,201	3,065	136	
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	3,201	3,065	136	
																	30	(1)	-	15	-
26																					
27																					
28	3,791	3,630	161																		
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	3,791	3,630	161																		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
31	(1)	-	15	-	12	-	飯館中学校 フェンス改修 事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	16,466	28	~	28	25				平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	26				
																	27				
																	28	11,031	692	10,339	
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	11,031	692	10,339	
																	32	(1)	-	15	
26																					
27																					
28	1,885	1,450	435																		
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	1,885	1,450	435																		
33	(1)	-	15	-	14	-	屋外教育環境 施設(中学生 用)整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	2,514	28	~	28					25
																	26				
																	27				
																	28	1,684	1,290	394	
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	1,684	1,290	394	
																	34	(1)	-	15	-
26																					
27																					
28	8,295	6,335	1,960																		
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	8,295	6,335	1,960																		
35	(1)	-	15	-	16	-	給食センター 整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	23,530	28	~	28					
																	26				
																	27				
																	28	15,764	12,423	3,341	
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	15,764	12,423	3,341	
																	36	◆(1)	-	15	-
26																					
27																					
28	16,952	7,336	9,616																		
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	16,952	7,336	9,616																		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								28	29						
37	(1)	-	14	-	1	-	小学生用体育館整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	2,550	28	~	28	25				
																	26				
																	27				
																	28	1,924	1,517	407	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	1,924	1,517	407	
																	40	(1)	-	15	-
26																					
27																					
28	17,671	13,497	4,174	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。																	
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	17,671	13,497	4,174																		
41	(1)	-	15	-	18	-	飯樋小学校屋内運動場不適合改築事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	35,008	28	~	28					
																	26				
																	27				
																	28	23,454	18,484	4,970	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	23,454	18,484	4,970	
																	42	(1)	-	15	-
26																					
27																					
28	1,785	1,363	422	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。																	
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	1,785	1,363	422																		
43	(1)	-	15	-	20	-	飯樋小学校プール(上屋)整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	5,681	28	~	28					
																	26				
																	27				
																	28	3,805	2,906	899	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	3,805	2,906	899	

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
50	◆	(1)	-	15	-	36	-	1	飯館村	村	飯館村	直接	継続	90,869	28	~	30	25			
																		26			
																		27			
																		28			
																		29	72,695	0	—
																		30			
																		31			
																		32			
累計															72,695	0	0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越			
52	(1)	-	15	-	40	-	-	飯館村	村	飯館村	直接	継続	59,932	29	~	30	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	40,153	0	—	
																	30				
																	31				
																	32				
累計															40,153	0	0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越			
56	(1)	-	15	-	21	-	-	飯館村	村	飯館村	直接	継続	199,412	29	~	30	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	133,605	0	—	
																	30				
																	31				
																	32				
累計															133,605	0	0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越			
57	(1)	-	15	-	22	-	-	飯館村	村	飯館村	直接	継続	285,971	29	~	30	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	133,999	0	—	
																	30				
																	31				
																	32				
累計															133,999	0	0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越			
58	(1)	-	15	-	23	-	-	飯館村	村	飯館村	直接	継続	178,129	29	~	30	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	119,345	0	—	
																	30				
																	31				
																	32				
累計															119,345	0	0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越			

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
59	(1)	-	15	-	24	-	飯館中学校校舎中学生用教室棟大規模改造(質的整備)事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	255,449	29	~	30	25				平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	133,999	0	—	
																	30				
																	31				
																	32				
累計															133,999	0	0				
60	(1)	-	15	-	25	-	飯館中学校校舎トイレ改修事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	83,456	29	~	30	25				平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	55,915	0	—	
																	30				
																	31				
																	32				
累計															55,915	0	0				
61	(1)	-	15	-	26	-	飯館中学校校舎エレベーター整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	42,454	29	~	30	25				平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	28,443	0	—	
																	30				
																	31				
																	32				
累計															28,443	0	0				
62	(1)	-	15	-	27	-	飯館中学校太陽光発電設備整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	146,532	29	~	30	25				平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	110,631	0	—	
																	30				
																	31				
																	32				
累計															110,631	0	0				
63	(1)	-	15	-	28	-	飯館中学校空調設備整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	184,292	29	~	30	25				平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	123,475	0	—	
																	30				
																	31				
																	32				
累計															123,475	0	0				

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6								29	30	31					
64	(1)	-	15	-	29	-	飯館中学校体育館改修事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	198,817	29	~	30	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	133,206	0	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	30				
																	31				
																	32				
累計	133,206	0	0																		
65	(1)	-	15	-	30	-	飯館中学校小学生用校庭改修事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	68,183	29	~	30	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	32,922	0	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	30				
																	31				
																	32				
累計	32,922	0	0																		
66	(1)	-	15	-	31	-	飯館中学校中学生用校庭改修事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	74,586	29	~	30	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	38,573	0	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	30				
																	31				
																	32				
累計	38,573	0	0																		
67	(1)	-	15	-	32	-	飯館中学校フェンス改修事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	165,972	29	~	30	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	111,201	0	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	30				
																	31				
																	32				
累計	111,201	0	0																		
68	(1)	-	15	-	33	-	屋外教育環境施設(小学生用)整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	28,212	29	~	30	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	18,902	0	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	30				
																	31				
																	32				
累計	18,902	0	0																		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
69	(1)	-	15	-	34	-	屋外教育環境 施設(中学生 用)整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	25,200	29	~	30	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	16,884	0	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	30				
																	31				
																	32				
累計	16,884	0	0																		
70	(1)	-	15	-	35	-	飯館中学校 プール(プー ル本体)整備 事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	122,378	29	~	30	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	81,992	0	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	30				
																	31				
																	32				
累計	81,992	0	0																		
71	(1)	-	15	-	36	-	給食センター 整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	264,360	29	~	30	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	176,004	0	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	30				
																	31				
																	32				
累計	176,004	0	0																		
72	◆(1)	-	15	-	21	-	飯館中学校通 学路・前庭等 改修事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	207,219	29	~	30	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	165,775	0	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	30				
																	31				
																	32				
累計	165,775	0	0																		
73	(1)	-	14	-	2	-	小学生用体育 館整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	28,449	29	~	30	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	21,478	0	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	30				
																	31				
																	32				
累計	21,478	0	0																		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
76	(1)	-	15	-	37	-	飯館中学校 プール(上屋) 整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	258,307	29	~	30	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	173,065	0	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	30				
																	31				
																	32				
累計	173,065	0	0																		
77	(1)	-	15	-	38	-	飯樋小学校屋 内運動場不適 格改築事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	340,435	29	~	30	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	228,090	0	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	30				
																	31				
																	32				
累計	228,090	0	0																		
78	(1)	-	15	-	39	-	飯樋小学校 プール(サブ プール)整備 事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	28,858	29	~	30	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	19,334	0	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	30				
																	31				
																	32				
累計	19,334	0	0																		
79	◆(1)	-	15	-	29	-	飯館中学校屋 内運動場改築 事業(渡り廊 下)	飯館村	村	飯館村	直接	継続	45,175	29	~	30	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	34,980	0	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	30				
																	31				
																	32				
累計	34,980	0	0																		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況										
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																								
											25	0	0	0	/									
										26	0	0	0											
										27	0	0	0											
										28	0	0	0											
										29	0	0	0											
										30	0	0	0											
										31	0	0	0											
										32	0	0	0											
										県交付分 計			0	0		0								
										25	0	0	0											
										26	0	0	0											
										27	0	0	0											
										28	203,176	152,198	50,978											
										29	2,204,666	0	0											
										30	0	0	0											
										31	0	0	0											
										32	0	0	0											
										市町村交付分 計			2,407,842	152,198		50,978								
										県・市町村交付分 合計			2,407,842	152,198		50,978								

(様式2)

飯舘村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								28	29						
18	(2)	-	20	-	1	-	簡易水道セン ター地区配水 管布設事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	70,660	28	~	28	25				
																	26				
																	27				
																	28	47,106	46,907	199	センター地区配水管布設工事
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	47,106	46,907	199	
																	38	(4)	-	39	-
26																					
27																					
28	6,330	6,330	0	認定子ども園(保育園機能部分)の設計																	
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	6,330	6,330	0																		
39	◆(4)	-	39	-	1	-	認定子ども園 園庭(保育園 機能部分)整 備事業(保育 所の複合化・ 多機能化)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	1,220	28	~	28					
																	26				
																	27				
																	28	960	960	0	認定子ども園園庭(保育園機能部分)の設計
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	960	960	0	
																	74	(4)	-	39	-
26																					
27																					
28																					
29	142,404	0	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越																	
30																					
31																					
32																					
累計	142,404	0	0																		
75	◆(4)	-	39	-	2	-	認定子ども園 園庭(保育園 機能部分)整 備事業(保育 所の複合化・ 多機能化)	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	49,853	29	~	30					
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	39,882	0	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	39,882	0	0	

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況													
	1	2	3	4	5								29	30						31												
80	(2)	-	20	-	2	-	飯館村簡易水道監視設備等整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	635,855	29	~	31	25															
																	26															
																	27															
																	28															
																	29	17,103	16,560	543												
																	30															
																	31															
																	32															
																	累計	17,103	16,560	543												
																	(注)															/
																	1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。															
																	2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。															
3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																																
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																																
5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																																
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																																
うち県 交付分															25	0	0	0														
															26	0	0	0														
各年度 別合計															27	0	0	0														
															28	0	0	0														
うち市町 村 交付分															29	0	0	0														
															30	0	0	0														
各年度 別合計															31	0	0	0														
															32	0	0	0														
県交付分 計															0	0	0															
市町村交付分 計															253,785	70,757	742															
県・市町村交付分 合計															253,785	70,757	742															

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	5	4	3	2	1	0															
7	(5)	-	41	-	1	-	飯館村生活改善センター建替え事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	451,957	27	~	27	25				飯館村生活改善センターの建替え工事 H27年6月着工
																	26				
																	27	338,967	338,967	0	
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	338,967	338,967	0	
																	19	(5)	-	42	
26																					
27																					
28	37,742	8,179	-																		
29	11,184	38,761	1,986																		
30																					
31																					
32																					
累計	48,926	46,940	1,986																		
46	(5)	-	40	-	1	-	営農再開支援水利施設等保全事業(飯館西部その1)	飯館村	村	飯館村	直接	継続	180,000	28	~	32					25
																	26				
																	27				
																	28	180,000	0	-	
																	29	0	134,631	-	
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	180,000	134,631	0	
																	47	(5)	-	42	-
26																					
27																					
28	182,332	0	-																		
29	0	47,645	-																		
30																					
31																					
32																					
累計	182,332	47,645	0																		
48	(5)	-	40	-	2	-	農業集落排水事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	562,868	28	~	32					
																	26				
																	27				
																	28	422,151	4,860	-	
																	29	0	46,826	-	
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	422,151	51,686	0	

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	25	26	27	28	29	30								31	32							
51	(5)	-	42	-	3	-	農業基盤整備 促進事業(深 谷地区)	飯館村	村	飯館村	直接	継続	636,419	29	~	32	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29	493,224	23,789	—	測量設計業務	
																	30					
																	31					
																	32					
累計	493,224	23,789	0																			
54	(5)	-	40	-	3	-	営農再開支援 水利施設等保 全事業(飯館 地区)	飯館村	村	飯館村	直接	継続	28,917	29	~	30	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29	16,364	14,488	—		
																	30					
																	31					
																	32					
累計	16,364	14,488	0																			
55	(5)	-	42	-	4	-	農業基盤整備 促進事業(大 森地区)	飯館村	村	飯館村	直接	完了	43,140	29	~	29	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29	33,433	33,433	0		
																	30					
																	31					
																	32					
累計	33,433	33,433	0																			
82	(5)	-	42	-	5	-	飯館村農業基 盤整備促進事 業(飯館2期 地区)整備	飯館村	村	飯館村	直接	継続	50,281	29	~	30	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29	38,967	7,323	—	測量設計業務、農作業道工事	
																	30					
																	31					
																	32					
累計	38,967	7,323	0																			

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況										
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																								
										25	0	0	0	/										
									26	0	0	0												
									27	0	0	0												
									28	0	0	0												
								うち県	29	0	0	0												
								交付分	30	0	0	0												
									31	0	0	0												
									32	0	0	0												
									計	0	0	0												
									25	0	0	0												
									26	0	0	0												
									27	338,967	338,967	0												
									28	822,225	13,039	0												
								うち市町	29	593,172	346,896	1,986												
								村	30	0	0	0												
								交付分	31	0	0	0												
									32	0	0	0												
									計	1,754,364	698,902	1,986												
									計	1,754,364	698,902	1,986												

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
4	(1)	-	5	-	1	-	飯館村村営住宅整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	41,340	26 ~ 27	25				26年4月土木測量設計発注。26年9月～28年3月住宅全体基本設計実施。26年12月～27年3月住宅8戸分実施設計実施。
															26	36,172	34,417		
															27				
															28				
															29				
															30				
															31				
															32				
															累計	36,172	34,417	0	
															9	(1)	-	1	
26																			
27	195,936	10,280	-																
28	221,617	214,093	-																
29	0	191,068																	
30																			
31																			
32																			
累計	417,553	415,441	0																
10	◆(1)	-	1	-	1	-	災害公営住宅大谷地団地駐車場整備事業	飯館村草野地区	村	飯館村	直接	完了	3,875	27 ~ 29					25
															26				
															27	1,120	0	-	
															28	1,980	1,120	-	
															29	0	1,980	0	
															30				
															31				
															32				
															累計	3,100	3,100	0	
															11	(1)	-	7	-
26																			
27	6,895	6,895	-																
28	8,470	8,470	-																
29	47,061	38,546	8,515																
30																			
31																			
32																			
累計	62,426	53,911	8,515																

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況						
	1	2	3	4	5	6	7								27	30											
12	(1)	-	5	-	2	-	福島再生賃貸 住宅整備事業 (深谷団地)	飯館村深 谷地区	村	飯館村	直接	継続	386,426	27	~	30	25										
																	26										
																	27	5,242	0	-	住宅団地基本設計業務 発注、繰越						
																	28	14,896	18,392	-	住宅基本設計業務 完了 住宅・集会所実施設計業務 団地地盤調査業務						
																	29	317,983	0	-	住宅・集会所建設工事(効果促進事業と一括発注)発注、繰越 住宅・集会所建設工事監理業務(効果促進事業と一括発注)発						
																	30										
																	31										
																	32										
																	累計	338,121	18,392	0							
13	◆	(1)	-	5	-	2	-	福島再生賃貸 住宅整備事業 (深谷団地集 会所・駐車場 整備)	飯館村深 谷地区	村	飯館村	直接	完了	158,627	27	~	29	25									
																		26									
																		27	3,136	3,136	-	深谷団地集会所及び駐車場用地取得					
																		28	10,003	9,543	-	残土受入工事					
																		29	33,681	27,591	6,090	造成工事(効果促進事業と一括契約) 造成工事監理業務(効果促進事業と一括契約)					
																		30									
																		31									
																		32									
																		累計	46,820	40,270	6,090						
14	◆	(1)	-	1	-	1	-	災害公営住宅 大谷地団地建 替え仮設物置 賃貸料	飯館村草 野地区	村	飯館村	直接	完了	2,590	28	~	29	25									
																		26									
																		27									
																		28	1,401	1,032	-	賃借物置棟数:10棟					
																		29	670	504	166	賃借物置棟数:10棟					
																		30									
																		31									
																		32									
																		累計	2,071	1,536	166						
16	◆	(1)	-	1	-	1	-	草野地区集 会所等整備事業	飯館村草 野地区	村	飯館村	直接	継続	242,789	28	~	30	25									
																		26									
																		27									
																		28	95,986	44,663	-	1期・2期既存住宅解体工事(基幹事業と一括発注) 集会所建設工事基本・実施設計業務 集会所地質調査 集会所等整地工事設計業務(団地造成工事設計業務と一括発 注)					
																		29	98,243	26,725	-	既存住宅3期解体設計業務 2期通路等整備工事 3期通路整備工事積算業務					
																		30									
																		31									
																		32									
																		累計	194,229	71,388	0						

(様式2)

飯舘村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
17	(1)	-	1	-	2	-	災害公営住宅 桶地内団地建 替え事業	飯舘村飯 舘地区	村	飯舘村	直接	完了	43,814	28 ~ 30	25							
															26							
															27							
															28	23,269	13,473	—	住宅10戸、集会所1棟			
															29	15,067	10,969	4,098	団地建替え実施設計業務(効果促進事業と一括発注) 団地建替え地盤調査業務(効果促進事業と一括発注)			
															30							
															31							
															32							
															累計	38,336	24,442	4,098				
															53	◆(1)	-	1	-	2	-	飯舘町桶地内 集会所整備事 業
26																						
27																						
28																						
29	6,175	3,419	2,756	団地建替え実施設計業務(基幹事業と一括発注) 団地建替え地盤調査業務(基幹事業と一括発注)																		
30																						
31																						
32																						
累計	6,175	3,419	2,756																			
81	◆(1)	-	5	-	2	-	福島再生賃貸 住宅整備事業 (深谷団地集 会所・駐車場 整備)	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	100,569	29 ~ 30								
															26							
															27							
															28							
															29	80,455	0	—	住宅・集会所建設工事(基幹事業と一括発注)発注、繰越 住宅・集会所建設工事監理業務(基幹事業と一括発注)発注、繰			
															30							
															31							
															32							
															累計	80,455	0	0				
															83	(1)	-	1	-	3	-	災害公営住宅 桶地内団地建 替え事業
26																						
27																						
28																						
29	27,844	0	—	翌年度に繰越																		
30																						
31																						
32																						
累計	27,844	0	0																			
84	◆(1)	-	1	-	3	-	飯舘町桶地内 集会所等整備 事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	131,871	29 ~ 30								
															26							
															27							
															28							
															29	21,358	0	—	翌年度に繰越			
															30							
															31							
															32							
															累計	21,358	0	0				

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
85	(1)	-	2	-	1	-	大谷地団地災害公営住宅家賃低廉化事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	22,785	29	25					
															26					
															27					
															28					
															29	19,936	17,262	—	対象戸数: 14戸	
															30					
															31					
															32					
															累計	19,936	17,262	0		
															86	(1)	-	3	-	1
26																				
27																				
28																				
29	1,495	1,495	—	対象戸数: 12戸																
30																				
31																				
32																				
累計	1,495	1,495	0																	
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														25						
														26	0	0	0			
														27	0	0	0			
														28	0	0	0			
														29	0	0	0			
														30	0	0	0			
														31	0	0	0			
														32	0	0	0			
														県交付分 計		0	0	0		
														25	0	0	0			
26	36,172	34,417	0																	
27	212,329	20,311	0																	
28	377,622	310,786	0																	
29	669,968	319,559	21,625																	
30	0	0	0																	
31	0	0	0																	
32	0	0	0																	
市町村交付分 計		1,296,091	685,073	21,625																
県・市町村交付分 合計		1,296,091	685,073	21,625																

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
8	(3)	-	22	-	1	-	放射線モニタ リングポスト設 置事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	374,852	27 ~ 27	25				モニタリングポストの設置
															26				
															27	374,852	122,169	252,682	
															28				
															29				
															30				
															31				
															32				
															累計	374,852	122,169	252,682	
															45	(3)	-	22	
26																			
27																			
28	10,066	10,065	1																
29																			
30																			
31																			
32																			
累計	10,066	10,065	1																
49	◆(3)	-	22	-	2	-	モニタリングポ スト用表示板 設置委託業務	飯館村	村	飯館村	直接	完了	6,351	28 ~ 28					25
															26				
															27				
															28	5,080	5,080	0	
															29				
															30				
															31				
															32				
															累計	5,080	5,080	0	

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況										
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																								
										25	0	0	0	/										
									26	0	0	0												
									27	0	0	0												
									28	0	0	0												
								うち県	29	0	0	0												
								交付分	30	0	0	0												
									31	0	0	0												
									32	0	0	0												
									県交付分 計			0	0		0									
									25	0	0	0												
									26	0	0	0												
									27	374,852	122,169	252,682												
								うち市町	28	15,146	15,145	1												
								村	29	0	0	0												
								交付分	30	0	0	0												
									31	0	0	0												
									32	0	0	0												
									市町村交付分 計			389,998	137,314		252,683									
									県・市町村交付分 合計			389,998	137,314		252,683									