

(様式1)

飯舘村 帰還環境整備事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

飯舘村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	144,168	61,914	
27	1,316,630	793,263	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
32	0	0	
合計		1,460,798	855,177

<参考>	飯舘村帰還環境整備交付金基金残高	191,169	飯舘村帰還環境整備交付金基金の利息額	0
------	------------------	---------	--------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成27年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4																	
1	(3)	-	22	-	1	-	内部被ばく検査・甲状腺検査事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	79,545	26	~	32	25				
																	26	11,467	2,836	8,631	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																	27	13,335	3,673	9,662	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	24,802	6,509	18,293	
																	2	(3)	-	22	-
26	7,650	5,096	2,554	リスコミの開催、リスコミ新聞、講演会等の実施																	
27	5,851	4,030	1,821	リスコミの開催、リスコミ新聞、講演会等の実施																	
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	13,501	9,126	4,375																		
3	(3)	-	22	-	3	-	村内放射線量モニタリング業務	飯館村	村	飯館村	直接	継続	346,036	26	~	32					
																	26	13,176	9,548	3,628	携帯型放射線測定器の点検校正点検の委託
																	27	15,930	11,777	4,153	放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、帰村個人線量計整備、携帯型放射線測定器校正点検委託
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	29,106	21,325	7,781	
																	(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。				
26	0	0	0																		
27	0	0	0																		
28	0	0	0																		
29	0	0	0																		
30	0	0	0																		
31	0	0	0																		
32	0	0	0																		
県交付分 計	0	0	0																		
25	0	0	0																		
26	32,293	17,480	14,813																		
27	35,116	19,480	15,636																		
28	0	0	0																		
29	0	0	0																		
30	0	0	0																		
31	0	0	0																		
32	0	0	0																		
市町村交付分 計	67,409	36,960	30,449																		
県・市町村交付分 合計	67,409	36,960	30,449																		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成27年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
5	(2)	-	18	-	1	-	飯館村帰還再 生活道路整 備事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	1,022,571	26 ~ 29	25				生活道路整備工事の実施 生活道路整備工事の実施
															26	71,908	8,415	63,493	
															27	339,900	189,413	150,486	
															28				
															29				
															30				
															31				
															32				
累計	411,808	197,828	213,979																
6	(2)	-	18	-	2	-	飲料水安全確 保支援事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	329,804	26 ~ 31	25				セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。 セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。
															26	3,795	1,602	2,193	
															27	15,466	10,034	5,431	
															28				
															29				
															30				
															31				
															32				
累計	19,261	11,636	7,624																
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ さい。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度 を区別して記載する必要はありません。													25	0	0	0			
													26	0	0	0			
													27	0	0	0			
													28	0	0	0			
													29	0	0	0			
													30	0	0	0			
													31	0	0	0			
													32	0	0	0			
													うち県 交付分	0	0	0			
													うち市町 村 交付分	25	0	0	0		
26	75,703	10,017	65,686																
27	355,366	199,447	155,917																
28	0	0	0																
29	0	0	0																
30	0	0	0																
31	0	0	0																
32	0	0	0																
市町村交付分 計	431,069	209,464	221,603																
県・市町村交付分 合計	431,069	209,464	221,603																

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成27年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																	
	1	2	3	4	5																														
7	(5)	-	40	-	1	-	飯館村生活改善センター建替え事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	451,957	27	~	27	25			飯館村生活改善センターの建替え工事 H27年6月着工															
																	26																		
																	27	338,967	338,967		0														
																	28																		
																	29																		
																	30																		
																	31																		
																	32																		
																	累計	338,967	338,967		0														
																	(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄には、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														25	0	0	0	
																															26	0	0	0	
																															27	0	0	0	
																															28	0	0	0	
29	0	0	0																																
30	0	0	0																																
31	0	0	0																																
32	0	0	0																																
うち県交付分		各年度別合計	25	0	0	0																													
うち市町村交付分		各年度別合計	25	0	0	0																													
			26	0	0	0																													
			27	338,967	338,967	0																													
			28	0	0	0																													
			29	0	0	0																													
			30	0	0	0																													
			31	0	0	0																													
			32	0	0	0																													
			市町村交付分 計	338,967	338,967	0																													
			県・市町村交付分 合計	338,967	338,967	0																													

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成27年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																			
	1	2	3	4	5	6																																
4	(1)	-	5	-	1	-	飯館村村営住宅整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	243,340	26	~	27	25			26年4月土木測量設計発注。26年9月~28年3月住宅全体基本設計実施。26年12月~27年3月住宅8戸分実施設計実施。																		
																	26	36,172	34,417																			
																	27																					
																	28																					
																	29																					
																	30																					
																	31																					
																	32																					
																	累計	36,172	34,417		0																	
																	9	(1)	-		1	-	1	-	災害公営住宅大谷地団地建替事業	飯館村草野地区	村	飯館村	直接	継続	525,981	27	~	29	25			翌年度へ繰越
																																			26			
																																			27	195,936	103,169	
28																																						
29																																						
30																																						
31																																						
32																																						
累計	195,936	103,169	92,767																																			
10	◆(1)	-	1	-	1	-	災害公営住宅大谷地団地駐車場整備事業	飯館村草野地区	村	飯館村	直接	継続	13,160	27	~	29				25																	翌年度へ繰越	
																				26																		
																				27															1,120	0		
																	28																					
																	29																					
																	30																					
																	31																					
																	32																					
																	累計	1,120	0	1,120																		
																	11	(1)	-	7	-	1	-	福島再生賃貸住宅用地取得造成事業(深谷団地)	飯館村深谷地区	村	飯館村	直接	継続	55,580	27	~	28	25				用地取得
																																		26				
																																		27	6,895	6,895		
28																																						
29																																						
30																																						
31																																						
32																																						
累計	6,895	6,895	0																																			

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成27年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																
12	(1)	-	5	-	2	-	福島再生賃貸 住宅整備事業 (深谷団地)	飯館村深 谷地区	村	飯館村	直接	継続	353,391	27 ~ 29	25							
															26							
															27	5,242	0	5,242	翌年度へ繰越			
															28							
															29							
															30							
															31							
															32							
															累計	5,242	0	5,242				
															25							
26																						
27														3,136	3,136	0	深谷団地集会所及び駐車場用地取得					
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						
累計														3,136	3,136	0						
(注)														25	0	0	0	/				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。														26	0	0	0					
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。														27	0	0	0					
3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。														28	0	0	0					
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														29	0	0	0					
5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														30	0	0	0					
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														31	0	0	0					
														32	0	0	0					
														県交付分 計	0	0	0					
														25	0	0	0					
														26	36,172	34,417	0					
														27	212,329	113,200	99,129					
														28	0	0	0					
														29	0	0	0					
														30	0	0	0					
														31	0	0	0					
														32	0	0	0					
														市町村交付分 計	248,501	147,617	99,129					
														県・市町村交付分 合計	248,501	147,617	99,129					

