

(様式1)

飯舘村 帰還環境整備事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

飯舘村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	144,168	61,914	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
32	0	0	
合計		144,168	61,914

<参考>	飯舘村帰還環境整備交付金基金残高	0	飯舘村帰還環境整備交付金基金の利息額	0
------	------------------	---	--------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成26年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
1	(3)	-	22	-	1	-	内部被ばく検査・甲状腺検査事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	48,000	26	~	29	25				
																	26	11,467	2,836	8,631	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	11,467	2,836	8,631	
																	26	7,650	5,096	2,554	リスコミの開催、リスコミ新聞、講演会等の実施
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	7,650	5,096	2,554																		
3	(3)	-	23	-	3	-	携帯型放射線測定器点検校正委託事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	52,000	26	~	29	25				
																	26	13,176	9,548	3,628	携帯型放射線測定器の点検校正点検の委託
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	13,176	9,548	3,628	
																	(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。				
26	0	0	0																		
27	0	0	0																		
28	0	0	0																		
29	0	0	0																		
30	0	0	0																		
31	0	0	0																		
32	0	0	0																		
県交付分 計	0	0	0																		
25	0	0	0																		
26	32,293	17,480	14,813																		
27	0	0	0																		
28	0	0	0																		
29	0	0	0																		
30	0	0	0																		
31	0	0	0																		
32	0	0	0																		
市町村交付分 計	32,293	17,480	14,813																		
県・市町村交付分 合計	32,293	17,480	14,813																		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成26年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
5	(2)	-	18	-	1	-	飯館村帰還再 生生活道路整 備事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	329,804	26	~	29	25				生活道路整備工事の実施
																	26	71,908	8,415	63,493	
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	71,908	8,415	63,493	
																	6	(2)	-	18	
26	3,795	1,602	2,193																		
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	3,795	1,602	2,193																		
(注)																					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																					
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																					
3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																					
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																					
5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																					
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																					
うち県 各年度 別合計																					
25 0 0 0																					
26 0 0 0																					
27 0 0 0																					
28 0 0 0																					
29 0 0 0																					
30 0 0 0																					
31 0 0 0																					
32 0 0 0																					
県交付分 計 0 0 0																					
うち市町 各年度 別合計																					
25 0 0 0																					
26 75,703 10,017 65,686																					
27 0 0 0																					
28 0 0 0																					
29 0 0 0																					
30 0 0 0																					
31 0 0 0																					
32 0 0 0																					
市町村交付分 計 75,703 10,017 65,686																					
県・市町村交付分 合計 75,703 10,017 65,686																					

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成26年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況												
4	(1) - 5 - 1 -	飯館村村営住 宅整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	243,340	26 ~ 27	25				26年4月土木測量設計発注。26年9月～28年3月住宅全体基本設計実施。26年12月～27年3月住宅8戸分実施設計実施。												
										26	36,172	34,417	-													
										27																
										28																
										29																
										30																
										31																
										32																
										累計	36,172	34,417	0													
										(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																
																				うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	
																						26	0	0	0	
																						27	0	0	0	
		28	0	0	0																					
		29	0	0	0																					
		30	0	0	0																					
		31	0	0	0																					
		32	0	0	0																					
県交付分 計			0	0	0																					
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0																					
		26	36,172	34,417	0																					
		27	0	0	0																					
		28	0	0	0																					
		29	0	0	0																					
		30	0	0	0																					
		31	0	0	0																					
		32	0	0	0																					
市町村交付分 計			36,172	34,417	0																					
県・市町村交付分 合計			36,172	34,417	0																					