

(様式1)

飯舘村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和4年3月末時点

(千円)

飯舘村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	144,168	53,527	
27	1,316,650	503,733	
28	2,195,780	1,556,265	
29	4,311,325	2,805,683	
30	3,732,054	2,576,266	
R1	1,604,811	1,672,425	
R2	2,179,838	1,906,764	
R3	5,609,762	1,884,636	
合計		21,094,388	12,959,299

<参考>	飯舘村帰還環境整備交付金基金残高	3,842,892	飯舘村帰還環境整備交付金基金の利息額	168
------	------------------	-----------	--------------------	-----

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								7	8						
1	(3)	-	23	-	1	-	内部被ばく検 査・甲状腺検 査事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	79,545	26	～	R3	25				
																	26	11,467	2,836	—	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																	27	13,355	3,673	—	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																	28	6,723	787	—	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																	29	8,025	3,744	—	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																	30	1,922	362	—	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																	R1	2,434	282	—	内部被ばく検査機器の周辺機器の更新
																	R2	915	46	—	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																	R3	2,876	1,806	—	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																	累計	47,717	13,536	0	
																	2	(3)	-	23	-
26	7,650	5,096	2,554	リスコミの開催、リスコミ新聞、講演会等の実施																	
27	5,851	4,030	1,821	リスコミの開催、リスコミ新聞、講演会等の実施																	
28	860	0	860	事業未実施																	
29																					
30																					
R1																					
R2																					
累計	14,361	9,126	5,235																		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
3	(3) - 23 - 3 -	村内放射線量 モニタリング 業務	飯館村	村	飯館村	直接	継続	540,047	26 ~ R3	25					
										26	13,176	9,548	—	携帯型放射線測定器の点検校正点検の委託	
										27	15,930	11,777	—	放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、帰村個人線量計整備、携帯型放射線測定器校正点検委託	
										28	64,034	46,795	—	放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、帰村個人線量計整備、携帯型放射線測定器校正点検委託	
										29	178,663	160,771	—	放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、帰村個人線量計整備、携帯型放射線測定器校正点検委託	
										30	35,248	31,058	—	飯館村放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、	
										R1	42,767	34,124	—	食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、放射線量マップ作	
										R2	144,099	134,779	—	飯館村放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器	
										R3	46,130	45,445	—	整備、食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、放射線量マップ作	
										累計	540,047	474,297	0	飯館村放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器	
15	(3) - 23 - 4 -	モニタリング マップ作成業 務	飯館村	村	飯館村	直接	完了	97,434	28 ~ 28	25					
										26					
										27					
										28	97,434	93,960	3,474	放射線量マップ作成委託	
										29					
										30					
										R1					
										R2					
										累計	97,434	93,960	3,474		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
44	(3)	-	24	-	1	-	放射線相談支 援事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	97,983	28	~	R3	25					
																	26					
																	27					
																	28	2,255	1,660	—		
																	29	23,933	18,538	—		
																	30	21,731	19,142	—	相談員等支援業務、座談会の企画立案・実施、連絡会議の開催	
																	R1	15,766	12,937	—	相談員等支援業務、座談会の企画立案・実施、連絡会議の開催	
																	R2	16,500	14,007	—	相談員等支援業務、座談会の企画立案・実施、連絡会議の開催	
																	R3	16,115	13,918	—	相談員等支援業務、座談会の企画立案・実施、連絡会議の開催	
																	累計	96,300	80,202	0		
																	108	(3)	-	23	-	5
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
R1																						
R2																						
R3	7,339	7,245	—	簡易水道放射性物質自動測定システム維持管理・保守点検業務 放射能測定用水道水検体運搬業務																		
累計	7,339	7,245	0																			
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ さい。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し 4 てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度 を区別して記載する必要はありません。													うち県 交付分	各年度 別合計	25	0						
															26	0	0	0				
															27	0	0	0				
															28	0	0	0				
															29	0	0	0				
															30	0	0	0				
															R1	0	0	0				
															R2	0	0	0				
															R3	0	0	0				
															県交付分 計	0	0	0				
													うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0				
															26	32,293	17,480	2,554				
															27	35,136	19,480	1,821				
															28	171,306	143,202	4,334				
															29	210,621	183,053	0				
															30	58,901	50,562	0				
															R1	60,967	47,343	0				
															R2	161,514	148,832	0				
															R3	72,460	68,414	0				
															市町村交付分 計	803,198	678,366	8,709				
市町村交付分 合計		803,198	678,366	8,709																		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
5	(2) - 19 - 1 -	飯館村帰還再 生生活道路整 備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	1,224,209	26 ~	25					
										26	71,908	8,415	—	生活道路整備工事の実施	
										27	339,900	236,052	—	生活道路整備工事の実施	
										28	350,424	363,784	—	生活道路整備工事の実施	
										29	285,439	229,841	—	生活道路整備工事の実施	
										30	163,177	129,451	33,726	生活道路整備工事の実施	
										R1					
										R2					
										R3					
										累計	1,210,848	967,543	33,726		
6	(2) - 19 - 2 -	飲料水安全確 保支援事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	442,537	26 ~	25					
										26	3,795	1,602	—	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。	
										27	15,466	12,832	—	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。	
										28	200,214	161,181	—	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。	
										29	148,070	86,623	—	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。	
										30	52,188	29,847	22,341	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。	
										R1					
										R2					
										R3					
										累計	419,733	292,085	22,341		
107	(7) - 49 - 1 -	飯館村移住推 進体制整備事 業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	28,358	R3 ~	25					
										26					
										27					
										28					
										29					
										30					
										R1					
										R2					
										R3	21,268	8,910			
										累計	21,268	8,910	0		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
(注)															\	
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																
3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																
4																
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																
5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																
うち県 交付分											各年度	25	0	0		0
											別合計	26	0	0		0
												27	0	0		0
												28	0	0		0
												29	0	0		0
												30	0	0		0
												R1	0	0		0
												R2	0	0		0
												R3	0	0		0
											県交付分 計					
うち市町 村 交付分											各年度	25	0	0		0
											別合計	26	75,703	10,017		0
												27	355,366	248,884		0
												28	550,638	524,965		0
												29	433,509	316,464		0
												30	215,365	159,298		56,067
												R1	0	0		0
												R2	0	0	0	
												R3	21,268	8,910	0	
											市町村交付分 計					
県・市町村交付分 合計											1,651,849	1,268,538	56,067			

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6								7	8					
20	(1)	-	15	-	1	-	飯館中学校校舎小学生用教室等大規模改造(老朽)事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	18,230	28	28	25				平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																26				
																27				
																28	12,213	10,788	1,425	
																29				
																30				
																R1				
																R2				
																累計	12,213	10,788	1,425	
																25				
26																				
27																				
28	12,823	10,943	1,880																	
29																				
30																				
R1																				
R2																				
累計	12,823	10,943	1,880																	
25																				
26																				
27																				
28	10,914	9,651	1,263																	
29																				
30																				
R1																				
R2																				
累計	10,914	9,651	1,263																	
25																				
26																				
27																				
28	11,457	9,776	1,681																	
29																				
30																				
R1																				
R2																				
累計	11,457	9,776	1,681																	
25																				
26																				
27																				
28	3,396	2,847	549																	
29																				
30																				
R1																				
R2																				
累計	3,396	2,847	549																	

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								28	29						
25	(1)	-	15	-	6	-	飯館中学校校舎エレベーター整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	4,560	28	~	28	25				平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	26				
																	27				
																	28	3,055	2,601	454	
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	累計	3,055	2,601	454	
																	26	(1)	-	15	
26																					
27																					
28	11,241	8,133	3,108																		
29																					
30																					
R1																					
R2																					
累計	11,241	8,133	3,108																		
27	(1)	-	15	-	8	-	飯館中学校空調設備整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	18,140	28	~	28					25
																	26				
																	27				
																	28	12,153	8,789	3,364	
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	累計	12,153	8,789	3,364	
																	28	(1)	-	15	-
26																					
27																					
28	14,682	14,682	0																		
29																					
30																					
R1																					
R2																					
累計	14,682	14,682	0																		
29	(1)	-	15	-	10	-	飯館中学校小学生用校庭改修事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	4,780	28	~	28					
																	26				
																	27				
																	28	3,201	3,065	136	
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	累計	3,201	3,065	136	
																	30	(1)	-	15	-
26																					
27																					
28	3,791	3,630	161																		
29																					
30																					
R1																					
R2																					
累計	3,791	3,630	161																		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
31	(1)	-	15	-	12	-	飯館中学校 フェンス改修 事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	16,466	28	~	28	25				平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	26				
																	27				
																	28	11,031	692	10,339	
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	累計	11,031	692	10,339	
																	25				
26																					
27																					
28	1,885	1,450	435																		
29																					
30																					
R1																					
R2																					
累計	1,885	1,450	435																		
25																					
26																					
27																					
28	1,684	1,290	394																		
29																					
30																					
R1																					
R2																					
累計	1,684	1,290	394																		
25																					
26																					
27																					
28	8,295	6,335	1,960																		
29																					
30																					
R1																					
R2																					
累計	8,295	6,335	1,960																		
25																					
26																					
27																					
28	15,764	12,423	3,341																		
29																					
30																					
R1																					
R2																					
累計	15,764	12,423	3,341																		
25																					
26																					
27																					
28	16,952	7,336	9,616																		
29																					
30																					
R1																					
R2																					
累計	16,952	7,336	9,616																		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								7	8						9
37	(1)	-	14	-	1	-	小学生用体育館整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	2,550	28	~	28	25				平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	26				
																	27				
																	28	1,924	1,517	407	
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	累計	1,924	1,517	407	
																	25				
26																					
27																					
28	17,671	13,497	4,174																		
29																					
30																					
R1																					
R2																					
累計	17,671	13,497	4,174																		
25																					
26																					
27																					
28	23,454	18,484	4,970																		
29																					
30																					
R1																					
R2																					
累計	23,454	18,484	4,970																		
25																					
26																					
27																					
28	1,785	1,363	422																		
29																					
30																					
R1																					
R2																					
累計	1,785	1,363	422																		
25																					
26																					
27																					
28	3,805	2,906	899																		
29																					
30																					
R1																					
R2																					
累計	3,805	2,906	899																		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								7	8						9
50	◆	(1)	-	-	36	-	1	飯館村	村	飯館村	直接	完了	90,869	28	~	30	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30	72,695	44,216	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	R1	0	28,169	310	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																	R2				
																	累計	72,695	72,385	310	
																	52	(1)	-	-	40
26																					
27																					
28																					
29	40,153	28,215	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越																	
30	0	11,450	488	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了																	
R1																					
R2																					
累計	40,153	39,665	488																		
56	(1)	-	-	21	-		飯館中学校校 舎小学生用教 室棟大規模改 造(老朽)事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	199,412	29	~	30					
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	133,605	96,456	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	30	0	36,811	338	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																	R1				
																	R2				
																	累計	133,605	133,267	338	
																	57	(1)	-	-	22
26																					
27																					
28																					
29	133,999	133,999	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越																	
30	0	0	0	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了																	
R1																					
R2																					
累計	133,999	133,999	0																		
58	(1)	-	-	23	-		飯館中学校校 舎中学生用教 室棟大規模改 造(老朽)事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	178,129	29	~	30					
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	119,345	86,384	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	30	0	27,291	5,670	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																	R1				
																	R2				
																	累計	119,345	113,675	5,670	

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
59	(1)	-	15	-	24	-	飯館中学校校舎中学生用教室棟大規模改造(質的整備)事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	200,000	29	~	30	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29	133,999	123,796	-	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越	
																	30	0	10,203	0	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	
																	R1					
																	R2					
																	累計	133,999	133,999	0		
																	60	(1)	-	15	-	25
26																						
27																						
28																						
29	55,915	40,574	-	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越																		
30	0	15,061	280	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了																		
R1																						
R2																						
累計	55,915	55,635	280																			
61	(1)	-	15	-	26	-	飯館中学校校舎エレベーター整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	42,454	29	~	30						
																	26					
																	27					
																	28					
																	29	28,443	11,092	-	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越	
																	30		15,864	1,487	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	
																	R1					
																	R2					
																	累計	28,443	26,956	1,487		
																	62	(1)	-	15	-	27
26																						
27																						
28																						
29	94,181	43,257	-	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越																		
30	0	35,736	58,445	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了																		
R1																						
R2																						
累計	94,181	78,993	58,445																			
63	(1)	-	15	-	28	-	飯館中学校空調設備整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	184,292	29	~	30						
																	26					
																	27					
																	28					
																	29	123,475	76,154	-	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越	
																	30	0	44,185	3,136	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	
																	R1					
																	R2					
																	累計	123,475	120,339	3,136		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
64	(1)	-	15	-	29	-	飯館中学校体 育館改修事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	198,817	29	～	30	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30	133,206	84,288	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越	
																	R1					
																	R2					
																	累計	0	48,530	388	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	
65	(1)	-	15	-	30	-	飯館中学校小 学生用校庭改 修事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	68,183	29	～	30	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30	32,922	16,405	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越	
																	R1					
																	R2					
																	累計	12,759	20,923	8,353	平成30年4月 防旧ネット工事発注 平成30年7月 完了 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	
66	(1)	-	15	-	31	-	飯館中学校中 学生用校庭改 修事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	74,586	29	～	30	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30	38,573	14,670	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越	
																	R1					
																	R2					
																	累計	11,397	27,675	7,625	平成30年4月 防旧ネット工事発注 平成30年7月 完了 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	
67	(1)	-	15	-	32	-	飯館中学校 フェンス改修 事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	165,972	29	～	30	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30	111,201	10,828	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越	
																	R1					
																	R2					
																	累計	0	99,007	1,366	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	

(様式2)

飯舘村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
68	(1)	-	15	-	33	-	屋外教育環境 施設(小学生 用)整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	28,212	29	~	30	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29	18,902	9,187	-	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越	
																	30	0	9,667	48	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	
																	R1					
																	R2					
																	累計	18,902	18,854	48		
																	69	(1)	-	15	-	34
26																						
27																						
28																						
29	16,884	8,233	-	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越																		
30	0	7,093	1,558	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了																		
R1																						
R2																						
累計	16,884	15,326	1,558																			
70	(1)	-	15	-	35	-	飯舘中学校 プール(プ ール本体)整備 事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	122,378	29	~	30	25					
26																						
27																						
28																						
29	81,992	54,081	-	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越																		
30	0	26,323	1,588	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了																		
R1																						
R2																						
累計	81,992	80,404	1,588																			
71	(1)	-	15	-	36	-	給食センター 整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	261,187	29	~	30	25					
26																						
27																						
28																						
29	176,004	128,413	-	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越																		
30	0	33,989	13,602	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了																		
R1																						
R2																						
累計	176,004	162,402	13,602																			

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況					
72	◆	(1)	-	15	-	21	-	1	飯館中学校通 学路・前庭等 改修事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	207,219	29	～	30	25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29	165,775	47,545	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越	
																			30	0	117,813	417	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	
																			R1					
																			R2					
																			累計	165,775	165,358	417		
																			73	(1)	-	14	-	2
26																								
27																								
28																								
29	37,928	13,951	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越																				
30	0	23,977	0	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了																				
R1																								
R2																								
累計	37,928	37,928	0																					
76	(1)	-	15	-	37	-	飯館中学校 プール(上屋) 整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	258,307	29	～	30	25							
26																								
27																								
28																								
29	173,065	121,085	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越																				
30	0	51,340	640	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了																				
R1																								
R2																								
累計	173,065	172,425	640																					
77	(1)	-	15	-	38	-	飯樋小学校屋 内運動場不適 格改築事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	340,435	29	～	30	25							
26																								
27																								
28																								
29	228,090	164,947	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越																				
30	0	57,806	5,337	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了																				
R1																								
R2																								
累計	228,090	222,753	5,337																					
78	(1)	-	15	-	39	-	飯樋小学校 プール(サブ プール)整備 事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	28,858	29	～	30	25							
26																								
27																								
28																								
29	19,334	9,621	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越																				
30	0	8,713	1,000	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了																				
R1																								
R2																								
累計	19,334	18,334	1,000																					

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号										事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																																																																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																											
79	◆	(1)	-	15	-	29	-	1			飯館中学校屋 内運動場改築 事業(渡り廊 下)	飯館村	村	飯館村	直接	完了	43,726	29	~	30	25				平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了																																																																												
																					26																																																																																
																					27																																																																																
																					28																																																																																
																					29	34,980	21,625	—																																																																													
																					30	0	13,271	84																																																																													
																					R1																																																																																
																					R2																																																																																
																					累計	34,980	34,896	84																																																																													
																					(注)																																																																																
																					1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																																																																																
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																																																																																																					
3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																																																																																																					
4																																																																																																					
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																																																																																																					
5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																																																																																																					
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																																																																																																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>うち県 交付分</p> <p>各年度 別合計</p> </div> <table border="1" style="width: 40%; text-align: center;"> <tr><td>25</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>26</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>30</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>R1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>R2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>R3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>県交付分 計</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table> <div style="width: 30%;"> <p>うち市町 村 交付分</p> <p>各年度 別合計</p> </div> <table border="1" style="width: 40%; text-align: center;"> <tr><td>25</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>26</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>28</td><td>203,176</td><td>152,198</td><td>50,978</td></tr> <tr><td>29</td><td>2,204,666</td><td>1,389,022</td><td>0</td></tr> <tr><td>30</td><td>24,156</td><td>770,897</td><td>112,160</td></tr> <tr><td>R1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>R2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>R3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>市町村交付分 計</td><td>2,431,998</td><td>2,312,117</td><td>163,138</td></tr> <tr><td>県・市町村交付分 合計</td><td>2,431,998</td><td>2,312,117</td><td>163,138</td></tr> </table> </div>																		25	0	0	0	26	0	0	0	27	0	0	0	28	0	0	0	29	0	0	0	30	0	0	0	R1	0	0	0	R2	0	0	0	R3	0	0	0	県交付分 計	0	0	0	25	0	0	0	26	0	0	0	27	0	0	0	28	203,176	152,198	50,978	29	2,204,666	1,389,022	0	30	24,156	770,897	112,160	R1	0	0	0	R2	0	0	0	R3	0	0	0	市町村交付分 計	2,431,998	2,312,117	163,138	県・市町村交付分 合計	2,431,998	2,312,117	163,138
																		25	0	0	0																																																																																
																		26	0	0	0																																																																																
																		27	0	0	0																																																																																
																		28	0	0	0																																																																																
																		29	0	0	0																																																																																
																		30	0	0	0																																																																																
																		R1	0	0	0																																																																																
																		R2	0	0	0																																																																																
																		R3	0	0	0																																																																																
																		県交付分 計	0	0	0																																																																																
																		25	0	0	0																																																																																
																		26	0	0	0																																																																																
																		27	0	0	0																																																																																
28	203,176	152,198	50,978																																																																																																		
29	2,204,666	1,389,022	0																																																																																																		
30	24,156	770,897	112,160																																																																																																		
R1	0	0	0																																																																																																		
R2	0	0	0																																																																																																		
R3	0	0	0																																																																																																		
市町村交付分 計	2,431,998	2,312,117	163,138																																																																																																		
県・市町村交付分 合計	2,431,998	2,312,117	163,138																																																																																																		

(様式2)

飯舘村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
18	(2)	-	20	-	1	-	簡易水道セン ター地区配水 管布設事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	70,660	28	~	28	25					
																	26					
																	27					
																	28	47,106	46,907	199	センター地区配水管布設工事	
																	29					
																	30					
																	R1					
																	R2					
																	累計	47,106	46,907	199		
																	38	(4)	-	39	-	1
26																						
27																						
28	6,330	6,330	0	認定子ども園(保育園機能部分)の設計																		
29																						
30																						
R1																						
R2																						
累計	6,330	6,330	0																			
39	◆(4)	-	39	-	1	-	認定子ども園 園庭(保育園 機能部分)整 備事業(保育 所の複合化・ 多機能化)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	1,200	28	~	28						
																	26					
																	27					
																	28	960	960	0	認定子ども園園庭(保育園機能部分)の設計	
																	29					
																	30					
																	R1					
																	R2					
																	累計	960	960	0		
																	74	(4)	-	39	-	2
26																						
27																						
28																						
29	142,404	90,954	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越																		
30	0	51,450	0	平成30年7月 整備工事・工事監理業務 完了																		
R1																						
R2																						
累計	142,404	142,404	0																			
75	◆(4)	-	39	-	2	-	認定子ども園 園庭(保育園 機能部分)整 備事業(保育 所の複合化・ 多機能化)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	49,853	29	~	30						
																	26					
																	27					
																	28					
																	29	39,882	27,480	—	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越	
																	30	0	8,131	4,271	平成30年7月 整備工事・工事監理業務 完了	
																	R1					
																	R2					
																	累計	39,882	35,611	4,271		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況													
	1	2	3	4	5	6								1	2																		
80	(2)	-	20	-	2	-	飯館村簡易水道監視設備等整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	25,655	29	~	R1	25																
																	26																
																	27																
																	28																
																	29	17,103	16,560	543													
																	30																
																	R1																
累計	17,103	16,560	543																														
91	(2)	-	20	-	3	-	飯館村簡易水道監視設備等整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	860,394	30	~	R2	25																
																	26																
																	27																
																	28																
																	29																
																	30	551,412	7,990	-	簡易水道監視設備等整備設計業務												
																	R1	0	110,207	-	簡易水道監視設備等整備工事・工事監理業務 繰越(継続事業)												
																	R2	0	198,149	235,066	簡易水道監視設備等整備工事・工事監理業務 完了												
																	累計	551,412	316,346	235,066	簡易水道施設管理マッピングシステム構築業務 発注 完了												
																	(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													25	0	0	0
																														26	0	0	0
																														27	0	0	0
																														28	0	0	0
29	0	0	0																														
30	0	0	0																														
R1	0	0	0																														
R2	0	0	0																														
R3	0	0	0																														
うち県交付分		28	0	0	0																												
各年度別合計		29	0	0	0																												
		30	0	0	0																												
		R1	0	0	0																												
		R2	0	0	0																												
		R3	0	0	0																												
県交付分 計			0	0	0																												
うち市町村交付分													25	0	0	0																	
													26	0	0	0																	
													27	0	0	0																	
													28	54,396	54,197	199																	
													29	199,389	134,994	543																	
													30	551,412	67,571	4,271																	
													R1	0	110,207	0																	
市町村交付分 計			805,197	565,118	240,079																												
県・市町村交付分 合計			805,197	565,118	240,079																												

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況					
7	(5)	-	41	-	1	-	飯館村生活改善センター建替え事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	451,957	27 ~ 28	25									
															26									
															27	338,967	0	-	飯館村生活改善センターの建替え工事 H27年6月着工					
															28	0	338,967	0	飯館村生活改善センターの建替え工事 H28年6月竣工					
															29									
															30									
															R1									
															R2									
															累計	338,967	338,967	0						
															19	(5)	-	42	-	1	-	飯館村農業基盤整備促進事業(飯館1期地区)	飯館村	村
26																								
27																								
28	37,742	8,179	-	測量設計業務、地区工事																				
29	11,184	38,761	1,986	地区工事、用排水路工事、農作業道工事																				
30																								
R1																								
R2																								
累計	48,926	46,940	1,986																					
46	(5)	-	40	-	1	-	営農再開支援水利施設等保全事業(飯館西部その1)	飯館村	村	飯館村	直接	継続	1,144,775	28 ~ R5										
															26									
															27									
															28	180,000	0	-	翌年度へ繰越					
															29	0	86,247	-	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事					
															30	498,240	307,123	-	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事					
															R1	428,052	327,399	-	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事					
															R2	38,483	119,563	-	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事					
															R3	0	104,829	-	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事					
															累計	1,144,775	945,161	0						
47	(5)	-	42	-	2	-	農業基盤整備促進事業(飯館西部その2)	飯館村	村	飯館村	直接	継続	4,054,900	28 ~ R5	25									
															26									
															27									
															28	182,332	0	-	翌年度へ繰越					
															29	0	47,645	-	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務					
															30	717,047	158,360	-	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務					
															R1	355,578	220,348	-	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務					
															R2	1,223,413	542,807	-	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務					
															R3	0	1,002,550	-	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務					
															累計	2,478,370	1,971,710	0						

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
48	(5) - 40 - 2 -	農業集落排水 事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	562,868	28 ~ R4	25							
										26							
										27							
										28	422,151	4,860	—	処理施設更新工事実施設計業務(草野地区)			
										29	0	46,826	—	処理施設機器更新工事、工事監理業務(草野地区)			
														管路補修工事・管路舗装修繕工事(草野地区)			
										30	0	85,482	—	宅内公共マス修繕工事実施設計業務(草野地区)			
														施設更新工事実施設計業務(飯樋地区)			
										R1	0	98,098	—	宅内公共マス修繕工事実施設計業務(飯樋地区)			
														管路補修工事・配水管布設替実施設計業務(草野地区)			
R2	0	1,121	—	公共マス改修工事(草野地区)													
				水処理機器更新工事・工事監理(草野地区)													
R2	0	△ 13,110	—	脱水施設更新工事・工事監理(草野地区)													
				公共マス改修工事(飯樋地区)													
累計	422,151	223,277	0	処理施設更新工事・工事監理(飯樋地区)													
51	(5) - 42 - 3 -	農業基盤整備 促進事業(深 谷地区)	飯館村	村	飯館村	直接	継続	266,419	29 ~ R5	25							
										26							
										27							
										28							
										29	493,224	23,789	—	測量設計業務			
										30	0	30,063	—	測量設計業務			
										R1	0	10,976	—	測量設計業務			
										R2	0	31,305	—	基盤整備工事			
										R3	0	37,330	—	基盤整備工事			
										累計	493,224	133,463	0				
54	(5) - 40 - 3 -	営農再開支援 水利施設等保 全事業(飯館 地区)	飯館村	村	飯館村	直接	継続	82,917	29 ~ R4	25							
										26							
										27							
										28							
										29	16,364	14,488	—	農道点検			
										30	12,553	10,943	—	農道点検			
										R1	18,000	16,027	—	農道点検			
										R2	18,000	17,710	—	農道点検			
										R3	18,000	17,600	—	農道点検			
										累計	82,917	76,768	0				

(様式2)

飯舘村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	25	26	27	28	29	30															
55	(5)	-	42	-	4	-	農業基盤整備 促進事業(大 森地区)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	43,140	29	~	29	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	33,433	33,433	0	
																	30				
																	R1				
累計	33,433	33,433	0																		
82	(5)	-	42	-	5	-	飯舘村農業基 盤整備促進事 業(飯舘2期 地区)整備	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	126,278	29	~	30	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	38,967	7,323	-	測量設計業務、農作業道工事
																	30	58,897	75,915	14,626	測量設計業務、農作業道工事
																	R1				
累計	97,864	83,238	14,626																		
87	(5)	-	40	-	4	-	農山村地域復 興基盤総合整 備事業(森林道整備 事業)「岩部線 他」	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	376,988	30	~	R4	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30	221,992	42,320	-	測量設計業務 林道舗装工事
																	R1	0	37,160	-	林道舗装工事
R2	0	53,226	-	林道舗装工事																	
R3	29,333	82,661	-	林道舗装工事																	
累計	251,325	215,367	0																		
90	◆(5)	-	43	-	1	-	いいたてまで いな農業敷地 造成整備事業 (飯舘ライスセ ンター)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	117,579	30	~	R2	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30	94,063	0	-	
																	R1	0	38,016	-	ライスセンター等用地造成工事 繰越
R2	0	39,325	16,722	ライスセンター等用地造成工事 完了																	
累計	94,063	77,341	16,722																		
94	(5)	-	40	-	5	-	農山村地域復 興基盤総合整 備事業(農地 防災事業)股 田川・滝下地 区	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	6,264	30	~	30	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30	4,698	4,677	21	ため池耐震性調査解析業務
																	R1				
R2																					
累計	4,698	4,677	21																		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況						
	5	4	3	2	1	0																			
95	(5)	-	40	-	6	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)飯館地区	飯館村	村	飯館村	直接	継続	1,807,562	30	~	R4	25								
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
																	30	618,916	84,072	-	ため池放射線物質対策調査				
																	R1	339,497	366,996	-	ため池放射線物質対策調査				
																	R2	0	193,569	-	ため池放射性物質拡散防止対策工事・工事監理業務				
																	R3	501,857	272,806	-	ため池放射線物質対策調査				
																	累計	1,460,270	917,443	0	ため池放射性物質対策工事・工事監理業務				
96	◆(5)	-	41	-	2	-	いいたて ま でいな農業復興計画効果促進事業 山林資源を活用した生業(なりわい)事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	87,503	R1	~	R3	25								
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	R1	24,612	23,320	-	山林資源活用実証業務				
																	R2	25,787	23,320	-	山林資源活用実証業務				
																	R3	19,602	19,536	-	山林資源活用実証業務				
																	累計	70,001	66,176	0					
97	(5)	-	42	-	6	-	農業基盤整備促進事業(長泥地区)	飯館村	村	飯館村	直接	継続	67,882	R1	~	R5	25								
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	R1	52,608	0	-	事業計画策定業務 繰越				
																	R2	0	7,757	-	事業計画策定業務 完了 事業計画策定業務 発注・繰越				
																	R3	0	0	-					
																	累計	52,608	7,757	0					
102	(5)	-	40	-	7	-	宮農再開支援水利施設等保全事業(飯館東部その1)	飯館村	村	飯館村	直接	継続	142,858	R2	~	R5	25								
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	R1								
																	R2	142,858	27,239	-	用排水路施設等保全工事				
																	R3	0	39,656	-	標準システム保守管理業務				
																	累計	142,858	66,895	0	用排水路施設等保全工事				

(様式2)

飯舘村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
103	(5)	-	42	-	7	-	農業基盤整備 促進事業(飯 舘東部その2)	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	185,197	R2	~	R5	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2	16,133	0	—	
																	R3	504,819	25,986	—	測量設計業務
																	累計	520,952	25,986	0	
																	109	(5)	-	41	-
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
R1																					
R2																					
R3	4,383	2,997	—	施設建設設計業務																	
累計	4,383	2,997	0																		
110 ◆	(5)	-	41	-	3	-	有害鳥獣減容 化施設敷地造 成整備事業 (効果促進事 業)	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	264,049	R3	~	R4					
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3	17,560	11,085	—	地質調査業務 測量業務 敷地造成設計業務 擁壁設計業務
																	累計	17,560	11,085	0	
																	111	(5)	-	45	-
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
R1																					
R2																					
R3	3,484,500	99,859	—	プラント建設工事																	
累計	3,484,500	99,859	0																		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
4	(1)	-	5	-	1	-	飯館村村営住宅整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	41,340	26	~	27	25			26年4月土木測量設計発注。26年9月~28年3月住宅全体基本設計実施。26年12月~27年3月住宅8戸分実施設計実施。	
																	26	36,172	26,030		
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	累計	36,172	26,030		0
																	9	(1)	-		1
26																					
27	195,936	103,169	-																		
28	221,617	218,066	-																		
29	0	94,206	2,112																		
30																					
R1																					
R2																					
累計	417,553	415,441	2,112																		
10	◆(1)	-	1	-	1	-	災害公営住宅大谷地団地駐車場整備事業	飯館村草野地区	村	飯館村	直接	完了	3,875	27	~	29				25	
																	26				
																	27	1,120	0	-	
																	28	1,980	1,120	-	
																	29	0	1,980	0	
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	累計	3,100	3,100	0	
																	11	(1)	-	7	-
26																					
27	6,895	6,895	-																		
28	8,470	8,470	-																		
29	47,061	38,546	8,515																		
30																					
R1																					
R2																					
累計	62,426	53,911	8,515																		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況					
12	(1)	-	5	-	2	-	福島再生賃貸 住宅整備事業 (深谷団地)	飯館村深 谷地区	村	飯館村	直接	完了	386,426	27	~	30	25							
																	26							
																	27	5,242	0	—	住宅団地基本設計業務 発注、繰越			
																	28	14,896	18,392	—	住宅基本設計業務 完了 住宅・集会所実施設計業務 団地地盤調査業務			
																	29	317,983	224,437	—	住宅・集会所建設工事(効果促進事業と一括発注)発注、繰越 住宅・集会所建設工事監理業務(効果促進事業と一括発注)発			
																	30	0	93,162	2,130	住宅・集会所建設工事 完了 住宅・集会所建設工事監理業務 完了			
																	R1							
																	R2							
																	累計	338,121	335,991	2,130				
																	13	◆	(1)	-	5	-	2	-
26																								
27	3,136	3,136	—	深谷団地集会所及び駐車場用地取得																				
28	10,003	9,543	—	残土受入工事																				
29	33,681	27,591	6,090	造成工事(効果促進事業と一括契約) 造成工事監理業務(効果促進事業と一括契約)																				
30																								
R1																								
R2																								
累計	46,820	40,270	6,090																					
14	◆	(1)	-	1	-	1	-	2	災害公営住宅 大谷地団地建 替え仮設物置 賃貸料	飯館村草 野地区	村	飯館村	直接	完了	2,590	28								
																	26							
																	27							
																	28	1,401	825	—	賃借物置棟数:10棟			
																	29	670	504	166	賃借物置棟数:10棟			
																	30							
																	R1							
																	R2							
																	累計	2,071	1,329	166				

(様式2)

飯舘村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
16	◆	(1)	-	1	-	1	-	3	草野地区集会所等整備事業	飯舘村草野地区	村	飯舘村	直接	完了	242,789	28	~	30	25				1期・2期既存住宅解体工事(基幹事業と一括発注) 集会所建設工事基本・実施設計業務 集会所地質調査 集会所等整地工事設計業務(団地造成工事設計業務と一括発注) 既存住宅3期解体設計業務 2期通路等整備工事 3期通路整備工事積算業務 3期通路等整備工事 集会所建設工事 集会所建設工事監理業務
																			26				
																			27				
																			28	95,986	44,663	-	
																			29	98,243	63,229	-	
																			30	0	77,906	8,431	
																			R1				
R2																							
累計	194,229	185,798	8,431																				
17	(1)	-	1	-	2	-		災害公営住宅 桶地内団地建 替え事業	飯舘村飯 樋地区	村	飯舘村	直接	完了	43,814	28	~	30	25				住宅10戸、集会所1棟 団地建替え実施設計業務(効果促進事業と一括発注) 団地建替え地盤調査業務(効果促進事業と一括発注)	
																		26					
																		27					
																		28	23,269	13,473	-		
																		29	15,067	10,969	4,098		
																		30					
																		R1					
R2																							
累計	38,336	24,442	4,098																				
53	◆	(1)	-	1	-	2	-	1	飯樋町桶地内 集会所整備事 業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	7,719	29	~	30	25				団地建替え実施設計業務(基幹事業と一括発注) 団地建替え地盤調査業務(基幹事業と一括発注)
																			26				
																			27				
																			28				
																			29	6,175	3,419	2,756	
																			30				
																			R1				
R2																							
累計	6,175	3,419	2,756																				

(様式2)

飯舘村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6								7	8								
81	◆	(1)	-	5	-	2	-	2	福島再生賃貸 住宅整備事業 (深谷団地集 会所・駐車場 整備)	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	100,569	29	~	30	25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29	80,455	0	-	住宅・集会所建設工事(基幹事業と一括発注)発注、繰越 住宅・集会所建設工事監理業務(基幹事業と一括発注)発注、繰 住宅・集会所建設工事 完了 住宅・集会所建設工事監理業務 完了
																			30	0	79,032	1,423	
																			R1				
R2																							
累計	80,455	79,032	1,423																				
83	(1)	-	1	-	3	-	-	災害公営住宅 桶地内団地建 替え事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	293,808	29	~	30	25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29	27,844	0	-	団地建替造成工事 発注 繰越 団地建替造成工事監理業務 発注 繰越 団地建替造成工事 完了 団地建替造成工事監理業務 完了 団地建替工事 団地建替工事監理業務	
																		30	229,737	245,234	12,347		
																		R1					
R2																							
累計	257,581	245,234	12,347																				
84	◆	(1)	-	1	-	3	-	1	飯舘町桶地内 集会所等整備 事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	133,936	29	~	30	25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29	21,358	0	-	団地建替造成工事 発注 繰越 団地建替造成工事監理業務 発注繰越 団地建替造成工事 完了 団地建替造成工事監理業務 完了 団地建替工事 団地建替工事監理業務
																			30	85,789	107,147	0	
																			R1				
R2																							
累計	107,147	107,147	0																				
85	(1)	-	2	-	1	-	-	大谷地団地災 害公営住宅家 賃低廉化事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	125,496	29	~	R3	25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29	19,936	17,262	-	対象戸数: 14戸	
																		30	20,693	20,693	-	対象戸数: 14戸	
																		R1	23,716	22,609	-	対象戸数: 15戸	
																		R2	23,982	22,865	-	対象戸数: 15戸	
																		R3	21,478	21,478	-	対象戸数: 14戸	
																		累計	109,805	104,907	0		

(様式2)

飯舘村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																		
86	(1)	-	3	-	1	-	大谷地団地東 日本大震災特 別家賃低減事 業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	13,590	29	~	R3	25																					
																	26																					
																	27																					
																	28																					
																	29	1,495	1,495	-	対象戸数: 12戸																	
																	30	2,146	2,146	-	対象戸数: 13戸																	
																	R1	2,302	2,302	-	対象戸数: 14戸																	
																	R2	2,220	2,220	-	対象戸数: 14戸																	
																	R3	2,027	2,027	-	対象戸数: 12戸																	
																	累計	10,190	10,190	0																		
																	88	(1)	-	1	-	4	-	村営白石第2 住宅改修事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	98,430	30	~	30	25				
26																																						
27																																						
28																																						
29																																						
30	86,126	85,033	1,093	住宅改修工事																																		
R1																																						
R2																																						
累計	86,126	85,033	1,093																																			
89	(1)	-	10	-	1	-	特定復興再生 拠点エリア整 備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	69,097	30	~	R2																		25				
																																		26				
																	27																					
																	28																					
																	29																					
																	30	6,876	0	-	基本計画策定業務 繰越																	
																	R1	39,952	9,193	-	基本計画策定業務 完了																	
																	R2	0	33,966	3,669	地質調査業務 土木工事実施設計業務 繰越																	
																	累計	46,828	43,159	3,669	集会所等建設工事実施設計業務 繰越																	
																	92	(1)	-	1	-	5	-	建設型応急仮 設大師堂団地 整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	484,244	30	~	R1	25				
																																		26				
27																																						
28																																						
29																																						
30	202,643	17,688	-	団地測量造成設計積算業務 地質調査業務																																		
R1	221,070	299,980	106,045	団地敷地造成工事・工事監理業務 住宅建設工事・工事監理業務																																		
R2																																						
累計	423,713	317,668	106,045																																			

(様式2)

飯舘村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																	
93	◆	(1)	-	1	-	5	-	1	建設型応急仮設大師堂団地駐車場等整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	27,256	30	~	R1	25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
																			30	21,804	942	—	団地測量造成設計積算業務
																			R1	0	4,986	15,876	団地敷地造成工事・工事監理業務
																			R2				
																			累計	21,804	5,928	15,876	
																			98	(1)	-	2	-
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
R1	16,109	16,109	—	対象戸数:10戸																			
R2	14,973	14,574	—	対象戸数:9戸																			
R3	11,231	11,231	—	対象戸数:7戸																			
累計	42,313	41,914	0																				
99	(1)	-	3	-	2	-	-	桶地内団地東日本大震災特別家賃低減事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	3,572	R1	~	R3	25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		R1	1,060	1,060	—	対象戸数:7戸	
																		R2	933	933	—	対象戸数:7戸	
																		R3	685	685	—	対象戸数:5戸	
																		累計	2,678	2,678	0		
100	(1)	-	6	-	1	-	-	深谷団地福島再生賃貸住宅家賃低廉化事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	14,707	R1	~	R3	25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		R1	3,958	3,958	—	対象戸数:11戸	
																		R2	4,319	4,319	—	対象戸数:13戸	
																		R3	4,590	4,590	—	対象戸数:11戸	
																		累計	12,867	12,867	0		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
101	(1)	-	10	-	2	-	飯館村復興震災記録交流施設整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	730,858	R1 ~ R3	25							
															26							
															27							
															28							
															29							
															30							
															R1	17,330	16,338	—	施設改修実施設計業務 繰越 測量業務			
R2	469,908	400,108	—	施設改修実施設計業務 土木工事実施設計業務 土木工事 繰越 土木工事監理業務 繰越 渡り廊下等解体撤去工事 建築工事 建築工事監理 土木工事 繰越 土木工事監理業務 繰越																		
R3	0	47,570	70,792																			
累計	487,238	464,016	70,792																			
104	(1)	-	10	-	3	-	特定復興再生拠点エリア整備事業(基金型)	飯館村	村	飯館村	直接	継続	1,393,149	R2 ~ R4	25							
															26							
															27							
															28							
															29							
															30							
															R1							
R2	35,632	35,283	—	基盤整備工事 用地取得																		
R3	893,133	0	—	集会所等建設工事・工事監理業務 敷地造成工事・工事監理業務																		
累計	928,765	35,283	0																			
105	(1)	-	2	-	3	-	大師堂団地災害公営住宅家賃低廉化事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	4,883	R2 ~ R3	25							
															26							
															27							
															28							
															29							
															30							
															R1							
R2	1,435	1,435	—	対象戸数: 1戸																		
R3	2,836	2,836	—	対象戸数: 2戸																		
累計	4,271	4,271	0																			
106	(1)	-	3	-	3	-	大師堂団地東日本大震災特別家賃低減事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	331	R2 ~ R3	25							
															26							
															27							
															28							
															29							
															30							
															R1							
R2	83	83	—	対象戸数: 1戸																		
R3	165	165	—	対象戸数: 2戸																		
累計	248	248	0																			

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
(注)																
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																
3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																
4																
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																
5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																
うち県 交付分											各年度	25	0		0	0
											別合計	26	0		0	0
												27	0		0	0
												28	0		0	0
												29	0		0	0
												30	0		0	0
												R1	0		0	0
												R2	0		0	0
												R3	0		0	0
											県交付分 計					
うち市町 村 交付分											各年度	25	0		0	0
											別合計	26	36,172		26,030	0
												27	212,329		113,200	0
												28	377,622		314,552	0
												29	669,968		483,638	23,737
												30	655,814		728,983	25,424
												R1	325,497		376,535	121,921
												R2	553,650	515,951	3,669	
												R3	935,980	90,417	70,792	
											市町村交付分 計					
県・市町村交付分 合計											3,767,032	2,649,306	245,543			

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6	7															
8	(3)	-	22	-	1	-		放射線モニタ リングポスト設 置事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	374,852	27	~	27	25			モニタリングポストの設置	
																		26				
																		27	374,852	122,169		252,682
																		28				
																		29				
																		30				
																		R1				
																		R2				
																		累計	374,852	122,169		252,682
																		45	(3)	-		22
26																						
27																						
28	10,066	10,065	1																			
29																						
30																						
R1																						
R2																						
累計	10,066	10,065	1																			
49	◆(3)	-	22	-	2	-	1	モニタリングポ スト用表示板 設置委託業務	飯館村	村	飯館村	直接	完了	6,351	28	~	28				25	
																		26				
																		27				
																		28	6,351	5,080	0	
																		29				
																		30				
																		R1				
																		R2				
																		累計	6,351	5,080	0	

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。	うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0									
			26	0	0	0									
			27	0	0	0									
			28	0	0	0									
			29	0	0	0									
			30	0	0	0									
			R1	0	0	0									
			R2	0	0	0									
			R3	0	0	0									
			県交付分 計											0	0
	うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0									
			26	0	0	0									
			27	374,852	122,169	252,682									
			28	16,417	15,145	1									
			29	0	0	0									
			30	0	0	0									
			R1	0	0	0									
			R2	0	0	0									
	R3	0	0	0											
	市町村交付分 計										391,269	137,314		252,683	
県・市町村交付分 合計										391,269	137,314	252,683			