

(様式1)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和5年3月末時点

(千円)

飯舘村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	144,168	53,527	
27	1,316,649	503,733	
28	2,194,509	1,556,265	
29	4,311,325	2,805,683	
30	3,732,054	2,576,266	
R1	1,604,810	1,672,425	
R2	2,179,673	1,934,401	
R3	5,609,927	1,886,383	
R4	1,965,372	2,783,972	
合計	23,058,487	15,772,655	

<参考>	飯舘村帰還環境整備交付金基金残高	6,230,625	飯舘村帰還環境整備交付金基金の利息額	248
------	------------------	-----------	--------------------	-----

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
1	(3)	-	23	-	1	-	内部被ばく検査・甲状腺検査事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	79,545	26	～	R3	25			0		
																		26	11,467		2,836	8,631	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																		27	13,355		3,673	9,682	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																		28	6,723		787	5,936	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																		29	8,025		3,744	4,281	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																		30	1,922		362	1,560	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																		R1	2,434		282	2,152	内部被ばく検査機器の周辺機器の更新
																		R2	915		46	869	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																		R3	2,876		1,806	1,070	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																		R4				0	
																		累計	47,717	0	13,536	34,181	
2	(3)	-	23	-	2	-	健康とリスクコミュニケーション推進事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	14,361	26	～	28	25			0		
																		26	7,650		5,096	2,554	リスコミの開催、リスコミ新聞、講演会等の実施
																		27	5,851		4,030	1,821	リスコミの開催、リスコミ新聞、講演会等の実施
																		28	860		0	860	事業未実施
																		29				0	
																		30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
累計	14,361	0	9,126	5,235																			

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
3	(3) - 23 - 3 -	村内放射線量 モニタリング業 務	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	540,047	26 ~ R4	25				0	
											26	13,176		9,548	3,628	携帯型放射線測定器の点検校正点検の委託
											27	15,930		11,777	4,153	放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食 品放射性物質測定機器点検校正委託業務、帰村個人線量計整 備、携帯型放射線測定器校正点検委託
											28	64,034		46,795	17,239	放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食 品放射性物質測定機器点検校正委託業務、帰村個人線量計整 備、携帯型放射線測定器校正点検委託
											29	178,663		160,771	17,892	放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食 品放射性物質測定機器点検校正委託業務、帰村個人線量計整 備、携帯型放射線測定器校正点検委託
											30	35,248		31,058	4,190	飯舘村放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器 整備、
											R1	42,767		34,124	8,643	食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、放射線量マップ作 飯舘村放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器 整備、
											R2	144,099		134,779	9,320	食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、放射線量マップ作 飯舘村放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器 整備、
											R3	46,130		45,445	685	食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、放射線量マップ作 飯舘村放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器 整備、
											R4	48,179		47,348	831	食品放射性物質測定委託、食品放射性物質測定機器点検校正委 託、モニタリングポスト保守点検業務(R4年4月～R5年3月)
											累計	588,226	0	521,645	66,581	
15	(3) - 23 - 4 -	モニタリング マップ作成業 務	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	97,434	28 ~ 28	25				0	
											26				0	
											27				0	
											28	97,434		93,960	3,474	放射線量マップ作成委託
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											累計	97,434	0	93,960	3,474	

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	～	～	～	～	～	～																
44	(3)	-	24	-	1	-	放射線相談支 援事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	97,983	28	～	R4	25			0	
																		26			0	
																		27			0	
																		28	2,255		595	
																		29	23,933		5,395	
																		30	21,731		2,589	相談員等支援業務、座談会の企画立案・実施、連絡会議の開催
																		R1	15,766		2,829	相談員等支援業務、座談会の企画立案・実施、連絡会議の開催
																		R2	16,500		2,493	相談員等支援業務、座談会の企画立案・実施、連絡会議の開催
																		R3	16,115		2,197	相談員等支援業務、座談会の企画立案・実施、連絡会議の開催
																		R4	16,060		1,900	相談員等支援業務、座談会の企画立案・実施、連絡会議の開催
																		累計	112,360	0	17,998	(R4年4月～R5年3月)
																		108	(3)	-	23	-
26			0																			
27			0																			
28			0																			
29			0																			
30			0																			
R1			0																			
R2			0																			
R3	7,339		94	簡易水道放射性物質自動測定システム維持管理・保守点検業務 放射能測定用水道水検体運搬業務																		
R4	9,328	22	0	簡易水道放射性物質自動測定システム維持管理・保守点検業務 放射能測定用水道水検体運搬業務(R4年4月～R5年3月)																		
累計	16,667	22	94																			

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況										
<p>(注)</p> <p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</p> <p>5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。</p>																										
<p>うち県 交付分</p> <p>各年度 別合計</p>											25	0	0	0	0											
											26	0	0	0	0											
											27	0	0	0	0											
											28	0	0	0	0											
											29	0	0	0	0											
											30	0	0	0	0											
											R1	0	0	0	0											
											R2	0	0	0	0											
											R3	0	0	0	0											
											R4	0	0	0	0											
											県交付分 計											0	0	0	0	
											<p>うち市町 村 交付分</p> <p>各年度 別合計</p>											25	0	0	0	0
																						26	32,293	0	17,480	14,813
27	35,136	0	19,480	15,656																						
28	171,306	0	143,202	28,104																						
29	210,621	0	183,053	27,568																						
30	58,901	0	50,562	8,339																						
R1	60,967	0	47,343	13,624																						
R2	161,514	0	148,832	12,682																						
R3	72,460	0	68,414	4,046																						
R4	73,567	22	70,858	2,731																						
市町村交付分 計											876,765	22	749,224	127,563												
県・市町村交付分 合計											876,765	22	749,224	127,563												

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
5	(2)	-	19	-	1	-	飯舘村帰還再 生生活道路整 備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	1,224,209	26	~	30	25				0	
																		26	71,908		8,415	63,493	生活道路整備工事の実施
																		27	339,900		236,052	103,848	生活道路整備工事の実施
																		28	350,424		363,784	-13,360	生活道路整備工事の実施
																		29	285,439	13,361	229,841	68,959	生活道路整備工事の実施
																		30	163,177		129,451	33,726	生活道路整備工事の実施
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
累計	1,210,848	13,361	967,543	256,666																			
6	(2)	-	19	-	2	-	飲料水安全確 保支援事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	442,537	26	~	R4	25				0	
																		26	3,795		1,602	2,193	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。
																		27	15,466		12,832	2,634	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。
																		28	200,214		161,181	39,033	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。
																		29	148,070	-13,361	86,623	48,086	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。
																		30	52,188		29,847	22,341	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4	36,165		18,692	17,473	井戸掘削実施設計の実施。(R4年7月~R5年3月)
累計	455,898	-13,361	310,777	131,760																			
107	(7)	-	49	-	1	-	飯舘村移住推 進体制整備事 業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	28,358	R3	~	R3	25				0	
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29				0	
																		30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3	21,268		8,910	12,358	
																		R4				0	
累計	21,268	0	8,910	12,358																			

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																
	R4	～	R4																																			
112	(7)	-	49	-	2	-	飯舘村交流・ 移住・定住等 促進支援事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	77,461	R4	～	R4	25			0																	
															26			0																				
															27			0																				
															28			0																				
															29			0																				
															30			0																				
															R1			0																				
															R2			0																				
															R3			0																				
															R4	58,095		57,761	334	飯舘村交流・移住・定住等促進支援事業業務(R4年4月～R5年3)																		
															累計	58,095	0	57,761	334																			
															113	(7)	-	49	-	3	-	飯舘村移住・ 定住促進ツ ア一企画・運 営事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	8,800	R4	～	R4	25			0		
																														26			0					
27			0																																			
28			0																																			
29			0																																			
30			0																																			
R1			0																																			
R2			0																																			
R3			0																																			
R4	6,600		6,548	52	飯舘村移住・定住促進ツア一企画・運営業務(R4年4月～R5年3)																																	
累計	6,600	0	6,548	52																																		
114	(7)	-	49	-	4	-	飯舘村空き 家・空き地バ ンク登録推進 事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	8,800																R4	～	R4	25			0		
																														26			0					
															27			0																				
															28			0																				
															29			0																				
															30			0																				
															R1			0																				
															R2			0																				
															R3			0																				
															R4	6,600		6,585	15	飯舘村空き家・空き地バンク登録推進事業業務(R4年4月～R5年3)																		
															累計	6,600	0	6,585	15																			

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況										
<p>(注)</p> <p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</p> <p>5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。</p>																										
<p>うち県 交付分</p> <p>各年度 別合計</p>											25	0	0	0	0											
											26	0	0	0	0											
											27	0	0	0	0											
											28	0	0	0	0											
											29	0	0	0	0											
											30	0	0	0	0											
											R1	0	0	0	0											
											R2	0	0	0	0											
											R3	0	0	0	0											
											R4	0	0	0	0											
											県交付分 計											0	0	0	0	
											<p>うち市町 村 交付分</p> <p>各年度 別合計</p>											25	0	0	0	0
																						26	75,703	0	10,017	65,686
27	355,366	0	248,884	106,482																						
28	550,638	0	524,965	25,673																						
29	433,509	0	316,464	117,045																						
30	215,365	0	159,298	56,067																						
R1	0	0	0	0																						
R2	0	0	0	0																						
R3	21,268	0	8,910	12,358																						
R4	107,460	0	89,586	17,874																						
市町村交付分 計											1,759,309	0	1,358,124	401,185												
県・市町村交付分 合計											1,759,309	0	1,358,124	401,185												

(様式2)

飯館村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
20	(1)	-	15	-	1	-	飯館中学校校舎小学生用教室等大規模改造(老朽)事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	18,230	28	~	28	25			0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																		26			0		
																		27			0		
																		28	12,213		10,788		1,425
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	12,213	0	10,788		1,425
21	(1)	-	15	-	2	-	飯館中学校校舎小学生用教室等大規模改造(質の整備)事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	19,140	28	~	28	25			0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																		26			0		
																		27			0		
																		28	12,823		10,943		1,880
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	12,823	0	10,943		1,880
22	(1)	-	15	-	3	-	飯館中学校校舎中学生用教室等大規模改造(老朽)事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	16,290	28	~	28	25			0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																		26			0		
																		27			0		
																		28	10,914		9,651		1,263
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	10,914	0	9,651		1,263
23	(1)	-	15	-	4	-	飯館中学校校舎中学生用教室等大規模改造(質の整備)事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	17,100	28	~	28	25			0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																		26			0		
																		27			0		
																		28	11,457		9,776		1,681
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	11,457	0	9,776		1,681

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
28	(1)	-	15	-	9	-	飯舘中学校体 育館改修事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	21,914	28	～	28	25			0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																		26			0		
																		27			0		
																		28	14,682	1,732	14,682		1,732
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
累計																	14,682	1,732	14,682	1,732			
29	(1)	-	15	-	10	-	飯舘中学校小 学生用校庭改 修事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	4,780	28	～	28	25			0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																		26			0		
																		27			0		
																		28	3,201		3,065		136
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
累計																	3,201	0	3,065	136			
30	(1)	-	15	-	11	-	飯舘中学校中 学生用校庭改 修事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	5,660	28	～	28	25			0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																		26			0		
																		27			0		
																		28	3,791		3,630		161
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
累計																	3,791	0	3,630	161			
31	(1)	-	15	-	12	-	飯舘中学校 フェンス改修 事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	16,466	28	～	28	25			0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																		26			0		
																		27			0		
																		28	11,031	-1,732	692		8,607
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
累計																	11,031	-1,732	692	8,607			

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
32	(1)	-	15	-	13	屋外教育環境 施設(小学生 用)整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	2,814	28	~	28	25			0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																	26			0		
																	27			0		
																	28	1,885		1,450		435
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
累計																	1,885	0	1,450	435		
33	(1)	-	15	-	14	屋外教育環境 施設(中学生 用)整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	2,514	28	~	28	25			0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																	26			0		
																	27			0		
																	28	1,684		1,290		394
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
累計																	1,684	0	1,290	394		
34	(1)	-	15	-	15	飯舘中学校 プール(プ ール本体)整備 事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	12,382	28	~	28	25			0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																	26			0		
																	27			0		
																	28	8,295		6,335		1,960
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
累計																	8,295	0	6,335	1,960		
35	(1)	-	15	-	16	給食センター 整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	23,530	28	~	28	25			0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																	26			0		
																	27			0		
																	28	15,764		12,423		3,341
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
累計																	15,764	0	12,423	3,341		

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
36	◆	(1)	-	15	-	1	-	飯舘中学校通 学路・前庭等 改修事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	21,190	28	~	28	25			0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																			26			0		
																			27			0		
																			28	16,952		7,336		9,616
																			29			0		
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
																			累計	16,952	0	7,336		9,616
37	(1)	-	14	-	1	-	小学生用体育 館整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	2,550	28	~	28	25			0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。		
																		26			0			
																		27			0			
																		28	1,924		1,517		407	
																		29			0			
																		30			0			
																		R1			0			
																		R2			0			
																		R3			0			
																		R4			0			
																		累計	1,924	0	1,517		407	
40	(1)	-	15	-	17	-	飯舘中学校 プール(上屋) 整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	26,377	28	~	28	25			0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。		
																		26			0			
																		27			0			
																		28	17,671		13,497		4,174	
																		29			0			
																		30			0			
																		R1			0			
																		R2			0			
																		R3			0			
																		R4			0			
																		累計	17,671	0	13,497		4,174	
41	(1)	-	15	-	18	-	飯舘小学校屋 内運動場不適 格改築事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	35,008	28	~	28	25			0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。		
																		26			0			
																		27			0			
																		28	23,454		18,484		4,970	
																		29			0			
																		30			0			
																		R1			0			
																		R2			0			
																		R3			0			
																		R4			0			
																		累計	23,454	0	18,484		4,970	

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
42	(1)	-	15	-	19	-	飯舘小学校 プール(サブ プール)整備 事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	2,666	28	~	28	25			0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																		26			0		
																		27			0		
																		28	1,785		1,363		422
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	1,785	0	1,363		422
43	(1)	-	15	-	20	-	飯舘小学校 プール(上屋) 整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	5,681	28	~	28	25			0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																		26			0		
																		27			0		
																		28	3,805		2,906		899
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	3,805	0	2,906		899
50	◆(1)	-	15	-	36	-	食育等施設整 備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	90,869	28	~	30	25			0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	72,695		44,216		28,479
																		30	0		28,169		-28,169
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	72,695	0	72,385		310
52	(1)	-	15	-	40	-	飯舘小学校 プール(上屋) 整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	59,932	29	~	30	25			0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	40,153		28,215		11,938
																		30	0		11,450		-11,450
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	40,153	0	39,665		488

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	25	26	27	28	29	30																	
56	(1)	-	15	-	21	-	飯舘中学校校舎小学生用教室棟大規模改造(老朽)事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	199,412	29	~	30	25			0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	133,605		96,456		37,149
																		30	0		36,811		-36,811
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
累計																	133,605	0	133,267	338			
57	(1)	-	15	-	22	-	飯舘中学校校舎小学生用教室棟大規模改造(質の整備)事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	200,000	29	~	30	25			0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	133,999		133,999		0
																		30	0		0		0
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
累計																	133,999	0	133,999	0			
58	(1)	-	15	-	23	-	飯舘中学校校舎中学生用教室棟大規模改造(老朽)事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	178,129	29	~	30	25			0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	119,345		86,384		32,961
																		30	0		27,291		-27,291
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
累計																	119,345	0	113,675	5,670			
59	(1)	-	15	-	24	-	飯舘中学校校舎中学生用教室棟大規模改造(質の整備)事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	200,000	29	~	30	25			0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	133,999		123,796		10,203
																		30	0		10,203		-10,203
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
累計																	133,999	0	133,999	0			

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
60	(1)	-	15	-	25	-	飯舘中学校校舎トイレ改修事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	83,456	29	~	30	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	55,915		40,574	15,341	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																		30	0		15,061	-15,061	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	55,915	0	55,635	280	
61	(1)	-	15	-	26	-	飯舘中学校校舎エレベーター整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	42,454	29	~	30	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	28,443		11,092	17,351	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																		30			15,864	-15,864	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	28,443	0	26,956	1,487	
62	(1)	-	15	-	27	-	飯舘中学校太陽光発電設備整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	124,744	29	~	30	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	94,181		43,257	50,924	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																		30	0	-16,450	35,736	-52,186	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	94,181	-16,450	78,993	-1,262	

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
63	(1)	-	15	-	28	-	飯舘中学校空 調設備整備事 業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	184,292	29	~	30	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	123,475		76,154	47,321	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																		30	0		44,185	-44,185	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	123,475	0	120,339	3,136	
64	(1)	-	15	-	29	-	飯舘中学校体 育館改修事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	198,817	29	~	30	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	133,206		84,288	48,918	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																		30	0		48,530	-48,530	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	133,206	0	132,818	388	
65	(1)	-	15	-	30	-	飯舘中学校小 学生用校庭改 修事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	68,183	29	~	30	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	32,922		16,405	16,517	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																		30	12,759		20,923	-8,164	平成30年4月 防旧ネット工事発注 平成30年7月 完了 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	45,681	0	37,328	8,353	

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6									29	30							
66	(1)	-	15	-	31	-	飯舘中学校中 学生用校庭改 修事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	74,586	29	~	30	25			0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年4月 防旧ネット工事発注 平成30年7月 完了 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	38,573		14,670		23,903
																		30	11,397		27,675		-16,278
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
累計																	49,970	0	42,345	7,625			
67	(1)	-	15	-	32	-	飯舘中学校 フェンス改修 事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	165,972	29	~	30	25			0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	111,201		10,828		100,373
																		30	0		99,007		-99,007
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
累計																	111,201	0	109,835	1,366			
68	(1)	-	15	-	33	-	屋外教育環境 施設(小学生 用)整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	28,212	29	~	30	25			0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	18,902		9,187		9,715
																		30	0		9,667		-9,667
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
累計																	18,902	0	18,854	48			

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	25	26	27	28	29	30																	
69	(1)	-	15	-	34	-	屋外教育環境 施設(中学生 用)整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	25,200	29	~	30	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	16,884		8,233	8,651	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																		30	0		7,093	-7,093	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
累計	16,884	0	15,326	1,558																			
70	(1)	-	15	-	35	-	飯舘中学校 プール(プー ル本体)整備 事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	122,378	29	~	30	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	81,992		54,081	27,911	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																		30	0		26,323	-26,323	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
累計	81,992	0	80,404	1,588																			
71	(1)	-	15	-	36	-	給食センター 整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	261,187	29	~	30	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	176,004		128,413	47,591	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																		30	0		33,989	-33,989	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
累計	176,004	0	162,402	13,602																			
72	◆(1)	-	15	-	21	-	飯舘中学校通 学路・前庭等 改修事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	207,219	29	~	30	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	165,775		47,545	118,230	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																		30	0		117,813	-117,813	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
累計	165,775	0	165,358	417																			

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
73	(1)	-	14	-	2	-	小学生用体育館整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	50,237	29 ~ 30	25				0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																26				0	
																27				0	
																28				0	
																29	37,928		13,951	23,977	
																30	0	16,450	23,977	-7,527	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
累計																37,928	16,450	37,928	16,450		
76	(1)	-	15	-	37	-	飯舘中学校プール(上屋)整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	258,307	29 ~ 30	25				0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																26				0	
																27				0	
																28				0	
																29	173,065		121,085	51,980	
																30	0		51,340	-51,340	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
累計																173,065	0	172,425	640		
77	(1)	-	15	-	38	-	飯舘小学校屋内運動場不適合改築事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	340,435	29 ~ 30	25				0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																26				0	
																27				0	
																28				0	
																29	228,090		164,947	63,143	
																30	0		57,806	-57,806	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
累計																228,090	0	222,753	5,337		

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
78	(1)	-	15	-	39	-	飯樋小学校 プール(サブ プール)整備 事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	28,858	29	~	30	25			0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	19,334		9,621		9,713
																		30	0		8,713		-8,713
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	19,334	0	18,334		1,000
79	◆(1)	-	15	-	29	-	飯舘中学校屋 内運動場改築 事業(渡り廊 下)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	43,726	29	~	30	25			0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	34,980		21,625		13,355
																		30	0		13,271		-13,271
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	34,980	0	34,896		84

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況										
<p>(注)</p> <p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</p> <p>5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。</p>																										
<p>うち県 交付分</p> <p>各年度 別合計</p>											25	0	0	0	0											
											26	0	0	0	0											
											27	0	0	0	0											
											28	0	0	0	0											
											29	0	0	0	0											
											30	0	0	0	0											
											R1	0	0	0	0											
											R2	0	0	0	0											
											R3	0	0	0	0											
											R4	0	0	0	0											
											県交付分 計											0	0	0	0	
											<p>うち市町 村 交付分</p> <p>各年度 別合計</p>											25	0	0	0	0
																						26	0	0	0	0
27	0	0	0	0																						
28	203,176	0	152,198	50,978																						
29	2,204,666	0	1,389,022	815,644																						
30	24,156	0	770,897	-746,741																						
R1	0	0	0	0																						
R2	0	0	0	0																						
R3	0	0	0	0																						
R4	0	0	0	0																						
市町村交付分 計											2,431,998	0	2,312,117	119,881												
県・市町村交付分 合計											2,431,998	0	2,312,117	119,881												

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
18	(2)	-	20	-	1	-	簡易水道セン ター地区配水 管布設事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	70,660	28	～	28	25			0	センター地区配水管布設工事	
																		26			0		
																		27			0		
																		28	47,106		46,907		199
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	47,106	0	46,907		199
38	(4)	-	39	-	1	-	認定こども園 (保育園機能 部分)整備事 業(保育所の 複合化・多機 能化)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	8,440	28	～	28	25			0	認定子ども園(保育園機能部分)の設計	
																		26			0		
																		27			0		
																		28	6,330		6,330		0
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	6,330	0	6,330		0
39	◆(4)	-	39	-	1	-	認定こども園 園庭(保育園 機能部分)整 備事業(保育 所の複合化・ 多機能化)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	1,200	28	～	28	25			0	認定子ども園園庭(保育園機能部分)の設計	
																		26			0		
																		27			0		
																		28	960		960		0
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	960	0	960		0
74	(4)	-	39	-	2	-	認定こども園 (保育園機能 部分)整備事 業(保育所の 複合化・多機 能化)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	189,873	29	～	30	25			0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理業務 完了	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	142,404		90,954		51,450
																		30	0		51,450		-51,450
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	142,404	0	142,404		0

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
	25	26	27	28	29	30																			
75	◆	(4)	-	39	-	2	-	1	認定子ども園 園庭(保育園 機能部分)整 備事業(保育 所の複合化・ 多機能化)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	49,853	29	~	30	25			0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理業務 完了	
																				26			0		
																				27			0		
																				28			0		
																				29	39,882		27,480		12,402
																				30	0		8,131		-8,131
																				R1			0		
																				R2			0		
																				R3			0		
																				R4			0		
累計																		39,882	0	35,611	4,271				
80		(2)	-	20	-	2	-		飯舘村簡易水 道監視設備等 整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	25,655	29	~	R1	25			0		
																				26			0		
																				27			0		
																				28			0		
																				29	17,103		16,560		543
																				30			0		
																				R1			0		
																				R2			0		
																				R3			0		
																				R4			0		
累計																		17,103	0	16,560	543				
91		(2)	-	20	-	3	-		飯舘村簡易水 道監視設備等 整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	860,394	30	~	R2	25			0	簡易水道監視設備等整備設計業務 簡易水道監視設備等整備工事・工事監理業務 繰越(継続事業) 簡易水道監視設備等整備工事・工事監理業務 完了 簡易水道施設管理マッピングシステム構築業務 発注 完了	
																				26			0		
																				27			0		
																				28			0		
																				29			0		
																				30	551,412		7,990		543,422
																				R1	0		110,207		-110,207
																				R2	0		198,149		-198,149
																				R3			0		
																				R4			0		
累計																		551,412	0	316,346	235,066				

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況										
<p>(注)</p> <p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</p> <p>5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。</p>																										
<p>うち県 交付分</p> <p>各年度 別合計</p>											25	0	0	0	0											
											26	0	0	0	0											
											27	0	0	0	0											
											28	0	0	0	0											
											29	0	0	0	0											
											30	0	0	0	0											
											R1	0	0	0	0											
											R2	0	0	0	0											
											R3	0	0	0	0											
											R4	0	0	0	0											
											県交付分 計											0	0	0	0	
											<p>うち市町 村 交付分</p> <p>各年度 別合計</p>											25	0	0	0	0
																						26	0	0	0	0
27	0	0	0	0																						
28	54,396	0	54,197	199																						
29	199,389	0	134,994	64,395																						
30	551,412	0	67,571	483,841																						
R1	0	0	110,207	-110,207																						
R2	0	0	198,149	-198,149																						
R3	0	0	0	0																						
R4	0	0	0	0																						
市町村交付分 計											805,197	0	565,118	240,079												
県・市町村交付分 合計											805,197	0	565,118	240,079												

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6									27	28							
7	(5)	-	41	-	1	-	飯舘村生活改善センター建替え事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	451,957	27	~	28	25			0		
																		26			0		
																		27	338,967		0	338,967	飯舘村生活改善センターの建替え工事 H27年6月着工
																		28	0		338,967	-338,967	飯舘村生活改善センターの建替え工事 H28年6月竣工
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	338,967	0	338,967	0	
19	(5)	-	42	-	1	-	飯舘村農業基盤整備促進事業(飯舘1期地区)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	63,132	28	~	29	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28	37,742		8,179	29,563	測量設計業務、地区工事
																		29	11,184		38,761	-27,577	地区工事、用排水路工事、農作業道工事
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	48,926	0	46,940	1,986	
46	(5)	-	40	-	1	-	営農再開支援水利施設等保全事業(飯舘西部その1)	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	基金	1,144,775	28	~	R7	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28	180,000		0	180,000	翌年度へ繰越
																		29	0		86,247	-86,247	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事
																		30	498,240		307,123	191,117	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事
																		R1	428,052		327,399	100,653	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事
																		R2	38,483		119,563	-81,080	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事
																		R3	0		104,829	-104,829	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事
																		R4	0		115,310	-115,310	
																		累計	1,144,775	0	1,060,471	84,304	

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	～	～	～	～	～									～									
47	(5)	-	42	-	2	-	農業基盤整備 促進事業(飯 舘西部その2)	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	基金	4,054,900	28	～	R7	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28	182,332		0	182,332	翌年度へ繰越
																		29	0		47,645	-47,645	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務
																		30	717,047		158,360	558,687	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務
																		R1	355,577		220,348	135,229	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務
																		R2	1,223,413		542,807	680,606	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務
																		R3	0	664,175	1,002,550	-338,375	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務
																		R4	214,114		637,941	-423,827	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務(R4年4月)
累計	2,692,483	664,175	2,609,651	747,007																			
48	(5)	-	40	-	2	-	農業集落排水 事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	562,868	28	～	R4	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28	422,151		4,860	417,291	処理施設更新工事実施設計業務(草野地区)
																		29	0		46,826	-46,826	処理施設機器更新工事、工事監理業務(草野地区) 管路補修工事・管路舗装修繕工事(草野地区) 宅内公共マス修繕工事実施設計業務(草野地区) 施設更新工事実施設計業務(飯樋地区) 宅内公共マス修繕工事実施設計業務(飯樋地区)
																		30	0		85,482	-85,482	管路補修工事・配水管布設替実施設計業務(草野地区) 公共マス改修工事(草野地区) 水処理機器更新工事・工事監理(草野地区) 脱水施設更新工事・工事監理(草野地区) 公共マス改修工事(飯樋地区)
																		R1	0		98,098	-98,098	処理施設更新工事・工事監理(飯樋地区) 管路補修工事・配水管布設替実施設計業務(草野地区) 管路補修工事(草野地区)
																		R2	0		1,121	-1,121	管路補修工事・配水管布設替実施設計業務(飯樋地区) 管路更新工事・配水管布設替実施設計業務(草野地区) 管路工事(草野地区)
																		R3	0		-13,110	13,110	管路更新工事・配水管布設替実施設計業務(飯樋地区) 管路工事(飯樋地区) 管路工事単価・管路工事布設替工事単価更新業務(草野地区)
																		R4	0		853	-853	戻入札 管路工事(草野地区)
累計	422,151	0	224,130	198,021																			

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～	～																	
51	(5)	-	42	-	3	-	農業基盤整備 促進事業(深 谷地区)	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	基金	266,419	29	～	R5	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	493,224		23,789	469,435	測量設計業務
																		30	0		30,063	-30,063	測量設計業務
																		R1	0		10,976	-10,976	測量設計業務
																		R2	0		31,305	-31,305	基盤整備工事
																							基盤整備工事
																		R3	0	-286,750	37,330	-324,080	
																		R4	0		70,049	-70,049	基盤整備工事
																		累計	493,224	-286,750	203,512	2,962	
54	(5)	-	40	-	3	-	営農再開支援 水利施設等保 全事業(飯舘 地区)	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	82,917	29	～	R5	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	16,364		14,488	1,876	
																		30	12,553		10,943	1,610	農道点検
																		R1	18,000		16,027	1,973	農道点検
																		R2	18,000		17,710	290	農道点検
																		R3	18,000		17,600	400	農道点検
																		R4	18,000		17,967	33	農道点検(R4年4月～R5年3月)
																		累計	100,917	0	94,735	6,182	
																		55	(5)	-	42	-	4
26			0																				
27			0																				
28			0																				
29	33,433		33,433	0																			
30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
R4				0																			
累計	33,433	0	33,433	0																			

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	25	26	27	28	29	30																	
82	(5)	-	42	-	5	-	飯舘村農業基盤整備促進事業(飯舘2期地区)整備	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	126,278	29	~	30	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	38,967		7,323	31,644	測量設計業務、農作業道工事
																		30	58,897		75,915	-17,018	測量設計業務、農作業道工事
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
累計	97,864	0	83,238	14,626																			
87	(5)	-	40	-	4	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(森林道整備事業)「岩部線他」	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	基金	376,988	30	~	R4	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30	221,992		42,320	179,672	測量設計業務 林道舗装工事
																		R1	0		37,160	-37,160	林道舗装工事
																		R2	0		53,226	-53,226	林道舗装工事
																		R3	29,333		82,661	-53,328	林道舗装工事
																		R4	6,426		21,288	-14,862	林道舗装工事(R4年7月)
累計	257,751	0	236,655	21,096																			
90	◆(5)	-	43	-	1	-	いいたてまでいな農業敷地造成整備事業(飯舘ライスセンター)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	117,579	30	~	R2	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30	94,063		0	94,063	
																		R1	0		38,016	-38,016	ライスセンター等用地造成工事 繰越
																		R2	0		39,325	-39,325	ライスセンター等用地造成工事 完了
																		R3			0		
																		R4			0		
累計	94,063	0	77,341	16,722																			
94	(5)	-	40	-	5	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業)股田川・滝下地区	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	6,264	30	~	30	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30	4,698		4,677	21	ため池耐震性調査解析業務
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
累計	4,698	0	4,677	21																			

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6									7	8							
95	(5)	-	40	-	6	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)飯舘地区	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	基金	1,807,562	30	～	R7	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30	618,916		84,072	534,844	ため池放射線物質対策調査
																		R1	339,497		366,996	-27,499	ため池放射線物質対策調査 ため池放射性物質拡散防止対策工事・工事監理業務
																		R2	0		193,569	-193,569	ため池放射線物質対策調査 ため池放射性物質対策工事・工事監理業務
																		R3	501,857		272,806	229,051	ため池放射線物質対策調査 ため池放射性物質対策工事・工事監理業務
																		R4	0		347,247	-347,247	ため池放射線物質対策調査 ため池放射性物質対策工事・工事監理業務
累計	1,460,270	0	1,264,690	195,580																			
96	◆(5)	-	41	-	2	-	いいたてま でいな農業復興計画効果促進事業 山林資源を活用した生業(なりわい)事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	87,503	R1	～	R3	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1	24,612		23,320	1,292	山林資源活用実証業務
																		R2	25,787		23,320	2,467	山林資源活用実証業務
																		R3	19,602		19,536	66	山林資源活用実証業務
																		R4			0	0	
累計	70,001	0	66,176	3,825																			
97	(5)	-	42	-	6	-	農業基盤整備促進事業(長泥地区)	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	基金	67,882	R1	～	R7	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1	52,608		0	52,608	事業計画策定業務 繰越
																		R2	0		7,757	-7,757	事業計画策定業務 完了 事業計画策定業務 発注・繰越
																		R3	0		0	0	
																		R4	0		11,464	-11,464	事業計画策定業務
累計	52,608	0	19,221	33,387																			

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	R1	R2	R3	R4	R5																		
102	(5)	-	40	-	7	-	営農再開支援 水利施設等保 全事業(飯舘 東部その1)	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	基金	142,858	R2	~	R5	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2	142,858		27,239	115,619	用排水路施設等保全工事 標準システム保守管理業務
																		R3	0		39,656	-39,656	用排水路施設等保全工事
																		R4				0	
累計	142,858	0	66,895	75,963																			
103	(5)	-	42	-	7	-	農業基盤整備 促進事業(飯 舘東部その2)	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	基金	185,197	R2	~	R5	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2	16,133		0	16,133	測量設計業務
																		R3	504,819	-377,425	25,986	101,408	
																		R4	0		69,973	-69,973	測量設計業務(R4年10月)
累計	520,952	-377,425	95,959	47,568																			
109	(5)	-	41	-	3	-	有害鳥獣減容 化施設整備事 業(基幹事業)	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	286,910	R3	~	R5	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3	4,383		2,997	1,386	施設建設設計業務
																		R4	130,609		38,234	92,375	施設建設工事、施設建設工事監理業務(R4年7月)
累計	134,992	0	41,231	93,761																			

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
	～	～	～	～	～	～																			
110	◆	(5)	-	41	-	3	-	1	有害鳥獣減容 化施設敷地造 成整備事業 (効果促進事 業)	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	264,049	R3	～	R5	25			0	地質調査業務 測量業務 敷地造成設計業務 擁壁設計業務 施設造成工事(R4年7月)	
																				26			0		
																				27			0		
																				28			0		
																				29			0		
																				30			0		
																				R1			0		
																				R2			0		
																				R3	17,560		11,085		6,475
																				R4	84,455		23,632		60,823
累計																	102,015	0	34,717	67,298					
111		(5)	-	45	-	1	-	木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(基 金)	飯舘村	村		間接	継続	基金	7,579,800	R3	～	R6	25			0	プラント建設設計 プラント建設(～R6年6月)、建屋建築設計・工事(R4年4月～R6年)		
																			26			0			
																			27			0			
																			28			0			
																			29			0			
																			30			0			
																			R1			0			
																			R2			0			
																			R3	3,484,500		99,859		3,384,641	
																			R4	1,252,875		555,312		697,563	
累計																	4,737,375	0	655,171	4,082,204					
116		(5)	-	41	-	4	-	新規就農者技 術習得管理施 設整備事業	飯舘村	村	村	直接	継続	単年度	359,086	R4	～	R5	25			0	施設実施設計業務、地質調査業務(R4年10月～R5年3月)		
																			26			0			
																			27			0			
																			28			0			
																			29			0			
																			30			0			
																			R1			0			
																			R2			0			
																			R3			0			
																			R4	17,607		12,952		4,655	
累計																	17,607	0	12,952	4,655					

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況										
<p>(注)</p> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</p> <p>5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。</p>																										
<p>うち県 交付分</p> <p>各年度 別合計</p>											25	0	0	0	0											
											26	0	0	0	0											
											27	0	0	0	0											
											28	0	0	0	0											
											29	0	0	0	0											
											30	0	0	0	0											
											R1	0	0	0	0											
											R2	0	0	0	0											
											R3	0	0	0	0											
											R4	0	0	0	0											
											県交付分 計											0	0	0	0	
											<p>うち市町 村 交付分</p> <p>各年度 別合計</p>											25	0	0	0	0
																						26	0	0	0	0
27	338,967	0	0	338,967																						
28	822,225	0	352,006	470,219																						
29	593,172	0	298,512	294,660																						
30	2,226,406	0	798,955	1,427,451																						
R1	1,218,346	0	1,138,340	80,006																						
R2	1,464,674	0	1,056,942	407,732																						
R3	4,580,054	0	1,703,785	2,876,269																						
R4	1,724,086	0	1,922,222	-198,136																						
市町村交付分 計											12,967,930	0	7,270,762	5,697,168												
県・市町村交付分 合計											12,967,930	0	7,270,762	5,697,168												

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																		
115	(6)	-	46	-	1	-	飯舘村での産業団地候補地の選定及び企業の立地可能性等調査事業	飯舘村	村	村	直接	完了	単年度	19,705	R4	～	R4	25			0	産業団地候補地の選定、企業の立地可能性等調査事業(R4年7)																
																		26			0																	
																		27			0																	
																		28			0																	
																		29			0																	
																		30			0																	
																		R1			0																	
																		R2			0																	
																		R3			0																	
																		R4	14,778		14,692		86															
																		累計	14,778	0	14,692		86															
																		(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。															25	0	0	0	0	
																																	26	0	0	0	0	
																																	27	0	0	0	0	
28	0	0	0	0																																		
29	0	0	0	0																																		
30	0	0	0	0																																		
R1	0	0	0	0																																		
R2	0	0	0	0																																		
R3	0	0	0	0																																		
R4	0	0	0	0																																		
うち県交付分		各年度別合計																																				
うち市町村交付分		各年度別合計																																				
県交付分		計		0	0	0	0																															
市町村交付分		計		14,778	0	14,692	86																															
県・市町村交付分		合計		14,778	0	14,692	86																															

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																	
4	(1)	-	5	-	1	-	飯舘村村営住宅整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	41,340	26	~	27	25			0	26年4月土木測量設計発注。26年9月~28年3月住宅全体基本設計実施。26年12月~27年3月住宅8戸分実施設計実施。	
																		26	36,172		26,030		10,142
																		27					0
																		28					0
																		29					0
																		30					0
																		R1					0
																		R2					0
																		R3					0
																		R4					0
																		累計	36,172	0	26,030		10,142
9	(1)	-	1	-	1	-	災害公営住宅大谷地団地建替え事業	飯舘村草野地区	村	飯舘村	直接	完了	基金	477,205	27	~	29	25			0	既存住宅1期解体設計業務 1期住宅建設工事・工事監理業務発注、繰越 既存住宅2期解体設計業務 2期住宅建設工事実施設計業務 1期住宅建設工事、工事監理業務 完了 1期・2期既存住宅解体工事 団地造成工事設計業務 2期住宅地質調査 2期住宅建設工事、工事監理業務 発注、繰越 2期住宅建設工事、工事監理業務 完了	
																		26					0
																		27	195,935		103,169		92,766
																		28	221,617		218,066		3,551
																		29	0		94,206		-94,206
																		30					0
																		R1					0
																		R2					0
																		R3					0
																		R4					0
																		累計	417,552	0	415,441		2,111
10	◆(1)	-	1	-	1	-	災害公営住宅大谷地団地駐車場整備事業	飯舘村草野地区	村	飯舘村	直接	完了	基金	3,875	27	~	29	25			0	1期駐車場整備工事(1期住宅建設工事と一括発注)発注、繰越 1期駐車場整備工事(1期住宅建設工事と一括発注)完了 2期州車上整備工事(2期住宅建設工事と一括発注)発注、繰越 2期駐車場整備工事(2期住宅建設工事と一括発注)完了	
																		26					0
																		27	1,120		0		1,120
																		28	1,980		1,120		860
																		29	0		1,980		-1,980
																		30					0
																		R1					0
																		R2					0
																		R3					0
																		R4					0
																		累計	3,100	0	3,100		0

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																	
11	(1)	-	7	-	1	-	福島再生賃貸 住宅用地取得 造成事業(深 谷団地)	飯舘村深 谷地区	村	飯舘村	直接	完了	単年度	71,344	27	~	29	25			0		
																		26			0		
																		27	6,895		6,895	0	用地取得
																		28	8,470		8,470	0	残土受入工事
																		29	47,061		38,546	8,515	造成工事(効果促進事業と一括契約) 造成工事監理業務(効果促進事業と一括契約)
																		30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
累計	62,426	0	53,911	8,515																			
12	(1)	-	5	-	2	-	福島再生賃貸 住宅整備事業 (深谷団地)	飯舘村深 谷地区	村	飯舘村	直接	完了	基金	386,426	27	~	30	25			0		
																		26			0		
																		27	5,242		0	5,242	住宅団地基本設計業務 発注、繰越
																		28	14,896		18,392	-3,496	住宅基本設計業務 完了 住宅・集会所実施設計業務 団地地盤調査業務
																		29	317,983		224,437	93,546	住宅・集会所建設工事(効果促進事業と一括発注)発注、繰越 住宅・集会所建設工事監理業務(効果促進事業と一括発注)発 住宅・集会所建設工事 完了
																		30	0		93,162	-93,162	住宅・集会所建設工事監理業務 完了
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
累計	338,121	0	335,991	2,130																			
13	◆(1)	-	5	-	2	-	福島再生賃貸 住宅整備事業 (深谷団地集 会所・駐車場 整備)	飯舘村深 谷地区	村	飯舘村	直接	完了	単年度	58,527	27	~	29	25			0		
																		26			0		
																		27	3,136		3,136	0	深谷団地集会所及び駐車場用地取得
																		28	10,003		9,543	460	残土受入工事
																		29	33,681		27,591	6,090	造成工事(効果促進事業と一括契約) 造成工事監理業務(効果促進事業と一括契約)
																		30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
累計	46,820	0	40,270	6,550																			

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																			
14	◆	(1)	-	1	-	1	-	2	災害公営住宅 大谷地団地建 替え仮設物置 賃貸料	飯舘村草 野地区	村	飯舘村	直接	完了	単年度	2,590	28	~	29	25			0		
																				26			0		
																				27			0		
																				28	1,401		825	576	賃借物置棟数:10棟
																				29	670		504	166	賃借物置棟数:10棟
																				30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4				0	
																				累計	2,071	0	1,329	742	
16	◆	(1)	-	1	-	1	-	3	草野地区集会所等整備事業	飯舘村草 野地区	村	飯舘村	直接	完了	基金	242,789	28	~	30	25			0		
																				26			0		
																				27			0		
																				28	95,986		44,663	51,323	1期・2期既存住宅解体工事(基幹事業と一括発注) 集会所建設工事基本・実施設計業務 集会所地質調査 集会所等整地工事設計業務(団地造成工事設計業務と一括発注)
																				29	98,243		63,229	35,014	既存住宅3期解体設計業務 2期通路等整備工事 3期通路整備工事積算業務
																				30	0		77,906	-77,906	3期通路等整備工事 集会所建設工事 集会所建設工事監理業務
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4				0	
																				累計	194,229	0	185,798	8,431	
17	(1)	-	1	-	2	-	-	災害公営住宅 桶地内団地建 替え事業	飯舘村飯 樋地区	村	飯舘村	直接	完了	単年度	43,814	28	~	30	25			0			
																			26			0			
																			27			0			
																			28	23,269		13,473	9,796	住宅10戸、集会所1棟	
																			29	15,067		10,969	4,098	団地建替え実施設計業務(効果促進事業と一括発注) 団地建替え地盤調査業務(効果促進事業と一括発注)	
																			30				0		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			R4				0		
																			累計	38,336	0	24,442	13,894		

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																			
53	◆	(1)	-	1	-	2	-	1	飯舘町桶地内 集会所整備事 業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	7,719	29	~	30	25			0		
																				26			0		
																				27			0		
																				28			0		
																				29	6,175		3,419	2,756	団地建替え実施設計業務(基幹事業と一括発注) 団地建替え地盤調査業務(基幹事業と一括発注)
																				30			0		
																				R1			0		
																				R2			0		
																				R3			0		
																				R4			0		
累計	6,175	0	3,419	2,756																					
81	◆	(1)	-	5	-	2	-	2	福島再生賃貸 住宅整備事業 (深谷団地集 会所・駐車場 整備)	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	基金	100,569	29	~	30	25			0		
																				26			0		
																				27			0		
																				28			0		
																				29	80,455		0	80,455	住宅・集会所建設工事(基幹事業と一括発注)発注、繰越 住宅・集会所建設工事監理業務(基幹事業と一括発注)発注、繰 住宅・集会所建設工事 完了 住宅・集会所建設工事監理業務 完了
																				30	0		79,032	-79,032	
																				R1			0		
																				R2			0		
																				R3			0		
																				R4			0		
累計	80,455	0	79,032	1,423																					
83	(1)	-	1	-	3	-		災害公営住宅 桶地内団地建 替え事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	293,808	29	~	30	25			0			
																			26			0			
																			27			0			
																			28			0			
																			29	27,844		0	27,844	団地建替造成工事 発注 繰越 団地建替造成工事監理業務 発注 繰越	
																			30	229,737	-5,318	245,234	-20,815	団地建替造成工事 完了 団地建替造成工事監理業務 完了 団地建替工事 団地建替工事監理業務	
																			R1			0			
																			R2			0			
																			R3			0			
																			R4			0			
累計	257,581	-5,318	245,234	7,029																					

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																			
84	◆	(1)	-	1	-	3	-	1	飯舘町桶地内 集会所等整備 事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	133,936	29	~	30	25			0	団地建替造成工事 発注 繰越 団地建替造成工事 監理業務 発注 繰越 団地建替造成工事 完了 団地建替造成工事 監理業務 完了 団地建替工事 団地建替工事 監理業務	
																				26			0		
																				27			0		
																				28			0		
																				29	21,358		0		21,358
																				30	85,789	5,318	107,147		-16,040
																				R1			0		
																				R2			0		
																				R3			0		
																				R4			0		
累計	107,147	5,318	107,147	5,318																					
85	(1)	-	2	-	1	-	大谷地団地災 害公営住宅家 賃低廉化事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	125,496	29	~	R4	25			0	対象戸数: 14戸 対象戸数: 14戸 対象戸数: 15戸 対象戸数: 15戸 対象戸数: 14戸 対象戸数: 13戸			
																		26			0				
																		27			0				
																		28			0				
																		29	19,936		17,262		2,674		
																		30	20,693		20,693		0		
																		R1	23,716		22,609		1,107		
																		R2	23,982		22,865		1,117		
																		R3	21,478		21,478		0		
																		R4	19,550		19,550		0		
累計	129,355	0	124,457	4,898																					
86	(1)	-	3	-	1	-	大谷地団地東 日本大震災特 別家賃低減事 業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	13,590	29	~	R4	25			0	対象戸数: 12戸 対象戸数: 13戸 対象戸数: 14戸 対象戸数: 14戸 対象戸数: 12戸 対象戸数: 11戸			
																		26			0				
																		27			0				
																		28			0				
																		29	1,495		1,495		0		
																		30	2,146		2,146		0		
																		R1	2,302		2,302		0		
																		R2	2,220		2,220		0		
																		R3	2,027		2,027		0		
																		R4	1,471		1,471		0		
累計	11,661	0	11,661	0																					

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～	～																	
88	(1)	-	1	-	4	-	村営臼石第2 住宅改修事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	98,430	30	～	30	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30	86,126		85,033	1,093	住宅改修工事
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	86,126	0	85,033	1,093	
89	(1)	-	10	-	1	-	特定復興再生 拠点エリア整 備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	69,097	30	～	R2	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30	6,876		0	6,876	基本計画策定業務 繰越
																		R1	39,952		9,193	30,759	基本計画策定業務 完了
																		R2	0		33,966	-33,966	地質調査業務 土木工事実施設計業務 繰越
																		R3				0	集会所等建設工事実施設計業務 繰越
																		R4				0	
																		累計	46,828	0	43,159	3,669	
92	(1)	-	1	-	5	-	建設型応急仮 設大師堂団地 整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	484,244	30	～	R1	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30	202,643		17,688	184,955	団地測量造成設計積算業務 地質調査業務
																		R1	221,070		299,980	-78,910	団地敷地造成工事・工事監理業務 住宅建設工事・工事監理業務
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		累計	423,713	0	317,668	106,045	

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6									1	2									
93	◆	(1)	-	1	-	5	-	1	建設型応急仮設大師堂団地駐車場等整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	27,256	30	~	R1	25			0		
																				26			0		
																				27			0		
																				28			0		
																				29			0		
																				30	21,804		942	20,862	団地測量造成設計積算業務
																				R1	0		4,986	-4,986	団地敷地造成工事・工事監理業務
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4				0	
																				累計	21,804	0	5,928	15,876	
98	(1)	-	2	-	2	-	桶地内団地災害公営住宅家賃低廉化事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	48,360	R1	~	R4	25			0				
																		26			0				
																		27			0				
																		28			0				
																		29			0				
																		30			0				
																		R1	16,109		16,109	0	対象戸数: 10戸		
																		R2	14,973		14,574	399	対象戸数: 9戸		
																		R3	11,231		11,231	0	対象戸数: 7戸		
																		R4	13,850		13,850	0	対象戸数: 8戸		
																		累計	56,163	0	55,764	399			
99	(1)	-	3	-	2	-	桶地内団地東日本大震災特別家賃低減事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	3,572	R1	~	R4	25			0				
																		26			0				
																		27			0				
																		28			0				
																		29			0				
																		30			0				
																		R1	1,060		1,060	0	対象戸数: 7戸		
																		R2	933		933	0	対象戸数: 7戸		
																		R3	685		685	0	対象戸数: 5戸		
																		R4	869		869	0	対象戸数: 6戸		
																		累計	3,547	0	3,547	0			
100	(1)	-	6	-	1	-	深谷団地福島再生賃貸住宅家賃低廉化事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	14,707	R1	~	R4	25			0				
																		26			0				
																		27			0				
																		28			0				
																		29			0				
																		30			0				
																		R1	3,958		3,958	0	対象戸数: 11戸		
																		R2	4,319		4,319	0	対象戸数: 13戸		
																		R3	4,590		4,590	0	対象戸数: 11戸		
																		R4	5,397		5,397	0	対象戸数: 13戸		
																		累計	18,264	0	18,264	0			

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6									R1	R2							
101	(1)	-	10	-	2	-	飯舘村復興震災記録交流施設整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	730,858	R1	~	R3	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1	17,330		16,338	992	施設改修実施設計業務 繰越 測量業務
																		R2	469,908		400,108	69,800	施設改修実施設計業務 土木工事実施設計業務 土木工事 繰越 土木工事監理業務 繰越 渡り廊下等解体撤去工事 建築工事 建築工事監理
																		R3	0		47,570	-47,570	土木工事 繰越 土木工事監理業務 繰越
																		R4				0	
																		累計	487,238	0	464,016	23,222	
104	(1)	-	10	-	3	-	特定復興再生拠点エリア整備事業(基金型)	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	基金	1,393,149	R2	~	R4	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1				0	
																		R2	35,632		35,283	349	基盤整備工事 用地取得
																		R3	893,133		0	893,133	集会所等建設工事・工事監理業務 敷地造成工事・工事監理業務
																		R4	0		641,133	-641,133	
																		累計	928,765	0	676,416	252,349	
105	(1)	-	2	-	3	-	大師堂団地災害公営住宅家賃低廉化事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	4,883	R2	~	R4	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1				0	
																		R2	1,435		1,435	0	対象戸数:1戸
																		R3	2,836		2,836	0	対象戸数:2戸
																		R4	4,179		4,179	0	対象戸数:3戸
																		累計	8,450	0	8,450	0	

(様式2)

飯館村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																
106	(1)	-	3	-	3	大師堂団地東 日本大震災特 別家賃低減事 業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	単年度	331	R2	~	R4	25			0																
																	26			0																
																	27			0																
																	28			0																
																	29			0																
																	30			0																
																	R1			0																
																	R2	83		83	0	対象戸数: 1戸														
																	R3	165		165	0	対象戸数: 2戸														
																	R4	165		165	0	対象戸数: 2戸														
																	累計	413	0	413	0															
																	(注)																			
																	<p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</p> <p>5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。</p>															25	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0																															
27	0	0	0	0	0																															
28	0	0	0	0	0																															
29	0	0	0	0	0																															
30	0	0	0	0	0																															
R1	0	0	0	0	0																															
R2	0	0	0	0	0																															
R3	0	0	0	0	0																															
R4	0	0	0	0	0																															
うち県 各年度 別合計																																				
県交付分 計															0	0																0	0			
うち市町 村 各年度 別合計															25	0																0	0	0		
															26	36,172																0	26,030	10,142		
															27	212,328																0	113,200	99,128		
															28	377,622																0	314,552	63,070		
															29	669,968																0	483,638	186,330		
															30	655,814																0	728,983	-73,169		
															R1	325,497																0	376,535	-51,038		
															R2	553,485																0	515,786	37,699		
															R3	936,145	0	90,582	845,563																	
															R4	45,481	0	686,614	-641,133																	
市町村交付分 計															3,812,512	0	3,335,920	476,592																		
県・市町村交付分 合計															3,812,512	0	3,335,920	476,592																		

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。	うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0									/			
			26	0	0	0	0												
			27	0	0	0	0												
			28	0	0	0	0												
			29	0	0	0	0												
			30	0	0	0	0												
			R1	0	0	0	0												
			R2	0	0	0	0												
			R3	0	0	0	0												
			R4	0	0	0	0												
			県交付分 計											0	0		0	0	
			うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0										
					26	0	0	0	0										
	27	374,852			0	122,169	252,683												
	28	15,146			0	15,145	1												
	29	0			0	0	0												
	30	0			0	0	0												
	R1	0			0	0	0												
	R2	0			0	0	0												
	R3	0			0	0	0												
	R4	0	0	0	0														
	市町村交付分 計											389,998	0	137,314	252,684				
	県・市町村交付分 合計											389,998	0	137,314	252,684				