

(様式1)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和6年3月末時点

(千円)

飯舘村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	144,168	53,527
	27	1,316,649	503,733
	28	2,194,509	1,556,265
	29	4,311,325	2,805,683
	30	3,732,054	2,576,266
	R1	1,604,810	1,672,425
	R2	2,179,673	1,919,709
	R3	5,609,927	1,871,691
	R4	1,965,372	2,783,973
	R5	2,380,250	6,378,763
合 計		25,438,737	22,122,035

<参考>	飯舘村帰還環境整備交付金基金残高	2,285,949	飯舘村帰還環境整備交付金基金の利息額	322
------	------------------	-----------	--------------------	-----

(注)
1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

飯館村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和6年3月末時点 ⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考			
1		(3)	ー	23	ー	1	ー	内部被ばく検査・甲状腺検査事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	79,545	26	～	R3	25		0				
																			26	11,467		2,836	8,631	内部被ばく・甲状腺検査の実施	
																			27	13,355		3,673	9,682	内部被ばく・甲状腺検査の実施	
																			28	6,723		787	5,936	内部被ばく・甲状腺検査の実施	
																			29	8,025		3,744	4,281	内部被ばく・甲状腺検査の実施	
																			30	1,922		362	1,560	内部被ばく・甲状腺検査の実施	
																			R1	2,434		282	2,152	内部被ばく検査機器の周辺機器の更新	
																			R2	915		46	869	内部被ばく・甲状腺検査の実施	
																			R3	2,876		1,806	1,070	内部被ばく・甲状腺検査の実施	
																			R4				0		
																			R5				0		
																			累計	47,717	0	13,536	34,181		
2		(3)	ー	23	ー	2	ー	健康とリスクコミュニケーション推進事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	14,361	26	～	28	25		0				
																			26	7,650		5,096	2,554	リスコミの開催、リスコミ新聞、講演会等の実施	
																			27	5,851		4,030	1,821	リスコミの開催、リスコミ新聞、講演会等の実施	
																			28	860		0	860	事業未実施	
																			29				0		
																			30				0		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			R4				0		
																			R5				0		
																			累計	14,361	0	9,126	5,235		
3		(3)	ー	23	ー	3	ー	村内放射線量モニタリング業務	飯館村	村	飯館村	直接	継続	単年度	693,468	26	～	R5	25		0				
																			26	13,176		9,548	3,628	携帯型放射線測定器の点検校正点検の委託	
																			27	15,930		11,777	4,153	放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、帰村個人線量計整備、携帯型放射線測定器校正点検委託	
																			28	64,034		46,795	17,239	放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、帰村個人線量計整備、携帯型放射線測定器校正点検委託	
																			29	178,663		160,771	17,892	放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、帰村個人線量計整備、携帯型放射線測定器校正点検委託	
																			30	35,248		31,058	4,190	飯館村放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、放射線量マップ作	
																			R1	42,767		34,124	8,643	飯館村放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、放射線量マップ作	
																			R2	144,099		134,779	9,320	飯館村放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、放射線量マップ作	
																			R3	46,130		45,445	685	飯館村放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、放射線量マップ作	
																			R4	48,179	-22	47,348	809	食品放射性物質測定委託、食品放射性物質測定機器点検校正委託、モニタリングポスト保守点検業務(R4年4月～R5年3月)	R4年度事業間流用 水道水に対する住民不安解消事業(3-23-5)へ22千円(国費:22千円)を流用
																			R5	105,264		104,300	964	食品放射性物質測定委託、食品放射性物質測定機器点検校正委託、モニタリングポスト保守点検業務(R5年4月～R6年3月)、放射線量モニタリング業務委託(R5年7月～R6年3月)	
																			累計	693,490	-22	625,945	67,523		

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和6年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考				
15		(3)	—	23	—	4	—		モニタリング マップ作成業務	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	97,434	28	～	28	25			0	放射線量マップ作成委託		
																				26			0			
																				27			0			
																				28	97,434		93,960			3,474
																				29			0			
																				30			0			
																				R1			0			
																				R2			0			
																				R3			0			
																				R4			0			
																				R5			0			
																				累計	97,434	0	93,960			3,474
																				44		(3)	—			24
26			0																							
27			0																							
28	2,255		1,660	595																						
29	23,933		18,538	5,395																						
30	21,731		19,142	2,589																						
R1	15,766		12,937	2,829																						
R2	16,500		14,007	2,493																						
R3	16,115		13,918	2,197																						
R4	16,060		14,160	1,900																						
R5	16,632		14,823	1,809																						
累計	128,992	0	109,185	19,807																						
108		(3)	—	23	—	5	—		水道水に対す る住民不安解 消事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	26,817	R3	～	R5					25		
																				26			0			
																				27			0			
																				28			0			
																				29			0			
																				30			0			
																				R1			0			
																				R2			0			
																				R3	7,339		7,245	94		
																				R4	9,328	22	9,350	0		
																				R5	10,128		9,515	613		
																				累計	26,795	22	26,110	707		

(様式2)

飯館村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 内閣府 令和6年3月末時点 ⇒公表対象外 (千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考			
(注)																				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。											うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0			
													26	0	0	0	0			0
													27	0	0	0	0			0
													28	0	0	0	0			0
													29	0	0	0	0			0
													30	0	0	0	0			0
													R1	0	0	0	0			0
													R2	0	0	0	0			0
													R3	0	0	0	0			0
													R4	0	0	0	0			0
											R5	0	0	0	0	0				
											県交付分 計		0	0	0	0	0			
											うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0			
													26	32,293	0	17,480	14,813			
													27	35,136	0	19,480	15,656			
													28	171,306	0	143,202	28,104			
													29	210,621	0	183,053	27,568			
													30	58,901	0	50,562	8,339			
													R1	60,967	0	47,343	13,624			
													R2	161,514	0	148,832	12,682			
													R3	72,460	0	68,414	4,046			
													R4	73,567	0	70,858	2,709			
											R5	132,024	0	128,638	3,386					
											市町村交付分 計		1,008,789	0	877,862	130,927				
											県・市町村交付分 合計		1,008,789	0	877,862	130,927				

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和6年3月末時点

⇒公表対象外

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考			
5		(2)	－	19	－	1	－	飯館村帰還再 生生活道路整 備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	1,224,209	26	～	30	25		0				
																			26	71,908		8,415	63,493	生活道路整備工事の実施	
																			27	339,900		236,052	103,848	生活道路整備工事の実施	
																			28	350,424		363,784	-13,360	生活道路整備工事の実施	
																			29	285,439	13,361	229,841	68,959	生活道路整備工事の実施	H29年度事業間流用 飲料水安全確保支援事業(2-19-2)より13,361千円(国費：13,361 千円)
																			30	163,177		129,451	33,726	生活道路整備工事の実施	
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			R4				0		
R5				0																					
累計	1,210,848	13,361	967,543	256,666																					
6		(2)	－	19	－	2	－	飲料水安全確 保支援事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	506,299	26	～	R5	25		0				
																			26	3,795		1,602	2,193	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。	
																			27	15,466		12,832	2,634	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。	
																			28	200,214		161,181	39,033	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。	
																			29	148,070	-13,361	86,623	48,086	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。	H29年度事業間流用 飯館村帰還再生生活道路整備事業(2-19-1)へ13,361千円(国 費：13,361千円)を流用。
																			30	52,188		29,847	22,341	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。	
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			R4	36,165		18,692	17,473	井戸掘削実施設計の実施。(R4年7月～R5年3月)	
R5	63,762		18,666	45,096	井戸掘削実施設計の実施。(R5年4月～R6年3月)																				
累計	519,660	-13,361	329,443	176,856																					
107		(7)	－	49	－	1	－	飯館村移住推 進体制整備事 業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	28,358	R3	～	R3	25		0				
																			26			0			
																			27			0			
																			28			0			
																			29			0			
																			30			0			
																			R1			0			
																			R2			0			
																			R3	21,268		8,910	12,358		
																			R4				0		
R5				0																					
累計	21,268	0	8,910	12,358																					
112		(7)	－	49	－	2	－	飯館村交流・ 移住・定住等 促進支援事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	158,955	R4	～	R5	25		0				
																			26			0			
																			27			0			
																			28			0			
																			29			0			
																			30			0			
																			R1			0			
																			R2			0			
																			R3			0			
																			R4	58,095		57,761	334	飯館村交流・移住・定住等促進支援事業業務(R4年4月～R5年3 月)	
R5	61,120		56,100	5,020	飯館村交流・移住・定住等促進支援事業業務(R5年4月～R6年3 月)																				
累計	119,215	0	113,862	5,353																					

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和6年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考			
113		(7)	—	49	—	3	—	飯館村移住・ 定住促進ツ ア—企画・運 営事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	22,561	R4	～	R5	25			0	飯館村移住・定住促進ツア—企画・運営業務(R4年4月～R5年3 飯館村移住・定住促進ツア—企画・運営業務(R5年4月～R6年3		
																			26			0			
																			27			0			
																			28			0			
																			29			0			
																			30			0			
																			R1			0			
																			R2			0			
																			R3			0			
																			R4	6,600		6,548			52
																			R5	10,320		10,298			22
																			累計	16,920	0	16,847			73
																			25			0			
																			26			0			
																			27			0			
																			28			0			
																			29			0			
30			0																						
R1			0																						
R2			0																						
R3			0																						
R4	6,600		6,585	15																					
R5	10,116		7,137	2,979																					
累計	16,716	0	13,722	2,994																					
(注)	1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。															うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0			
																26	0	0	0	0	0				
																27	0	0	0	0	0				
																28	0	0	0	0	0				
																29	0	0	0	0	0				
																30	0	0	0	0	0				
																R1	0	0	0	0	0				
																R2	0	0	0	0	0				
																R3	0	0	0	0	0				
																R4	0	0	0	0	0				
																R5	0	0	0	0	0				
																県交付分 計		0	0	0	0	0			
																うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0			
																		26	75,703	0	10,017	65,686			
																		27	355,366	0	248,884	106,482			
																		28	550,638	0	524,965	25,673			
																		29	433,509	0	316,464	117,045			
																		30	215,365	0	159,298	56,067			
																		R1	0	0	0	0			
																		R2	0	0	0	0			
																		R3	21,268	0	8,910	12,358			
																		R4	107,460	0	89,586	17,874			
																		R5	145,318	0	92,201	53,117			
																		市町村交付分 計		1,904,627	0	1,450,325	454,302		
																県・市町村交付分 合計		1,904,627	0	1,450,325	454,302				

(様式2)

飯館村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 こども家庭庁

令和6年3月末時点 ⇒公表対象外
(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考
38	(4)	-	39	-	1	-	認定こども園 (保育園機能 部分)整備事 業(保育所の 複合化・多機 能化)	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	8,440	28	28				0		
																25				0		
																26				0		
																27				0		
																28	6,330		6,330	0	認定子ども園(保育園機能部分)の設計	
																29				0		
																30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																R5				0		
																累計	6,330	0	6,330	0		
39	◆(4)	-	39	-	1	-	認定こども園 園庭(保育園 機能部分)整 備事業(保育 所の複合化・ 多機能化)	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	1,200	28	28				0		
																25				0		
																26				0		
																27				0		
																28	960		960	0	認定子ども園園庭(保育園機能部分)の設計	
																29				0		
																30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																R5				0		
																累計	960	0	960	0		
74	(4)	-	39	-	2	-	認定こども園 (保育園機能 部分)整備事 業(保育所の 複合化・多機 能化)	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	189,873	29	30				0		
																25				0		
																26				0		
																27				0		
																28				0		
																29	142,404		90,954	51,450	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越	
																30	0		51,450	-51,450	平成30年7月 整備工事・工事監理業務。完了	
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																R5				0		
																累計	142,404	0	142,404	0		
75	◆(4)	-	39	-	2	-	認定こども園 園庭(保育園 機能部分)整 備事業(保育 所の複合化・ 多機能化)	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	49,853	29	30				0		
																25				0		
																26				0		
																27				0		
																28				0		
																29	39,882		27,480	12,402	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越	
																30	0		8,131	-8,131	平成30年7月 整備工事・工事監理業務。完了	・国庫返還済
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																R5				0		
																累計	39,882	0	35,611	4,271		
																25				0		
																26				0		
																27				0		
																28				0		
																29				0		
																30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																R5				0		
																累計				0		

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 こども家庭庁

令和6年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考	
																累計	0	0	0	0		
																25			0			
																26			0			
																27			0			
																28			0			
																29			0			
																30			0			
																R1			0			
																R2			0			
																R3			0			
																R4			0			
																R5			0			
																累計	0	0	0	0		
																25			0			
																26			0			
																27			0			
																28			0			
																29			0			
																30			0			
																R1			0			
																R2			0			
																R3			0			
																R4			0			
																R5			0			
																累計	0	0	0	0		
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。	うち県 交付分	各年度 別合計		25	0	0	0	0	0													
				26	0	0	0	0	0													
				27	0	0	0	0	0													
				28	0	0	0	0	0													
				29	0	0	0	0	0													
				30	0	0	0	0	0													
				R1	0	0	0	0	0													
				R2	0	0	0	0	0													
				R3	0	0	0	0	0													
				R4	0	0	0	0	0													
				R5	0	0	0	0	0													
		県交付分 計					0	0	0	0	0											
	うち市町 村 交付分	各年度 別合計		25	0	0	0	0	0	0												
				26	0	0	0	0	0													
				27	0	0	0	0	0													
				28	7,290	0	7,290	0	0													
				29	182,286	0	118,434	63,852	0													
				30	0	0	59,581	-59,581	0													
				R1	0	0	0	0	0													
				R2	0	0	0	0	0													
				R3	0	0	0	0	0													
				R4	0	0	0	0	0													
				R5	0	0	0	0	0													
	市町村交付分 計					189,576	0	185,305	4,271													
	県・市町村交付分 合計					189,576	0	185,305	4,271													

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和6年3月末時点

— ⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考																							
20		(1)	－	15	－	1	－	飯館中学校校舎小学生用教室等大規模改造(老朽)事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	18,230	28	～	28	25			0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。																						
																			26			0																							
																			27			0																							
																			28	12,213		10,788			1,425																				
																			29			0																							
																			30			0																							
																			R1			0																							
																			R2			0																							
																			R3			0																							
																			R4			0																							
																			R5			0																							
																			累計	12,213	0	10,788			1,425																				
																			21		(1)	－			15	－	2	－	飯館中学校校舎小学生用教室等大規模改造(質的整備)事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	19,140	28	～	28	25			0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																																								26			0		
27			0																																										
28	12,823		10,943	1,880																																									
29			0																																										
30			0																																										
R1			0																																										
R2			0																																										
R3			0																																										
R4			0																																										
R5			0																																										
累計	12,823	0	10,943	1,880																																									
22		(1)	－	15	－	3	－	飯館中学校校舎中学生用教室等大規模改造(老朽)事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	16,290	28	～	28					25																		0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。			
																							26																		0				
																			27			0																							
																			28	10,914		9,651	1,263																						
																			29			0																							
																			30			0																							
																			R1			0																							
																			R2			0																							
																			R3			0																							
																			R4			0																							
																			R5			0																							
																			累計	10,914	0	9,651	1,263																						
																			23		(1)	－	15	－	4	－	飯館中学校校舎中学生用教室等大規模改造(質的整備)事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	17,100	28	～	28	25			0			平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																																						26			0				
27			0																																										
28	11,457		9,776	1,681																																									
29			0																																										
30			0																																										
R1			0																																										
R2			0																																										
R3			0																																										
R4			0																																										
R5			0																																										
累計	11,457	0	9,776	1,681																																									
24		(1)	－	15	－	5	－	飯館中学校校舎トイレ改修事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	5,070	28	～	28																				25			0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。			
																																						26			0				
																			27			0																							
																			28	3,396		2,847	549																						
																			29			0																							
																			30			0																							
																			R1			0																							
																			R2			0																							
																			R3			0																							
																			R4			0																							
																			R5			0																							
																			累計	3,396	0	2,847	549																						

(様式2)

飯館村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和6年3月末時点 ⇒公表対象外
(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考													
25	(1)	15	6	-	-	飯館中学校校舎エレベーター整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	4,560	28	28	3,055		2,601	454	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。															
															25				0																
															26				0																
															27				0																
															29				0																
															30				0																
															R1				0																
															R2				0																
															R3				0																
															R4				0																
															R5				0																
															累計	3,055	0	2,601	454																
															26	(1)	15	7	-	飯館中学校太陽光発電設備整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	14,890	28	28	11,241		8,133	3,108	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																													25				0		
26				0																															
27				0																															
29				0																															
30				0																															
R1				0																															
R2				0																															
R3				0																															
R4				0																															
R5				0																															
累計	11,241	0	8,133	3,108																															
27	(1)	15	8	-	飯館中学校空調設備整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	18,140	28	28															12,153		8,789	3,364	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。		
														25																		0			
														26				0																	
														27				0																	
														29				0																	
														30				0																	
														R1				0																	
														R2				0																	
														R3				0																	
														R4				0																	
														R5				0																	
														累計	12,153	0	8,789	3,364																	
														28	(1)	15	9	-	飯館中学校体育館改修事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	21,914	28	28	14,682	1,732	14,682	1,732	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	H28年度事業間流用 飯館中学校フェンス改修事業(1-15-12)より2,584千円(国費: 1,732千円)を流用。	
																												25				0			
26				0																															
27				0																															
29				0																															
30				0																															
R1				0																															
R2				0																															
R3				0																															
R4				0																															
R5				0																															
累計	14,682	1,732	14,682	1,732																															
29	(1)	15	10	-	飯館中学校小学生用校庭改修事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	4,780	28															28	3,201		3,065	136	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。		
																												25				0			
														26				0																	
														27				0																	
														29				0																	
														30				0																	
														R1				0																	
														R2				0																	
														R3				0																	
														R4				0																	
														R5				0																	
														累計	3,201	0	3,065	136																	

(様式2)

飯館村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和6年3月末時点 ⇒公表対象外
(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考																		
30	(1)	15	11	—	飯館中学校中 学生用校庭改 修事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	5,660	28	～	28	25				0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。																			
																26				0																				
																27				0																				
																28	3,791		3,630	161																				
																29				0																				
																30				0																				
																R1				0																				
																R2				0																				
																R3				0																				
																R4				0																				
																R5				0																				
																累計	3,791	0	3,630	161																				
																31	(1)	15	12	—			飯館中学校 フェンス改修 事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	16,466	28	～	28	25				0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	H28年度事業間流用 飯館中学校体育館改修事業(1-15-9)へ2,584千円(国費:1,732千 円)を流用
																																		26				0		
																																		27				0		
28	11,031	-1,732	692	8,607																																				
29				0																																				
30				0																																				
R1				0																																				
R2				0																																				
R3				0																																				
R4				0																																				
R5				0																																				
累計	11,031	-1,732	692	8,607																																				
32	(1)	15	13	—	屋外教育環境 施設(小学生 用)整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	2,814	28	～	28						25															0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。			
																					26															0				
																					27															0				
																28	1,885		1,450	435																				
																29				0																				
																30				0																				
																R1				0																				
																R2				0																				
																R3				0																				
																R4				0																				
																R5				0																				
																累計	1,885	0	1,450	435																				
																33	(1)	15	14	—	屋外教育環境 施設(中学生 用)整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	2,514	28	～	28	25				0			平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																																26				0				
																																27				0				
28	1,684		1,290	394																																				
29				0																																				
30				0																																				
R1				0																																				
R2				0																																				
R3				0																																				
R4				0																																				
R5				0																																				
累計	1,684	0	1,290	394																																				
34	(1)	15	15	—	飯館中学校 プール(プー ル本体)整備 事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	12,382	28	～	28																	25				0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。			
																																26				0				
																																27				0				
																28	8,295		6,335	1,960																				
																29				0																				
																30				0																				
																R1				0																				
																R2				0																				
																R3				0																				
																R4				0																				
																R5				0																				
																累計	8,295	0	6,335	1,960																				

(様式2)

飯館村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和6年3月末時点 ⇒公表対象外
(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考	
35	(1)	—	15	—	16	—	給食センター 整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	23,530	28	28	15,764		12,423	3,341	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。		
																25				0			
																26				0			
																27				0			
																28				0			
																29				0			
																30				0			
																R1				0			
																R2				0			
																R3				0			
																R4				0			
																R5				0			
																累計	15,764	0	12,423	3,341			
																36	◆	(1)	—	15			—
25				0																			
26				0																			
27				0																			
28				0																			
29				0																			
30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
R4				0																			
R5				0																			
累計	16,952	0	7,336	9,616																			
37	(1)	—	14	—	1	—	小学生用体育 館整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	2,550	28						28	1,924	
																25				0			
																26				0			
																27				0			
																28				0			
																29				0			
																30				0			
																R1				0			
																R2				0			
																R3				0			
																R4				0			
																R5				0			
																累計	1,924	0	1,517	407			
																40	(1)	—	15	—	17	—	飯館中学校 プール(上屋) 整備事業
25				0																			
26				0																			
27				0																			
28				0																			
29				0																			
30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
R4				0																			
R5				0																			
累計	17,671	0	13,497	4,174																			
41	(1)	—	15	—	18	—	飯櫃小学校屋 内運動場不適 格改築事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	35,008	28								
																25				0			
																26				0			
																27				0			
																28				0			
																29				0			
																30				0			
																R1				0			
																R2				0			
																R3				0			
																R4				0			
																R5				0			
																累計	23,454	0	18,484	4,970			

(様式2)

飯館村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和6年3月末時点 ⇒公表対象外
(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考		
42		(1)	—	15	—	19	—	飯樋小学校 プール(サブ プール)整備 事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	2,666	28	～	28	25			0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																			26			0		
																			27			0		
																			28	1,785	1,363	422		
																			29			0		
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
																			R5			0		
																			累計	1,785	0	1,363		
43		(1)	—	15	—	20	—	飯樋小学校 プール(上屋) 整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	5,681	28	～	28	25			0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																			26			0		
																			27			0		
																			28	3,805	2,906	899		
																			29			0		
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
																			R5			0		
																			累計	3,805	0	2,906		
50	◆	(1)	—	15	—	36	—	食育等施設整 備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	90,869	28	～	30	25			0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	・国庫未返還
																			26			0		
																			27			0		
																			28			0		
																			29	72,695	44,216	28,479		
																			30	0	28,169	-28,169		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
																			R5			0		
																			累計	72,695	0	72,385		
52		(1)	—	15	—	40	—	飯樋小学校 プール(上屋) 整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	59,932	29	～	30	25			0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	・国庫未返還
																			26			0		
																			27			0		
																			28			0		
																			29	40,153	28,215	11,938		
																			30	0	11,450	-11,450		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
																			R5			0		
																			累計	40,153	0	39,665		
56		(1)	—	15	—	21	—	飯館中学校校 舎小学生用教 室棟大規模改 造(老朽)事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	199,412	29	～	30	25			0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	・国庫未返還
																			26			0		
																			27			0		
																			28			0		
																			29	133,605	96,456	37,149		
																			30	0	36,811	-36,811		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
R4			0																					
R5			0																					
累計	133,605	0	133,267	338																				

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和6年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考		
57		(1)	－	15	－	22	－	飯館中学校校舎小学生用教室棟大規模改造(質的整備)事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	200,000	29	～	30	25		0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了		
																			26		0			
																			27		0			
																			28		0			
																			29	133,999	133,999			
																			30	0	0			
																			R1		0			
																			R2		0			
																			R3		0			
																			R4		0			
																			R5		0			
累計	133,999	0	133,999	0																				
58		(1)	－	15	－	23	－	飯館中学校校舎中学生用教室棟大規模改造(老朽)事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	178,129	29	～	30	25		0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	・国庫未返還	
																			26		0			
																			27		0			
																			28		0			
																			29	119,345	86,384			32,961
																			30	0	27,291			-27,291
																			R1		0			
																			R2		0			
																			R3		0			
																			R4		0			
																			R5		0			
累計	119,345	0	113,675	5,670																				
59		(1)	－	15	－	24	－	飯館中学校校舎中学生用教室棟大規模改造(質的整備)事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	200,000	29	～	30	25		0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了		
																			26		0			
																			27		0			
																			28		0			
																			29	133,999	123,796			10,203
																			30	0	10,203			-10,203
																			R1		0			
																			R2		0			
																			R3		0			
																			R4		0			
																			R5		0			
累計	133,999	0	133,999	0																				
60		(1)	－	15	－	25	－	飯館中学校校舎トイレ改修事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	83,456	29	～	30	25		0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	・国庫未返還	
																			26		0			
																			27		0			
																			28		0			
																			29	55,915	40,574			15,341
																			30	0	15,061			-15,061
																			R1		0			
																			R2		0			
																			R3		0			
																			R4		0			
																			R5		0			
累計	55,915	0	55,635	280																				
61		(1)	－	15	－	26	－	飯館中学校校舎エレベーター整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	42,454	29	～	30	25		0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	・国庫未返還	
																			26		0			
																			27		0			
																			28		0			
																			29	28,443	11,092			17,351
																			30		15,864			-15,864
																			R1		0			
																			R2		0			
																			R3		0			
																			R4		0			
																			R5		0			

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和6年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考	
																	累計	28,443	0	26,956	1,487		
62	(1)	15	27	-	飯館中学校太陽光発電設備整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	124,744	29	～	30	25				0			
																26				0			
																27				0			
																28				0			
																29	94,181		43,257	50,924	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越		
																30	0	-16,450	35,736	-52,186	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	H30年度事業間流用 小学生用体育館整備事業(1-14-2)へ21,788千円(国費:16,450千円)を流用	
																R1				0			
																R2				0			
																R3				0			
																R4				0			
																R5				0			
累計	94,181	-16,450	78,993	-1,262																			
63	(1)	15	28	-	飯館中学校空調設備整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	184,292	29	～	30	25				0			
																26				0			
																27				0			
																28				0			
																29	123,475		76,154	47,321	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越		
																30	0		44,185	-44,185	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	・国庫未返還	
																R1				0			
																R2				0			
																R3				0			
																R4				0			
																R5				0			
累計	123,475	0	120,339	3,136																			
64	(1)	15	29	-	飯館中学校体育館改修事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	198,817	29	～	30	25				0			
																26				0			
																27				0			
																28				0			
																29	133,206		84,288	48,918	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越		
																30	0		48,530	-48,530	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	・国庫未返還	
																R1				0			
																R2				0			
																R3				0			
																R4				0			
																R5				0			
累計	133,206	0	132,818	388																			
65	(1)	15	30	-	飯館中学校小学生用校庭改修事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	68,183	29	～	30	25				0			
																26				0			
																27				0			
																28				0			
																29	32,922		16,405	16,517	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越		
																30	12,759		20,923	-8,164	平成30年4月 防旧ネット工事発注 平成30年7月 完了 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	・国庫未返還	
																R1				0			
																R2				0			
																R3				0			
																R4				0			
																R5				0			
累計	45,681	0	37,328	8,353																			

(様式2)

飯館村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和6年3月末時点 ⇒公表対象外
(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考
66	(1)	15	31	-			飯館中学校中 学生用校庭改 修事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	74,586	29	25				0		
																26				0		
																27				0		
																28				0		
																29	38,573		14,670	23,903	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越	
																30	11,397		27,675	-16,278	平成30年4月 防旧ネット工事発注 平成30年7月 完了 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	・国庫未返還
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																R5				0		
																累計	49,970	0	42,345	7,625		
67	(1)	15	32	-			飯館中学校 フェンス改修 事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	165,972	29	25				0		
																26				0		
																27				0		
																28				0		
																29	111,201		10,828	100,373	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越	
																30	0		99,007	-99,007	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	・国庫未返還
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																R5				0		
																累計	111,201	0	109,835	1,366		
68	(1)	15	33	-			屋外教育環境 施設(小学生 用)整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	28,212	29	25				0		
																26				0		
																27				0		
																28				0		
																29	18,902		9,187	9,715	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越	
																30	0		9,667	-9,667	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	・国庫未返還
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																R5				0		
																累計	18,902	0	18,854	48		
69	(1)	15	34	-			屋外教育環境 施設(中学生 用)整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	25,200	29	25				0		
																26				0		
																27				0		
																28				0		
																29	16,884		8,233	8,651	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越	
																30	0		7,093	-7,093	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	・国庫未返還
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																R5				0		
																累計	16,884	0	15,326	1,558		

(様式2)

飯館村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和6年3月末時点 ⇒公表対象外
(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考
70	(1)	15	35	-			飯館中学校 プール(プ ール本体)整備 事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	122,378	29 ~ 30	25				0		
																26				0		
																27				0		
																28				0		
																29	81,992		54,081	27,911	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越	
																30	0		26,323	-26,323	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	・国庫未返還
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																R5				0		
																累計	81,992	0	80,404	1,588		
71	(1)	15	36	-			給食センター 整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	261,187	29 ~ 30	25				0		
																26				0		
																27				0		
																28				0		
																29	176,004		128,413	47,591	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越	
																30	0		33,989	-33,989	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	・国庫未返還
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																R5				0		
																累計	176,004	0	162,402	13,602		
72	◆(1)	15	21	-	1		飯館中学校通 学路・前庭等 改修事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	207,219	29 ~ 30	25				0		
																26				0		
																27				0		
																28				0		
																29	165,775		47,545	118,230	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越	
																30	0		117,813	-117,813	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	・国庫未返還
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																R5				0		
																累計	165,775	0	165,358	417		
73	(1)	14	2	-			小学生用体育 館整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	50,237	29 ~ 30	25				0		
																26				0		
																27				0		
																28				0		
																29	37,928		13,951	23,977	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越	
																30	0	16,450	23,977	-7,527	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	・H30年度事業間流用 飯館中学校太陽光発電設備整備事業(1-15-27)より21,788千円 (国費:16,450千円)を流用 ・国庫未返還
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																R5				0		
																累計	37,928	16,450	37,928	16,450		

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和6年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考			
76		(1)	—	15	—	37	—	飯館中学校 プール(上屋) 整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	258,307	29	～	30	25		0		平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	・国庫未返還	
																			26		0				
																			27		0				
																			28		0				
																			29	173,065	121,085	51,980			
																			30	0	51,340	-51,340			
																			R1		0				
																			R2		0				
																			R3		0				
																			R4		0				
																			R5		0				
																			累計	173,065	0	172,425			640
77		(1)	—	15	—	38	—	飯樋小学校屋 内運動場不適 格改築事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	340,435	29	～	30	25		0		平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	・国庫未返還	
																			26		0				
																			27		0				
																			28		0				
																			29	228,090	164,947	63,143			
																			30	0	57,806	-57,806			
																			R1		0				
																			R2		0				
																			R3		0				
																			R4		0				
																			R5		0				
																			累計	228,090	0	222,753			5,337
78		(1)	—	15	—	39	—	飯樋小学校 プール(サブ プール)整備 事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	28,858	29	～	30	25		0		平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了		
																			26		0				
																			27		0				
																			28		0				
																			29	19,334	9,621	9,713			
																			30	0	8,713	-8,713			
																			R1		0				
																			R2		0				
																			R3		0				
																			R4		0				
																			R5		0				
																			累計	19,334	0	18,334			1,000
79	◆	(1)	—	15	—	29	—	1	飯館中学校屋 内運動場改築 事業(渡り廊 下)	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	43,726	29	～	30	25		0		平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了	・国庫未返還
																				26		0			
																				27		0			
																				28		0			
																				29	34,980	21,625	13,355		
																				30	0	13,271	-13,271		
																				R1		0			
																				R2		0			
																				R3		0			
																				R4		0			
																				R5		0			
																				累計	34,980	0	34,896		
(注)																25	0	0	0	0					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																26	0	0	0	0					
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																27	0	0	0	0					
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																28	0	0	0	0					
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																29	0	0	0	0					
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																30	0	0	0	0					
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費																R1	0	0	0	0					
																R2	0	0	0	0					
																R3	0	0	0	0					
																R4	0	0	0	0					
																R5	0	0	0	0					
																県交付分 計	0	0	0	0					

(様式2)

飯館村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和6年3月末時点 ⇒公表対象外
(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考		
相当額/75%を算出。									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0				
											26	0	0	0	0				
											27	0	0	0	0				
											28	203,176	0	152,198	50,978				
											29	2,204,666	0	1,389,022	815,644				
											30	24,156	0	770,897	-746,741				
											R1	0	0	0	0				
											R2	0	0	0	0				
											R3	0	0	0	0				
											R4	0	0	0	0				
											R5	0	0	0	0				
											市町村交付分 計		2,431,998	0	2,312,117	119,881			
											県・市町村交付分 合計		2,431,998	0	2,312,117	119,881			

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和6年3月末時点 ⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考			
18		(2)	－	20	－	1	－	簡易水道セン ター地区配水 管布設事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	70,660	28	～	28	25			0	センター地区配水管布設工事		
																			26			0			
																			27			0			
																			28	47,106		46,907			199
																			29						0
																			30						0
																			R1						0
																			R2						0
																			R3						0
																			R4						0
																			R5						0
																			累計	47,106	0	46,907			199
																			80		(2)	－			20
26			0																						
27			0																						
28			0																						
29	17,103		16,560	543																					
30				0																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
R4				0																					
R5				0																					
累計	17,103	0	16,560	543																					
91		(2)	－	20	－	3	－	飯舘村簡易水 道監視設備等 整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	860,394	30	～	R2					25		
																			26			0			
																			27			0			
																			28			0			
																			29			0			
																			30	551,412	7,990	543,422			
																			R1	0	110,207	-110,207			
																			R2	0	198,149	-198,149			
																			R3			0			
																			R4			0			
																			R5			0			
																			累計	551,412	0	316,346	235,066		
26			0																						
27			0																						
28			0																						
29			0																						
30			0																						
R1			0																						
R2			0																						
R3			0																						
R4			0																						
R5			0																						
累計	0	0	0	0																					
																			26			0			
																			27			0			
																			28			0			
																			29			0			
																			30			0			
																			R1			0			
																			R2			0			
																			R3			0			
																			R4			0			
																			R5			0			
																			累計	0	0	0	0		

(様式2)

飯館村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省 令和6年3月末時点 ⇒公表対象外 (千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考																		
																		25			0																				
																		26			0																				
																		27			0																				
																		28			0																				
																		29			0																				
																		30			0																				
																		R1			0																				
																		R2			0																				
																		R3			0																				
																		R4			0																				
																		R5			0																				
																		累計	0	0	0	0																			
																		25			0																				
																		26			0																				
																		27			0																				
																		28			0																				
																		29			0																				
																		30			0																				
																		R1			0																				
																		R2			0																				
																		R3			0																				
																		R4			0																				
																		R5			0																				
																		累計	0	0	0	0																			
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																																									
																								</																	

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和6年3月末時点

⇒公表対象外

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考			
7		(5)	-	41	-	1	-	飯館村生活改善センター建替え事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	451,957	27	～	28	25			0			
																			26			0			
																			27	338,967		0	338,967	飯館村生活改善センターの建替え工事 H27年6月着工	
																			28	0		338,967	-338,967	飯館村生活改善センターの建替え工事 H28年6月竣工	
																			29				0		
																			30				0		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			R4				0		
																			R5				0		
																			累計	338,967	0	338,967	0		
19		(5)	-	42	-	1	-	飯館村農業基盤整備促進事業(飯館1期地区)	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	63,132	28	～	29	25			0			
																			26			0			
																			27				0		
																			28	37,742		8,179	29,563	測量設計業務、地区工事	
																			29	11,184		38,761	-27,577	地区工事、用排水路工事、農作業道工事	・国庫未返還
																			30				0		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			R4				0		
																			R5				0		
																			累計	48,926	0	46,940	1,986		
46		(5)	-	40	-	1	-	営農再開支援水利施設等保全事業(飯館西部その1)	飯館村	村	飯館村	直接	継続	基金	1,217,174	28	～	R7	25			0			
																			26			0			
																			27				0		
																			28	180,000		0	180,000	翌年度へ繰越	
																			29	0		86,247	-86,247	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事	
																			30	498,240		307,123	191,117	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事	
																			R1	428,052		327,399	100,653	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事	
																			R2	38,483		119,563	-81,080	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事	
																			R3	0		104,829	-104,829	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事	
																			R4	0		115,310	-115,310	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事	
																			R5	72,399		76,114	-3,715	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事	
																			累計	1,217,174	0	1,136,585	80,589		
47		(5)	-	42	-	2	-	農業基盤整備促進事業(飯館西部その2)	飯館村	村	飯館村	直接	継続	基金	5,649,125	28	～	R7	25			0			
																			26			0			
																			27				0		
																			28	182,332		0	182,332	翌年度へ繰越	
																			29	0		47,645	-47,645	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務	
																			30	717,047		158,360	558,687	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務	
																			R1	355,577		220,348	135,229	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務	
																			R2	1,223,413		542,807	680,606	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務	
																			R3	0	664,175	1,002,550	-338,375	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務	R3年度事業間流用 農業基盤整備促進事業(深谷地区)(5-42-3)及び農業基盤整備 促進事業(飯館東部その2)(5-42-7)より 857,000千円(国費: 664,175千円)を流用
																			R4	214,114		637,942	-423,828	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務(R4年4月)	
																			R5	1,021,409		982,960	38,449	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務(R5年4月)	
																			累計	3,713,892	664,175	3,592,612	785,455		

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和6年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考			
48		(5)	-	40	-	2	-	農業集落排水 事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	562,868	28	~	R4	25		0				
																			26		0				
																			27		0				
																			28	422,151	4,860	417,291	処理施設更新工事実施設計業務(草野地区)		
																			29	0	46,826	-46,826	処理施設機器更新工事、工事監理業務(草野地区) 管路補修工事・管路舗装修繕工事(草野地区) 宅内公共マス修繕工事実施設計業務(草野地区) 施設更新工事実施設計業務(飯樋地区) 宅内公共マス修繕工事実施設計業務(飯樋地区)		
																			30	0	85,482	-85,482	管路補修工事・配水管布設替実施設計業務(草野地区) 公共マス改修工事(草野地区) 水処理機器更新工事・工事監理(草野地区) 脱水施設更新工事・工事監理(草野地区) 公共マス改修工事(飯樋地区) 処理施設更新工事・工事監理(飯樋地区)		
																			R1	0	98,098	-98,098	管路補修工事・配水管布設替実施設計業務(草野地区) 管路補修工事(草野地区)		
																			R2	0	1,121	-1,121	管路補修工事・配水管布設替実施設計業務(草野地区) 管路更新工事・配水管布設替実施設計業務(草野地区) 管路工事(草野地区)		
																			R3	0	-13,110	13,110	管路更新工事・配水管布設替実施設計業務(飯樋地区) 管路工事(飯樋地区) 管路工事単価・管路工事布設替工事単価更新業務(草野地区) 管路工事(草野地区)		
																			R4	0	853	-853	管路工事(草野地区)	・国庫未返還	
																			R5		0				
																			累計	422,151	0	224,130	198,021		
51		(5)	-	42	-	3	-	農業基盤整備 促進事業(深 谷地区)	飯館村	村	飯館村	直接	継続	基金	266,419	29	~	R5	25		0				
																			26		0				
																			27		0				
																			28		0				
																			29	493,224	23,789	469,435	測量設計業務		
																			30	0	30,063	-30,063	測量設計業務		
																			R1	0	10,976	-10,976	測量設計業務		
																			R2	0	31,305	-31,305	基盤整備工事		
																			R3	0	-286,750	37,330	-324,080	基盤整備工事	R3年度事業間流用 農業基盤整備促進事業(飯館西部その2)(5-42-2)へ370,000千 円(国費:286,750千円)を流用
																			R4	0	70,049	-70,049	基盤整備工事	・国庫未返還	
																			R5		0				
																			累計	493,224	-286,750	203,512	2,962		
54		(5)	-	40	-	3	-	営農再開支援 水利施設等保 全事業(飯館 地区)	飯館村	村	飯館村	直接	継続	単年度	131,776	29	~	R5	25		0				
																			26		0				
																			27		0				
																			28		0				
																			29	16,364	14,488	1,876			
																			30	12,553	10,943	1,610	農道点検		
																			R1	18,000	16,027	1,973	農道点検		
																			R2	18,000	17,710	290	農道点検		
																			R3	18,000	17,600	400	農道点検		
																			R4	18,000	17,967	33	農道点検(R4年4月~R5年3月)		
																			R5	30,859	24,696	6,163	農道点検(R5年4月~R6年3月)		
																			累計	131,776	0	119,431	12,345		

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和6年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考				
55		(5)	—	42	—	4	—	農業基盤整備 促進事業(大 森地区)	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	43,140	29	～	29	25			0				
																			26			0				
																			27			0				
																			28			0				
																			29	33,433		33,433				
																			30			0				
																			R1			0				
																			R2			0				
																			R3			0				
																			R4			0				
																			R5			0				
																			累計	33,433	0	33,433	0			
																			25			0				
																			26			0				
27			0																							
82		(5)	—	42	—	5	—	飯館村農業基 盤整備促進事 業(飯館2期 地区)整備	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	126,278	29	～	30	25			0				
																			26			0				
																			27			0				
																			28			0				
																			29	38,967		7,323	31,644	測量設計業務、農作業道工事		
																			30	58,897		75,915	-17,018	測量設計業務、農作業道工事		・国庫未返還
																			R1			0				
																			R2			0				
																			R3			0				
																			R4			0				
																			R5			0				
																			累計	97,864	0	83,238	14,626			
																			25			0				
																			26			0				
27			0																							
87		(5)	—	40	—	4	—	農山村地域復 興基盤総合整 備事業 (森林道整備 事業)「岩部線 他」	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	376,988	30	～	R4	25			0				
																			26			0				
																			27			0				
																			28			0				
																			29			0				
																			30	221,992		42,320	179,672	測量設計業務 林道舗装工事		
																			R1	0		37,160	-37,160	林道舗装工事		
																			R2	0		53,226	-53,226	林道舗装工事		
																			R3	29,333		82,661	-53,328	林道舗装工事		
																			R4	6,426		21,288	-14,862	林道舗装工事(R4年7月)		
																			R5			18,731	-18,731	林道舗装工事(R5年4月)		・国庫未返還
																			累計	257,751	0	255,386	2,365			
																			25			0				
																			26			0				
27			0																							
90	◆	(5)	—	43	—	1	—	いいたてまで いな農業敷地 造成整備事業 (飯館ライスセ ンター)	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	117,579	30	～	R2	25			0				
																			26			0				
																			27			0				
																			28			0				
																			29			0				
																			30	94,063		0	94,063			
																			R1	0		38,016	-38,016	ライスセンター等用地造成工事 繰越		
																			R2	0		39,325	-39,325	ライスセンター等用地造成工事 完了		・国庫未返還
																			R3			0				
																			R4			0				
																			R5			0				
																			累計	94,063	0	77,341	16,722			
																			25			0				
																			26			0				
27			0																							
94		(5)	—	40	—	5	—	農山村地域復 興基盤総合整 備事業(農地 防災事業)股 田川・滝下地 区	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	6,264	30	～	30	25			0				
																			26			0				
																			27			0				
																			28			0				
																			29			0				
																			30	4,698		4,677	21	ため池耐震性調査解析業務		
																			R1			0				
																			R2			0				
																			R3			0				
																			R4			0				
																			R5			0				

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和6年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考				
95							農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)飯館地区	飯館村	村	飯館村	直接	継続	基金	2,552,786	30	～	R7	累計	4,698	0	4,677	21				
	25				0																					
	26				0																					
	27				0																					
	28				0																					
	29				0																					
	30	618,916		84,072	534,844	ため池放射線物質対策調査																				
	R1	339,497		366,996	-27,499	ため池放射線物質対策調査																				
	R2	0		193,569	-193,569	ため池放射性物質拡散防止対策工事・工事監理業務																				
	R3	501,857		272,806	229,051	ため池放射性物質対策工事・工事監理業務																				
	R4	0		347,247	-347,247	ため池放射性物質対策調査																				
	R5	560,468		539,357	21,111	ため池放射性物質対策工事・工事監理業務																				
96	◆	(5)	-	41	-	2	-	1	いいたて までの農業復興計画効果促進事業 山林資源を活用した生業(なりわい)事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	87,503	R1	～	R3	累計	2,020,738	0	1,804,047	216,691		
	25				0																					
	26				0																					
	27				0																					
	28				0																					
	29				0																					
	30				0																					
	R1	24,612		23,320	1,292	山林資源活用実証業務																				
	R2	25,787		23,320	2,467	山林資源活用実証業務																				
	R3	19,602		19,536	66	山林資源活用実証業務																				
	R4				0																					
	R5				0																					
97							農業基盤整備促進事業(長泥地区)	飯館村	村	飯館村	直接	継続	基金	167,882	R1	～	R7	累計	70,001	0	66,176	3,825				
	25				0																					
	26				0																					
	27				0																					
	28				0																					
	29				0																					
	30				0																					
	R1	52,608		0	52,608	事業計画策定業務 繰越																				
	R2	0		7,757	-7,757	事業計画策定業務 完了 事業計画策定業務 発注・繰越																				
	R3	0		0	0																					
	R4	0		11,464	-11,464	事業計画策定業務																				
	R5	77,500		0	77,500	測量設計、土層改良、農業用排水路施設																				
102							営農再開支援水利施設等保全事業(飯館東部その1)	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	142,858	R2	～	R5	累計	130,108	0	19,221	110,887				
	25				0																					
	26				0																					
	27				0																					
	28				0																					
	29				0																					
	30				0																					
	R1				0																					
	R2	142,858		27,239	115,619	用排水路施設等保全工事																				
	R3	0		39,656	-39,656	標準システム保守管理業務																				
	R4				0																					
	R5				0																					
累計	142,858	0	66,895	75,963	用排水路施設等保全工事	・国庫未返還																				

(様式2)

飯館村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和6年3月末時点 ⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考			
103		(5)	—	42	—	7	—	農業基盤整備 促進事業(飯 館東部その2)	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	185,197	R2	～	R5	25			0			
																			26			0			
																			27			0			
																			28			0			
																			29			0			
																			30			0			
																			R1			0			
																			R2	16,133		0	16,133		
																			R3	504,819	－377,425	25,986	101,408	測量設計業務	R3年度事業間流用 農業基盤整備促進事業(飯館西部その2)(5-42-2)へ487,000千 円(国費:377,425千円)を流用
																			R4	0		69,973	－69,973	測量設計業務(R4年10月)	
R5			36,796	－36,796	基盤整備工事	・国庫未返還																			
累計	520,952	－377,425	132,755	10,772																					
109		(5)	—	41	—	3	—	有害鳥獣減容 化施設整備事 業(基幹事業)	飯館村	村	飯館村	直接	継続	単年度	286,910	R3	～	R5	25			0			
																			26			0			
																			27			0			
																			28			0			
																			29			0			
																			30			0			
																			R1			0			
																			R2			0			
																			R3	4,383		2,997	1,386	施設建設設計業務	
																			R4	130,609		38,234	92,375	施設建設工事、施設建設工事監理業務(R4年7月)	R5年度へ130,609千円繰り越し、工事受注業者でのコロナウイルス 感染症蔓延による工期延長に伴う繰り越し
R5			87,355	－87,355	施設建設工事、施設建設工事監理業務(～R5年7月)																				
累計	134,992	0	128,586	6,406																					
110	◆	(5)	—	41	—	3	—	有害鳥獣減容 化施設敷地造 成整備事業 (効果促進事 業)	飯館村	村	飯館村	直接	継続	単年度	264,049	R3	～	R5	25			0			
																			26			0			
																			27			0			
																			28			0			
																			29			0			
																			30			0			
																			R1			0			
																			R2			0			
																			R3	17,560		11,085	6,475	地質調査業務 測量業務 敷地造成設計業務 擁壁設計業務	
																			R4	84,455		23,632	60,823	施設造成工事(R4年7月)	R5年度へ130,609千円繰り越し、工事受注業者でのコロナウイルス 感染症蔓延による工期延長に伴う繰り越し
R5			56,064	－56,064	施設造成工事(～R5年7月)																				
累計	102,015	0	90,781	11,234																					
111		(5)	—	45	—	1	—	木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(基 金)	飯館村	村	飯館村	間接	継続	基金	7,579,800	R3	～	R6	25			0			
																			26			0			
																			27			0			
																			28			0			
																			29			0			
																			30			0			
																			R1			0			
																			R2			0			
																			R3	3,484,500		99,859	3,384,641	プラント建設設計	
																			R4	1,252,875		555,312	697,563	プラント建設(～R6年6月)、建屋建築設計・工事(R4年4月～R6年4 月)	
R5			4,022,784	－4,022,784	プラント工事(～R6年6月)、建屋建築設計・工事(R4年4月～R6年4 月)																				
累計	4,737,375	0	4,677,955	59,420																					

(様式2)

飯館村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和6年3月末時点 ⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考			
116	(5)	—	41	—	4	—	新規就農者技術 習得管理施設 整備事業	飯館村	村	村	直接	完了	単年度	347,987	R4	～	R5	25			0				
																		26			0				
																		27			0				
																		28			0				
																		29			0				
																		30			0				
																		R1			0				
																		R2			0				
																		R3			0				
																		R4	17,607		12,952	4,655	施設実施設計業務、地質調査業務(R4年10月～R5年3月)		
																		R5	243,383		240,900	2,483	本工事、工事管理業務(R5年4月～R6年3月)		
																		累計	260,990	0	253,852	7,138			
117	(5)	—	40	—	8	—	営農再開支援 水利施設等保 全事業(飯館 西部その1)	飯館村	村	村	直接	完了	単年度	20,000	R5	～	R5	25							
																		26							
																		27							
																		28							
																		29							
																		30							
																		R1							
																		R2							
																		R3							
																		R4							
																		R5	20,000		20,000		調査測量設計(R5年4月～R6年3月)		
																		累計	20,000	0	20,000	0			
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	0		
																		26	0	0	0	0	0		
																		27	0	0	0	0	0		
																		28	0	0	0	0	0		
																		29	0	0	0	0	0		
																		30	0	0	0	0	0		
																		R1	0	0	0	0	0		
																		R2	0	0	0	0	0		
																		R3	0	0	0	0	0		
																		R4	0	0	0	0	0		
																		R5	0	0	0	0	0		
																		県交付分 計		0	0	0	0	0	
																		うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	0
																				26	0	0	0	0	0
																				27	338,967	0	0	338,967	
																				28	822,225	0	352,006	470,219	
																				29	593,172	0	298,512	294,660	
																				30	2,226,406	0	798,955	1,427,451	
																				R1	1,218,346	0	1,138,340	80,006	
																				R2	1,464,674	0	1,056,942	407,732	
																				R3	4,580,054	0	1,703,785	2,876,269	
																				R4	1,724,086	0	1,922,223	-198,137	
																				R5	2,026,018	0	6,105,757	-4,079,739	
																		市町村交付分 計		14,993,948	0	13,376,520	1,617,428		
																		県・市町村交付分 合計		14,993,948	0	13,376,520	1,617,428		

(様式2)

飯館村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和6年3月末時点 ⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考							
115		(6)	—	46	—	1	—	飯館村での産業団地候補地の選定及び企業の立地可能性等調査事業	飯館村	村	村	直接	完了	単年度	19,705	R4	～	R4	25			0							
																			26			0							
																			27			0							
																			28			0							
																			29			0							
																			30			0							
																			R1			0							
																			R2			0							
																			R3			0							
																			R4	14,778		14,692	86	産業団地候補地の選定、企業の立地可能性等調査事業(R4年7					
																			R5			0							
																			累計	14,778	0	14,692	86						
																			118		(6)	—	46	—	2	—	飯館村産業団地整備事業(小宮地区)	飯館村	村
26			0																										
27			0																										
28			0																										
29			0																										
30			0																										
R1			0																										
R2			0																										
R3			0																										
R4			0																										
R5	24,723		24,723		測量設計業務(R5年10月～)	R6年度へ全額繰越 用地(国有林)の所管換え遅延による繰越																							
累計	24,723	0	0	24,723																									
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																うち県交付分	各年度別合計	25											
																		26	0	0	0	0	0	0	0				
																		27	0	0	0	0	0	0	0				
																		28	0	0	0	0	0	0	0				
																		29	0	0	0	0	0	0	0				
																		30	0	0	0	0	0	0	0				
																		R1	0	0	0	0	0	0	0				
																		R2	0	0	0	0	0	0	0				
																		R3	0	0	0	0	0	0	0				
																		R4	0	0	0	0	0	0	0				
																		R5	0	0	0	0	0	0	0				
																		県交付分 計				0	0	0	0	0			
																		うち市町村交付分	各年度別合計	25	0	0	0	0	0	0			
																				26	0	0	0	0	0	0	0		
																				27	0	0	0	0	0	0	0		
																				28	0	0	0	0	0	0	0		
																				29	0	0	0	0	0	0	0		
																				30	0	0	0	0	0	0	0		
																				R1	0	0	0	0	0	0	0		
																				R2	0	0	0	0	0	0	0		
																				R3	0	0	0	0	0	0	0		
																				R4	14,778	0	14,692	86					
R5	24,723	0	0	24,723																									
市町村交付分 計				39,501	0	14,692	24,809																						
県・市町村交付分 合計				39,501	0	14,692	24,809																						

(様式2)

飯館村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点 ⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考
4	(1)	5	1	1	飯館村村営住宅整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	41,340	26	27	25				0	26年4月土木測量設計発注。26年9月～28年3月住宅全体基本設計実施。26年12月～27年3月住宅8戸分実施設計実施。		
															26	36,172		26,030	10,142			
															27				0			
															28				0			
															29				0			
															30				0			
															R1				0			
															R2				0			
															R3				0			
															R4				0			
															R5				0			
															累計	36,172	0	26,030	10,142			
9	(1)	1	1	1	災害公営住宅大谷地団地建替え事業	飯館村草野地区	村	飯館村	直接	完了	基金	477,205	27	29	25				0	既存住宅1期解体設計業務 1期住宅建設工事・工事監理業務発注、繰越 既存住宅2期解体設計業務 2期住宅建設工事実施設計業務 1期住宅建設工事、工事監理業務 完了 1期・2期既存住宅解体工事 団地造成工事設計業務 2期住宅地質調査 2期住宅建設工事、工事監理業務 発注、繰越 2期住宅建設工事、工事監理業務 完了	国庫未返還	
															26				0			
															27	195,935		103,169	92,766			
															28	221,617		218,066	3,551			
															29	0		94,206	-94,206			
															30				0			
															R1				0			
															R2				0			
															R3				0			
															R4				0			
															R5				0			
															累計	417,552	0	415,441	2,111			
10	◆(1)	1	1	1	災害公営住宅大谷地団地駐車場整備事業	飯館村草野地区	村	飯館村	直接	完了	基金	3,875	27	29	25				0	1期駐車場整備工事(1期住宅建設工事と一括発注)発注、繰越 1期駐車場整備工事(1期住宅建設工事と一括発注)完了 2期州庫上整備工事(2期住宅建設工事と一括発注)発注、繰越 2期駐車場整備工事(2期住宅建設工事と一括発注)完了		
															26				0			
															27	1,120		0	1,120			
															28	1,980		1,120	860			
															29	0		1,980	-1,980			
															30				0			
															R1				0			
															R2				0			
															R3				0			
															R4				0			
															R5				0			
															累計	3,100	0	3,100	0			
11	(1)	7	1	1	福島再生賃貸住宅用地取得造成事業(深谷団地)	飯館村深谷地区	村	飯館村	直接	完了	単年度	71,344	27	29	25				0	用地取得 残土受入工事 造成工事(効果促進事業と一括契約) 造成工事監理業務(効果促進事業と一括契約)	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越 平成30年7月 整備工事・工事監理業務 完了	
															26				0			
															27	6,895		6,895	0			
															28	8,470		8,470	0			
															29	47,061		38,546	8,515			
															30				0			
															R1				0			
															R2				0			
															R3				0			
															R4				0			
															R5				0			
															累計	62,426	0	53,911	8,515			

(様式2)

飯館村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点 ⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考
12	(1)	5	2	-	-	-	福島再生賃貸 住宅整備事業 (深谷団地)	飯館村深 谷地区	村	飯館村	直接	完了	基金	386,426	27 ~ 30	25				0		
																26				0		
																27	5,242		0	5,242	住宅団地基本設計業務 発注、繰越	
																28	14,896		18,392	-3,496	住宅基本設計業務 完了 住宅・集会所実施設計業務 団地地盤調査業務	
																29	317,983		224,437	93,546	住宅・集会所建設工事(効果促進事業と一括発注)発注、繰越 住宅・集会所建設工事監理業務(効果促進事業と一括発注)発	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																30	0		93,162	-93,162	住宅・集会所建設工事 完了 住宅・集会所建設工事監理業務 完了	平成30年7月 整備工事・工事監理業務 完了 返還未
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																R5				0		
																累計	338,121	0	335,991	2,130		
13	◆	(1)	5	-	2	-	福島再生賃貸 住宅整備事業 (深谷団地集 会所・駐車場 整備)	飯館村深 谷地区	村	飯館村	直接	完了	単年度	58,527	27 ~ 29	25				0		
																26				0		
																27	3,136		3,136		深谷団地集会所及び駐車場用地取得	
																28	10,003		9,543	460	残土受入工事	
																29	33,681		27,591	6,090	造成工事(効果促進事業と一括契約) 造成工事監理業務(効果促進事業と一括契約)	
																30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																R5				0		
																累計	46,820	0	40,270	6,550		
14	◆	(1)	1	-	1	-	災害公営住宅 大谷地団地建 替え仮設物置 賃料	飯館村草 野地区	村	飯館村	直接	完了	単年度	2,590	28 ~ 29	25				0		
																26				0		
																27				0		
																28	1,401		825	576	賃借物置棟数: 10棟	
																29	670		504	166	賃借物置棟数: 10棟	
																30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																R5				0		
																累計	2,071	0	1,329	742		
16	◆	(1)	1	-	1	-	草野地区集 会所等整備事業	飯館村草 野地区	村	飯館村	直接	完了	基金	242,789	28 ~ 30	25				0		
																26				0		
																27				0		
																28	95,986		44,663	51,323	1期・2期既存住宅解体工事(基幹事業と一括発注) 集会所建設工事基本・実施設計業務 集会所地質調査 集会所等整地工事設計業務(団地造成工事設計業務と一括発 注) 既存住宅3期解体設計業務	
																29	98,243		63,229	35,014	2期通路等整備工事 3期通路整備工事積算業務	
																30	0		77,906	-77,906	3期通路等整備工事 集会所建設工事 集会所建設工事監理業務	・国庫未返還
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																R5				0		
																累計	194,229	0	185,798	8,431		

(様式2)

飯館村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点 ⇒公表対象外
(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考			
17	(1)	-	1	-	2	-	災害公営住宅 桶地内団地建 替え事業	飯館村飯 樋地区	村	飯館村	直接	完了	単年度	43,814	28	～	30	25			0				
																		26			0				
																		27			0				
																		28	23,269		13,473	9,796	住宅10戸、集会所1棟		
																		29	15,067		10,969	4,098	団地建替え実施設計業務(効果促進事業と一括発注)		
																							団地建替え地盤調査業務(効果促進事業と一括発注)		
																		30			0				
																		R1			0				
																		R2			0				
																		R3			0				
																		R4			0				
																		R5			0				
累計	38,336	0	24,442	13,894																					
53	◆	(1)	-	1	-	2	-	飯樋町桶地内 集会所整備事 業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	7,719	29	～	30	25			0			
																			26			0			
																			27			0			
																			28			0			
																			29	6,175		3,419	2,756	団地建替え実施設計業務(基幹事業と一括発注)	
																								団地建替え地盤調査業務(基幹事業と一括発注)	
																			30			0			
																			R1			0			
																			R2			0			
																			R3			0			
																			R4			0			
																			R5			0			
累計	6,175	0	3,419	2,756																					
81	◆	(1)	-	5	-	2	-	福島再生賃貸 住宅整備事業 (深谷団地集 会所・駐車場 整備)	飯館村	村	飯館村	直接	継続	基金	100,569	29	～	30	25			0			
																			26			0			
																			27			0			
																			28			0			
																			29	80,455		0	80,455	住宅・集会所建設工事(基幹事業と一括発注)発注、繰越	
																								住宅・集会所建設工事監理業務(基幹事業と一括発注)発注、繰	
																			30	0		79,032	-79,032	住宅・集会所建設工事 完了	・国庫未返還
																								住宅・集会所建設工事監理業務 完了	
																			R1			0			
																			R2			0			
																			R3			0			
																			R4			0			
R5			0																						
累計	80,455	0	79,032	1,423																					
83	(1)	-	1	-	3	-	災害公営住宅 桶地内団地建 替え事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	293,808	29	～	30	25			0				
																		26			0				
																		27			0				
																		28			0				
																		29	27,844		0	27,844	団地建替造成工事 発注 繰越		
																							団地建替造成工事監理業務 発注 繰越		
																		30	229,737	-5,318	245,234	-20,815	団地建替造成工事 完了	H30年度事業間流用	
																							団地建替造成工事監理業務 完了	飯樋町桶地内集会所等整備事業(1-1-3-1)へ6,649千円(国費：	
																							団地建替工事	5,318千円)を流用	
																							団地建替工事監理業務		
																		R1			0				
																		R2			0				
R3			0																						
R4			0																						
R5			0																						
累計	257,581	-5,318	245,234	7,029																					

(様式2)

飯館村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点 ⇒公表対象外
(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考					
84	◆	(1)	－	1	－	3	－	1	飯樋町桶地内 集会所等整備 事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	133,936	29	～	30	25			0				
																				26			0				
																				27			0				
																				28			0				
																				29	21,358		0	21,358	団地建替造成工事 発注 繰越 団地建替造成工事監理業務 発注繰越		
																				30	85,789	5,318	107,147	-16,040	団地建替造成工事 完了 団地建替造成工事監理業務 完了 団地建替工事 団地建替工事監理業務	H30年度事業間流用 災害公営住宅桶地内団地建替え事業(1-1-3)より6,649千円(国 費:5,318千円)を流用 ・国庫未返還	
																				R1				0			
																				R2				0			
																				R3				0			
																				R4				0			
																				R5				0			
																				累計	107,147	5,318	107,147	5,318			
85		(1)	－	2	－	1	－		大谷地団地災 害公営住宅家 賃低廉化事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	単年度	177,182	29	～	R5	25			0				
																					26			0			
																					27			0			
																					28			0			
																					29	19,936		17,262	2,674	対象戸数:14戸	
																					30	20,693		20,693	0	対象戸数:14戸	
																					R1	23,716		22,609	1,107	対象戸数:15戸	
																					R2	23,982		22,865	1,117	対象戸数:15戸	
																					R3	21,478		21,478	0	対象戸数:14戸	
																					R4	19,550		19,550	0	対象戸数:13戸	
																					R5	23,636		23,636	0	対象戸数:14戸	
																					累計	152,991	0	148,093	4,898		
86		(1)	－	3	－	1	－		大谷地団地東 日本大震災特 別家賃低減事 業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	単年度	17,671	29	～	R5	25			0				
																					26			0			
																					27			0			
																					28			0			
																					29	1,495		1,495	0	対象戸数:12戸	
																					30	2,146		2,146	0	対象戸数:13戸	
																					R1	2,302		2,302	0	対象戸数:14戸	
																					R2	2,220		2,220	0	対象戸数:14戸	
																					R3	2,027		2,027	0	対象戸数:12戸	
																					R4	1,471		1,471	0	対象戸数:11戸	
																					R5	1,589		1,589	0	対象戸数:13戸	
																					累計	13,250	0	13,250	0		
88		(1)	－	1	－	4	－		村営臼石第2 住宅改修事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	98,430	30	～	30	25			0				
																					26			0			
																					27			0			
																					28			0			
																					29			0			
																					30	86,126		85,033	1,093	住宅改修工事	
																					R1				0		
																					R2				0		
																					R3				0		
																					R4				0		
																					R5				0		
																					累計	86,126	0	85,033	1,093		

(様式2)

飯館村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点 ⇒公表対象外
(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考			
89	(1)	-	10	-	1	-	特定復興再生 拠点エリア整 備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	69,097	30	～	R2	25			0				
																		26			0				
																		27			0				
																		28			0				
																		29			0				
																		30	6,876		0	6,876	基本計画策定業務 繰越		
																		R1	39,952		9,193	30,759	基本計画策定業務 完了		
																		R2	0		33,966	-33,966	地質調査業務		
																		R3				0	土木工事実施設計業務 繰越		
																		R4				0	集会所等建設工事実施設計業務 繰越		
																		R5				0			
																		累計	46,828	0	43,159	3,669			
92	(1)	-	1	-	5	-	建設型応急仮 設大師堂団地 整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	484,244	30	～	R1	25			0				
																		26			0				
																		27			0				
																		28			0				
																		29			0				
																		30	202,643		17,688	184,955	団地測量造成設計積算業務		
																		R1	221,070		299,980	-78,910	地質調査業務		
																		R2				0	団地敷地造成工事・工事監理業務		
																		R3				0	住宅建設工事・工事監理業務		
																		R4				0			
																		R5				0			
																		累計	423,713	0	317,668	106,045			
93	◆	(1)	-	1	-	5	-	建設型応急仮 設大師堂団地 駐車場等整備 事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	27,256	30	～	R1	25			0			
																			26			0			
																			27			0			
																			28			0			
																			29			0			
																			30	21,804		942	20,862	団地測量造成設計積算業務	
																			R1	0		4,986	-4,986	団地敷地造成工事・工事監理業務	
																			R2				0		
																			R3				0		
																			R4				0		
																			R5				0		
																			累計	21,804	0	5,928	15,876		
98	(1)	-	2	-	2	-	桶地内団地災 害公営住宅家 賃低廉化事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	単年度	83,433	R1	～	R5	25			0				
																		26			0				
																		27			0				
																		28			0				
																		29			0				
																		30			0				
																		R1	16,109		16,109	0	対象戸数:10戸		
																		R2	14,973		14,574	399	対象戸数:9戸		
																		R3	11,231		11,231	0	対象戸数:7戸		
																		R4	13,850		13,850	0	対象戸数:8戸		
																		R5	16,838		16,838	0	対象戸数:9戸		
																		累計	73,001	0	72,602	399			

(様式2)

飯館村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点 ⇒公表対象外
(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考																					
99		(1)	-	3	-	2	-	桶地内団地東 日本大震災特 別家賃低減事 業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	単年度	5,998	R1	～	R5	25			0																					
																			26			0																					
																			27			0																					
																			28			0																					
																			29			0																					
																			30			0																					
																			R1	1,060		1,060	0	対象戸数:7戸																			
																			R2	933		933	0	対象戸数:7戸																			
																			R3	685		685	0	対象戸数:5戸																			
																			R4	869		869	0	対象戸数:6戸																			
																			R5	950		950	0	対象戸数:6戸																			
																			累計	4,497	0	4,497	0																				
																			100		(1)	-	6	-	1	-	深谷団地福島 再生賃貸住宅 家賃低廉化事 業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	単年度	25,845	R1	～	R5	25			0		
																																						26			0		
27			0																																								
28			0																																								
29			0																																								
30			0																																								
R1	3,958		3,958	0	対象戸数:11戸																																						
R2	4,319		4,319	0	対象戸数:13戸																																						
R3	4,590		4,590	0	対象戸数:11戸																																						
R4	5,397		5,397	0	対象戸数:13戸																																						
R5	4,278		4,278	0	対象戸数:11戸																																						
累計	22,542	0	22,542	0																																							
101		(1)	-	10	-	2	-	飯館村復興震 災記録交流施 設整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	730,858	R1	～	R3																				25			0		
																																						26			0		
																			27			0																					
																			28			0																					
																			29			0																					
																			30			0																					
																			R1	17,330		16,338	992	施設改修実施設計業務 繰越 測量業務																			
																			R2	469,908		400,108	69,800	施設改修実施設計業務 土木工事実施設計業務 土木工事 繰越 土木工事監理業務 繰越 渡り廊下等解体撤去工事 建築工事 建築工事監理																			
																			R3	0		47,570	-47,570	土木工事 繰越 土木工事監理業務 繰越																			
																			R4				0																				
																			R5				0																				
																			累計	487,238	0	464,016	23,222																				
																			104		(1)	-	10	-	3	-	特定復興再生 拠点エリア整 備事業(基金 型)	飯館村	村	飯館村	直接	継続	基金	1,393,149	R2	～	R4	25			0		
																																						26			0		
27			0																																								
28			0																																								
29			0																																								
30			0																																								
R1				0																																							
R2	35,632		35,283	349	基盤整備工事 用地取得																																						
R3	893,133		0	893,133	集会所等建設工事・工事監理業務 敷地造成工事・工事監理業務																																						
R4	0		641,133	-641,133																																							
R5				0																																							
累計	928,765	0	676,416	252,349																																							

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考							
105		(1)	—	2	—	3	—	大師堂団地災害公営住宅家賃低廉化事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	15,141	R2	～	R5	25			0	対象戸数:1戸						
																			26			0			対象戸数:2戸				
																			27			0				対象戸数:3戸			
																			28			0					対象戸数:3戸		
																			29			0							
																			30			0							
																			R1			0							
																			R2	1,435	1,435	0							
																			R3	2,836	2,836	0							
																			R4	4,179	4,179	0							
																			R5	4,795	4,795	0							
																			累計	13,245	0	13,245						0	
106		(1)	—	3	—	3	—	大師堂団地東日本大震災特別家賃低減事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	660	R2	～	R5	25			0	対象戸数:1戸						
																			26			0			対象戸数:2戸				
																			27			0				対象戸数:2戸			
																			28			0					対象戸数:2戸		
																			29			0						対象戸数:1戸	
																			30			0							
																			R1			0							
																			R2	83	83	0							
																			R3	165	165	0							
																			R4	165	165	0							
																			R5	81	81	0							
																			累計	494	0	494							0
(注)																													
1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																													
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																													
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																													
5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																													
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																													
5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																													
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																													
うち県交付分																								各年度別合計					
																								25	0	0	0	0	0
うち市町村交付分																								各年度別合計					
																								25	0	0	0	0	0
市町村交付分																								計					
																								25	0	0	0	0	0
県・市町村交付分																								合計					
																								25	0	0	0	0	0
市町村交付分																								計					
																								25	0	0	0	0	0
県・市町村交付分																								合計					
																								25	0	0	0	0	0
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								
市町村交付分																計													
																25	0	0	0	0	0								
県・市町村交付分																合計													
																25	0	0	0	0	0								

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和6年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考				
8		(3)	－	22	－	1	－	放射線モニタ リングポスト設 置事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	374,852	27	～	27	25			0	モニタリングポストの設置			
																			26			0				
																			27	374,852		122,169			252,683	
																			28			0				
																			29			0				
																			30			0				
																			R1			0				
																			R2			0				
																			R3			0				
																			R4			0				
																			R5			0				
																			累計	374,852	0	122,169			252,683	
																			45		(3)	－			22	－
26			0																							
27			0																							
28	10,066		10,065	1																						
29			0																							
30			0																							
R1			0																							
R2			0																							
R3			0																							
R4			0																							
R5			0																							
累計	10,066	0	10,065	1																						
49	◆	(3)	－	22	－	2	－	1	モニタリングポ スト用表示板 設置委託業務	飯館村	村	飯館村	直接	完了	単年度	6,351	28	～					28	25		
																			26			0				
																			27			0				
																			28	5,080		5,080		0		
																			29			0				
																			30			0				
																			R1			0				
																			R2			0				
																			R3			0				
																			R4			0				
																			R5			0				
																			累計	5,080	0	5,080		0		
																			(注)							
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																26	0	0	0	0						
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																27	0	0	0	0						
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																28	0	0	0	0						
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																29	0	0	0	0						
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																30	0	0	0	0						
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																R1	0	0	0	0						
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																R2	0	0	0	0						
																R3	0	0	0	0						
																R4	0	0	0	0						
																R5	0	0	0	0						
																県交付分 計	0	0	0	0						
うち市町村交付分																25	0	0	0	0						
																26	0	0	0	0						
																27	374,852	0	122,169	252,683						
																28	15,146	0	15,145	1						
																29	0	0	0	0						
																30	0	0	0	0						
																R1	0	0	0	0						
																R2	0	0	0	0						
																R3	0	0	0	0						
																R4	0	0	0	0						
うち市町村交付分 各年度別合計																R5	0	0	0	0						
																市町村交付分 計	389,998	0	137,314	252,684						
県・市町村交付分 合計																389,998	0	137,314	252,684							