

(様式1)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和7年3月末時点

(千円)

飯舘村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	144,168	53,527
	27	1,316,649	503,733
	28	2,194,509	1,556,265
	29	4,311,325	2,805,683
	30	3,732,054	2,576,266
	R1	1,604,810	1,672,425
	R2	2,179,673	1,919,709
	R3	5,609,927	1,871,691
	R4	1,965,372	2,747,178
	R5	2,380,250	6,378,763
	R6	2,333,612	2,313,067
合 計		27,772,349	24,398,307

<参考>	飯舘村帰還環境整備交付金基金残高	1,969,949	飯舘村帰還環境整備交付金基金の利息額	1,046
------	------------------	-----------	--------------------	-------

(注)
1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
5		(2)	—	19	—	1	—	飯舘村帰還再生生活道路整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	1,241,780	26	～	R6	26	71,908		8,415	63,493	生活道路整備工事の実施
																			27	339,900		236,052	103,848	生活道路整備工事の実施
																			28	350,424		363,784	−13,360	生活道路整備工事の実施
																								生活道路整備工事の実施
																			29	285,439	13,361	229,841	68,959	生活道路整備工事の実施
																			30	163,177		129,451	33,726	生活道路整備工事の実施
																			R6	17,571		1,996	15,575	生活道路整備工事の実施
																			累計	1,228,419	13,361	969,539	272,241	
6		(2)	—	19	—	2	—	飲料水安全確保支援事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	522,649	26	～	R6	26	3,795		1,602	2,193	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。
																			27	15,466		12,832	2,634	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。
																			28	200,214		161,181	39,033	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。
																			29	148,070	−13,361	86,623	48,086	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。
																			30	52,188		29,847	22,341	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4	36,165		18,692	17,473	井戸掘削実施設計の実施。(R4年7月〜R5年3月)
																			R5	63,762		18,666	45,096	井戸掘削実施設計の実施。(R5年4月〜R6年3月)
																			R6	16,350		3,375	12,975	井戸掘削実施設計の実施。(R6年4月〜R7年3月)
																			累計	536,010	−13,361	332,818	189,831	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
107	(7)	—	49	—	1	—	飯舘村移住推進体制整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	28,358	R3 ～ R3	R3	21,268		8,910	12,358	
																累計	21,268	0	8,910	12,358	
112	(7)	—	49	—	2	—	飯舘村交流・移住・定住等促進支援事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	234,009	R4 ～ R6	R4	58,095		57,761	334	飯舘村交流・移住・定住等促進支援事業業務(R4年4月～R5年3月)
																R5	61,120		56,100	5,020	飯舘村交流・移住・定住等促進支援事業業務(R5年4月～R6年3月)
																R6	56,290		47,087	9,203	飯舘村交流・移住・定住等促進支援事業業務(R6年4月～R7年3月)
																累計	175,505	0	160,948	14,557	
113	(7)	—	49	—	3	—	飯舘村移住・定住促進ツアー企画・運営事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	42,915	R4 ～ R6	R4	6,600		6,548	52	飯舘村移住・定住促進ツアー企画・運営業務(R4年4月～R5年3月)
																R5	10,320		10,298	22	飯舘村移住・定住促進ツアー企画・運営業務(R5年4月～R6年3月)
																R6	15,265		15,265	0	飯舘村移住・定住促進ツアー企画・運営業務(R6年4月～R7年3月)
																累計	32,185	0	16,847	15,338	
114	(7)	—	49	—	4	—	飯舘村空き家・空き地バンク登録推進事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	29,562	R4 ～ R6	R4	6,600		6,585	15	飯舘村空き家・空き地バンク登録推進事業業務(R4年4月～R5年3月)
																R5	10,116		7,137	2,979	飯舘村空き家・空き地バンク登録推進事業業務(R5年4月～R6年3月)
																R6	5,454		4,405	1,049	飯舘村空き家・空き地バンク登録推進事業業務(R6年4月～R7年3月)
																累計	22,170	0	18,127	4,043	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
<div>(注)</div> <div>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</div> <div>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</div> <div>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</div> <div>4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</div> <div>5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</div> <div>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。</div> <div>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</div>											うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
26	0	0	0	0														
27	0	0	0	0														
28	0	0	0	0														
29	0	0	0	0														
30	0	0	0	0														
R1	0	0	0	0														
R2	0	0	0	0														
R3	0	0	0	0														
R4	0	0	0	0														
R5	0	0	0	0														
R6	0	0	0	0														
県交付分 計		0	0		0													

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
										うち市町 村 交付分 各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	75,703	0	10,017	65,686	
											27	355,366	0	248,884	106,482	
											28	550,638	0	524,965	25,673	
											29	433,509	0	316,464	117,045	
											30	215,365	0	159,298	56,067	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	21,268	0	8,910	12,358	
											R4	107,460	0	89,586	17,874	
											R5	145,318	0	92,201	53,117	
											R6	110,930	0	72,128	38,802	
										市町村交付分 計		2,015,557	0	1,522,453	493,104	
										県・市町村交付分 合計		2,015,557	0	1,522,453	493,104	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
1		(3)	—	23	—	1	—	内部被ばく検査・甲状腺検査事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	47,717	26	～	R3	26	11,467		2,836	8,631	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																			27	13,355		3,673	9,682	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																			28	6,723		787	5,936	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																			29	8,025		3,744	4,281	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																			30	1,922		362	1,560	内部被ばく・甲状腺検査の実施 内部被ばく検査機器の周辺機器の更新
																			R1	2,434		282	2,152	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																			R2	915		46	869	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																			R3	2,876		1,806	1,070	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																			累計	47,717	0	13,536	34,181	
2		(3)	—	23	—	2	—	健康とリスクコミュニケーション推進事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	14,361	26	～	28	26	7,650		5,096	2,554	リスコミの開催、リスコミ新聞、講演会等の実施
																			27	5,851		4,030	1,821	リスコミの開催、リスコミ新聞、講演会等の実施
																			28	860		0	860	事業未実施
																			累計	14,361	0	9,126	5,235	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
3	(3)－23－3－	村内放射線量モニタリング業務	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	744,662	26～R6	26	13,176		9,548	3,628	携帯型放射線測定器の点検校正点検の委託
											27	15,930		11,777	4,153	放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、帰村個人線量計整備、携帯型放射線測定器校正点検委託
											28	64,034		46,795	17,239	放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、帰村個人線量計整備、携帯型放射線測定器校正点検委託
											29	178,663		160,771	17,892	放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、帰村個人線量計整備、携帯型放射線測定器校正点検委託
											30	35,248		31,058	4,190	飯舘村放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、放射線量マップ作成業務委託
											R1	42,767		34,124	8,643	飯舘村放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、放射線量マップ作成業務委託
											R2	144,099		134,779	9,320	飯舘村放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、放射線量マップ作成業務委託
											R3	46,130		45,445	685	飯舘村放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、放射線量マップ作成業務委託
											R4	48,179	－22	47,348	809	食品放射性物質測定委託、食品放射性物質測定機器点検校正委託、モニタリングポスト保守点検業務(R4年4月～R5年3月)
											R5	105,264		104,300	964	食品放射性物質測定委託、食品放射性物質測定機器点検校正委託、モニタリングポスト保守点検業務(R5年4月～R6年3月)、放射線量モニタリング業務委託(R5年7月～R6年3月)
											R6	51,194		49,955	1,239	食品放射性物質測定委託、食品放射性物質測定機器点検校正委託、モニタリングポスト保守点検業務(R6年4月～R7年3月)
											累計	744,684	－22	675,900	68,762	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
15	(3)	—	23	—	4	—	モニタリングマップ作成業務	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	97,434	28 ～ 28	28	97,434		93,960	3,474	放射線量マップ作成委託
																累計	97,434	0	93,960	3,474	
44	(3)	—	24	—	1	—	放射線相談支援事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	145,624	28 ～ R6	28	2,255		1,660	595	
																29	23,933		18,538	5,395	
																30	21,731		19,142	2,589	相談員等支援業務、座談会の企画立案・実施、連絡会議の開催
																R1	15,766		12,937	2,829	相談員等支援業務、座談会の企画立案・実施、連絡会議の開催
																R2	16,500		14,007	2,493	相談員等支援業務、座談会の企画立案・実施、連絡会議の開催
																R3	16,115		13,918	2,197	相談員等支援業務、座談会の企画立案・実施、連絡会議の開催
																R4	16,060		14,160	1,900	相談員等支援業務、座談会の企画立案・実施、連絡会議の開催 (R4年4月～R5年3月)
																R5	16,632		14,823	1,809	相談員等支援業務、座談会の企画立案・実施、連絡会議の開催 (R5年4月～R6年3月)
																R6	16,632		12,697	3,935	相談員等支援業務、座談会の企画立案・実施、連絡会議の開催 (R6年4月～R7年3月)
																累計	145,624	0	121,882	23,742	
108	(3)	—	23	—	5	—	水道水に対する住民不安解消事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	37,360	R3 ～ R6	R3	7,339		7,245	94	簡易水道放射性物質自動測定システム維持管理・保守点検業務 放射能測定用水道水検体運搬業務
																R4	9,328	22	9,350	0	簡易水道放射性物質自動測定システム維持管理・保守点検業務 放射能測定用水道水検体運搬業務 (R4年4月～R5年3月)
																R5	10,128		9,515	613	簡易水道放射性物質自動測定システム維持管理・保守点検業務 放射能測定用水道水検体運搬業務 (R5年4月～R6年3月)
																R6	10,543		9,790	753	簡易水道放射性物質自動測定システム維持管理・保守点検業務 放射能測定用水道水検体運搬業務 (R6年4月～R7年3月)
																累計	37,338	22	35,900	1,460	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
<div>(注)</div> <div>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</div> <div>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</div> <div>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</div> <div>4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</div> <div>5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</div> <div>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。</div> <div>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</div>									うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
											県交付分 計		0	0	0	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和7年3月末時点 (千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
										うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0		
												26	32,293	0	17,480		14,813
												27	35,136	0	19,480		15,656
												28	171,306	0	143,202		28,104
												29	210,621	0	183,053		27,568
												30	58,901	0	50,562		8,339
												R1	60,967	0	47,343		13,624
												R2	161,514	0	148,832		12,682
												R3	72,460	0	68,414		4,046
												R4	73,567	0	70,858		2,709
												R5	132,024	0	128,638		3,386
												R6	78,369	0	72,442		5,927
										市町村交付分 計		1,087,158	0	950,304	136,854		
										県・市町村交付分 合計		1,087,158	0	950,304	136,854		

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 こども家庭庁

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
38		(4)	—	39	—	1	—	認定こども園(保育園機能部分)整備事業(保育所の複合化・多機能化)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	8,440	28	28	28	6,330	6,330	0	認定子ども園(保育園機能部分)の設計	
																累計		6,330	0	6,330	0		
39	◆	(4)	—	39	—	1	—	1	認定こども園園庭(保育園機能部分)整備事業(保育所の複合化・多機能化)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	1,200	28	28	28	960	960	0	認定子ども園園庭(保育園機能部分)の設計
																累計		960	0	960	0		
74		(4)	—	39	—	2	—	認定こども園(保育園機能部分)整備事業(保育所の複合化・多機能化)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	189,873	29	30	29	142,404	90,954	51,450	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越	
																30		0	51,450	-51,450	平成30年7月 整備工事・工事監理業務 完了		
																累計		142,404	0	142,404	0		
75	◆	(4)	—	39	—	2	—	1	認定こども園園庭(保育園機能部分)整備事業(保育所の複合化・多機能化)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	49,853	29	30	29	39,882	27,480	12,402	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																30		0	8,131	-8,131	平成30年7月 整備工事・工事監理業務 完了		
																R1				0			
																R2				0			
																R3				0			
																R4				0			
																R5				0			
																R6				0			
																累計		39,882	0	35,611	4,271		

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 こども家庭庁

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
<div>(注)</div> <div>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</div> <div>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</div> <div>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</div> <div>4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</div> <div>5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</div> <div>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。</div> <div>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</div>									うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
											県交付分 計		0	0	0	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 こども家庭庁

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	7,290	0	7,290	0	
											29	182,286	0	118,434	63,852	
											30	0	0	59,581	-59,581	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
									市町村交付分 計		189,576	0	185,305	4,271		
									県・市町村交付分 合計		189,576	0	185,305	4,271		

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
20	(1)	—	15	—	1	—	飯舘中学校校舎小学生用教室等大規模 改造(老朽)事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	18,230	28 ~ 28	28	12,213		10,788	1,425	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																累計	12,213	0	10,788	1,425	
21	(1)	—	15	—	2	—	飯舘中学校校舎小学生用教室等大規模 改造(質的整備)事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	19,140	28 ~ 28	28	12,823		10,943	1,880	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																累計	12,823	0	10,943	1,880	
22	(1)	—	15	—	3	—	飯舘中学校校舎中学生用教室等大規模 改造(老朽)事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	16,290	28 ~ 28	28	10,914		9,651	1,263	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																累計	10,914	0	9,651	1,263	
23	(1)	—	15	—	4	—	飯舘中学校校舎中学生用教室等大規模 改造(質的整備)事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	17,100	28 ~ 28	28	11,457		9,776	1,681	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																累計	11,457	0	9,776	1,681	
24	(1)	—	15	—	5	—	飯舘中学校校舎トイレ改修事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	5,070	28 ~ 28	28	3,396		2,847	549	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																累計	3,396	0	2,847	549	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
25	(1)	ー	15	ー	6	ー		飯舘中学校校舎エレベーター整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	4,560	28 ～ 28	28	3,055		2,601	454	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	累計	3,055	0	2,601	454	
26	(1)	ー	15	ー	7	ー		飯舘中学校太陽光発電設備整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	14,890	28 ～ 28	28	11,241		8,133	3,108	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	累計	11,241	0	8,133	3,108	
27	(1)	ー	15	ー	8	ー		飯舘中学校空調設備整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	18,140	28 ～ 28	28	12,153		8,789	3,364	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	累計	12,153	0	8,789	3,364	
28	(1)	ー	15	ー	9	ー		飯舘中学校体育館改修事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	21,914	28 ～ 28	28	12,950	1,732	14,682	0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	累計	12,950	1,732	14,682	0	
29	(1)	ー	15	ー	10	ー		飯舘中学校小学生用校庭改修事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	4,780	28 ～ 28	28	3,201		3,065	136	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	累計	3,201	0	3,065	136	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
30	(1)	－	15	－	11	－		飯舘中学校中学生用校庭改修事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	5,660	28 ～ 28	28	3,791		3,630	161	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	累計	3,791	0	3,630	161	
31	(1)	－	15	－	12	－		飯舘中学校フェンス改修事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	16,466	28 ～ 28	28	12,763	-1,732	692	10,339	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	累計	12,763	-1,732	692	10,339	
32	(1)	－	15	－	13	－		屋外教育環境施設(小学生用)整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	2,814	28 ～ 28	28	1,885		1,450	435	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	累計	1,885	0	1,450	435	
33	(1)	－	15	－	14	－		屋外教育環境施設(中学生用)整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	2,514	28 ～ 28	28	1,684		1,290	394	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	累計	1,684	0	1,290	394	
34	(1)	－	15	－	15	－		飯舘中学校プール(プール本体)整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	12,382	28 ～ 28	28	8,295		6,335	1,960	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	累計	8,295	0	6,335	1,960	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
35	(1)	—	15	—	16	—		給食センター整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	23,530	28 ~ 28	28	15,764		12,423	3,341	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	累計	15,764	0	12,423	3,341	
36	◆	(1)	—	15	—	1	—	飯舘中学校通学路・前庭等改修事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	21,190	28 ~ 28	28	16,952		7,336	9,616	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	累計	16,952	0	7,336	9,616	
37		(1)	—	14	—	1	—	小学生用体育館整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	2,550	28 ~ 28	28	1,924		1,517	407	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	累計	1,924	0	1,517	407	
40		(1)	—	15	—	17	—	飯舘中学校プール(上屋)整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	26,377	28 ~ 28	28	17,671		13,497	4,174	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	累計	17,671	0	13,497	4,174	
41		(1)	—	15	—	18	—	飯樋小学校屋内運動場不適格改築事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	35,008	28 ~ 28	28	23,454		18,484	4,970	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	累計	23,454	0	18,484	4,970	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
42	(1)	—	15	—	19	—	飯舘小学校プール(サブプール)整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	2,666	28 ~ 28	28	1,785		1,363	422	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																累計	1,785	0	1,363	422	
43	(1)	—	15	—	20	—	飯舘小学校プール(上屋)整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	5,681	28 ~ 28	28	3,805		2,906	899	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																累計	3,805	0	2,906	899	
50	◆	(1)	—	15	—	36	—	1							28 ~ 30	29	72,695		44,216	28,479	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																30	0		28,169	-28,169	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																R5				0	
																R6				0	
																累計	72,695	0	72,385	310	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
52	(1)	－	15	－	40	－		飯舘小学校プール(上屋)整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	59,932	29 ～ 30	29	40,153		28,215	11,938	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	30	0		11,450	-11,450	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	R5				0	
																	R6				0	
																	累計	40,153	0	39,665	488	
56	(1)	－	15	－	21	－		飯舘中学校校舎小学生用教室棟大規模改造(老朽)事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	199,412	29 ～ 30	29	133,605		96,456	37,149	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	30	0		36,811	-36,811	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	R5				0	
																	R6				0	
																	累計	133,605	0	133,267	338	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
57		(1)	—	15	—	22	—	飯舘中学校校舎小学生用教室棟大規模 改造(質の整備)事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	200,000	29	～	30	29	133,999		133,999	0	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																			30	0		0	0	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																			累計	133,999	0	133,999	0	
58		(1)	—	15	—	23	—	飯舘中学校校舎中学生用教室棟大規模 改造(老朽)事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	178,129	29	～	30	25				0	
																			26				0	
																			27				0	
																			28				0	
																			29	119,345		86,384	32,961	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																			30	0		27,291	-27,291	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			R5				0	
R6				0																				
累計	119,345	0	113,675	5,670																				
59		(1)	—	15	—	24	—	飯舘中学校校舎中学生用教室棟大規模 改造(質の整備)事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	200,000	29	～	30	29	133,999		123,796	10,203	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																			30	0		10,203	-10,203	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																			累計	133,999	0	133,999	0	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
60	(1) - 15 - 25 -							飯舘中学校校舎トイレ改修事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	83,456	29 ~ 30	29	55,915		40,574	15,341	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	30	0		15,061	-15,061	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	R5				0	
																	R6				0	
																	累計	55,915	0	55,635	280	
61	(1) - 15 - 26 -							飯舘中学校校舎エレベーター整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	42,454	29 ~ 30	29	28,443		11,092	17,351	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	30			15,864	-15,864	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	R5				0	
																	R6				0	
																	累計	28,443	0	26,956	1,487	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
62		(1)	－	15	－	27	－	飯舘中学校太陽光発電設備整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	124,744	29	～	30	29	110,631		43,257	67,374	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																			30	0	－16,450	35,736	－52,186	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																			R6				0	
																			累計	110,631	－16,450	78,993	15,188	
63		(1)	－	15	－	28	－	飯舘中学校空調設備整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	184,292	29	～	30	29	123,475		76,154	47,321	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																			30	0		44,185	－44,185	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			R5				0	
																			R6				0	
																			累計	123,475	0	120,339	3,136	

(様式2)

飯舘村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
64		(1)	—	15	—	29	—	飯館中学校体育館改修事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	198,817	29	～	30	29	133,206		84,288	48,918	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																			30	0		48,530	-48,530	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			R5				0	
																			R6				0	
																			累計	133,206	0	132,818	388	
65		(1)	—	15	—	30	—	飯館中学校小学生用校庭改修事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	基金	68,183	29	～	30	29	32,922		16,405	16,517	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																			30	12,759		20,923	-8,164	平成30年4月 防旧ネット工事発注 平成30年7月 完了 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			R5				0	
																			R6				0	
																			累計	45,681	0	37,328	8,353	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
66		(1)	—	15	—	31	—	飯舘中学校中学生用校庭改修事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	74,586	29	～	30	29	38,573		14,670	23,903	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																			30	11,397		27,675	-16,278	平成30年4月 防旧ネット工事発注 平成30年7月 完了 平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			R5				0	
																			R6				0	
																			累計	49,970	0	42,345	7,625	
67		(1)	—	15	—	32	—	飯舘中学校フェンス改修事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	165,972	29	～	30	29	111,201		10,828	100,373	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																			30	0		99,007	-99,007	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			R5					
																			R6				0	
																			累計	111,201	0	109,835	1,366	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
68	(1)	－	15	－	33	－		屋外教育環境施設(小学生用)整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	28,212	29 ～ 30	29	18,902		9,187	9,715	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	30	0		9,667	－9,667	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	R5				0	
																	R6				0	
																	累計	18,902	0	18,854	48	
69	(1)	－	15	－	34	－		屋外教育環境施設(中学生用)整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	25,200	29 ～ 30	29	16,884		8,233	8,651	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																	30	0		7,093	－7,093	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	R5				0	
																	R6				0	
																	累計	16,884	0	15,326	1,558	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
70	(1)	—	15	—	35	—	飯舘中学校プール(プール本体)整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	122,378	29	～	30	29	81,992		54,081	27,911	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																		30	0		26,323	-26,323	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		R5				0	
																		R6				0	
																		累計	81,992	0	80,404	1,588	
71	(1)	—	15	—	36	—	給食センター整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	261,187	29	～	30	29	176,004		128,413	47,591	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																		30	0		33,989	-33,989	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		R5				0	
																		R6				0	
																		累計	176,004	0	162,402	13,602	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
72	◆	(1)	ー	15	ー	21	ー	1	飯舘中学校通学路・前庭等改修事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	207,219	29	～	30	29	165,775		47,545	118,230	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																				30	0		117,813	-117,813	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4				0	
																				R5				0	
																				R6				0	
																				累計	165,775	0	165,358	417	
73	(1)	ー	14	ー	2	ー			小学生用体育館整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	50,237	29	～	30	29	21,478		13,951	7,527	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																				30	0	16,450	23,977	-7,527	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4				0	
																				R5				0	
																				R6				0	
																				累計	21,478	16,450	37,928	0	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
76	(1)	－	15	－	37	－	飯舘中学校プール(上屋)整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	258,307	29	～	30	29	173,065		121,085	51,980	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																		30	0		51,340	-51,340	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		R5				0	
																		R6				0	
																		累計	173,065	0	172,425	640	
77	(1)	－	15	－	38	－	飯樋小学校屋内運動場不適格改築事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	340,435	29	～	30	29	228,090		164,947	63,143	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																		30	0		57,806	-57,806	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		R5				0	
																		R6				0	
																		累計	228,090	0	222,753	5,337	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
78		(1)	—	15	—	39	—	飯樋小学校プール(サブプール)整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	28,858	29	～	30	29	19,334		9,621	9,713	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																			30	0		8,713	-8,713	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			R5				0	
																			R6				0	
																			累計	19,334	0	18,334	1,000	
79	◆	(1)	—	15	—	29	—	飯舘中学校屋内運動場改築事業(渡り廊下)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	43,726	29	～	30	29	34,980		21,625	13,355	平成29年4月 整備工事・工事監理発注。繰越
																			30	0		13,271	-13,271	平成30年7月 整備工事・工事監理 完了
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			R5				0	
																			R6				0	
																			累計	34,980	0	34,896	84	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
<div>(注)</div> <div>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</div> <div>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</div> <div>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</div> <div>4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</div> <div>5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</div> <div>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。</div> <div>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</div>									うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
											県交付分 計		0	0	0	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
									うち市町村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	203,176	0	152,198	50,978	
											29	2,204,666	0	1,389,022	815,644	
											30	24,156	0	770,897	-746,741	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
									市町村交付分 計		2,431,998	0	2,312,117	119,881		
									県・市町村交付分 合計		2,431,998	0	2,312,117	119,881		

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
7	(5)	－	41	－	1	－		飯舘村生活改善センター建替え事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	451,957	27 ～ 28	27	338,967		0	338,967	飯舘村生活改善センターの建替え工事 H27年6月着工 翌年度へ繰越
																	28	0		338,967	-338,967	飯舘村生活改善センターの建替え工事 H28年6月竣工
																	累計	338,967	0	338,967	0	
19	(5)	－	42	－	1	－		飯舘村農業基盤整備促進事業(飯舘1期 地区)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	63,132	28 ～ 29	28	37,742		8,179	29,563	測量設計業務、地区工事
																	29	11,184		38,761	-27,577	地区工事、用排水路工事、農作業道工事
																	30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	R5				0	
																	R6				0	
																	累計	48,926	0	46,940	1,986	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点
(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
46		(5)	—	40	—	1	—	営農再開支援水利施設等保全事業(飯舘西部その1)	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	基金	1,457,131	28	～	R7	28	180,000		0	180,000	翌年度へ繰越
																			29	0		86,247	-86,247	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事
																			30	498,240		307,123	191,117	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事
																			R1	428,052		327,399	100,653	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事
																			R2	38,483		119,563	-81,080	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事
																			R3	0		104,829	-104,829	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事
																			R4	0		115,310	-115,310	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事
																			R5	72,399		76,114	-3,715	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事
																			R6	239,957		271,331	-31,374	農業用施設点検業務、用排水施設等保全工事
																			累計	1,457,131	0	1,407,916	49,215	
47		(5)	—	42	—	2	—	農業基盤整備促進事業(飯舘西部その2)	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	基金	7,065,318	28	～	R7	28	182,332		0	182,332	翌年度へ繰越
																			29	0		47,645	-47,645	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務
																			30	717,047		158,360	558,687	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務
																			R1	355,577		220,348	135,229	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務
																			R2	1,223,413		542,807	680,606	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務
																			R3	0	664,175	1,002,550	-338,375	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務
																			R4	214,114		601,147	-387,033	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務(R4年4月)
																			R5	1,021,409		982,960	38,449	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務(R5年4月)
																			R6	1,097,549		1,021,903	75,646	暗渠排水等整備工事、 用排水路測量設計業務、暗渠排水測量設計業務(R6年4月)
																			累計	4,811,441	664,175	4,577,720	897,896	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
48	(5)	—	40	—	2	—	農業集落排水事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	基金	308,780	28 ~ R7	28	422,151		4,860	417,291	処理施設更新工事実施設計業務(草野地区)
																29	0		46,826	-46,826	処理施設機器更新工事・工事監理業務(草野地区) 管路補修工事・管路舗装修繕工事(草野地区) 宅内公共マス修繕工事実施設計業務(草野地区) 施設更新工事実施設計業務(飯樋地区) 宅内公共マス修繕工事実施設計業務(飯樋地区)
																30	0		85,482	-85,482	管路補修工事・配水管布設替実施設計業務(草野地区) 公共マス改修工事(草野地区) 水処理機器更新工事・工事監理(草野地区) 脱水施設更新工事・工事監理(草野地区) 公共マス改修工事(飯樋地区) 処理施設更新工事・工事監理(飯樋地区)
																R1	0		98,098	-98,098	管路補修工事・配水管布設替実施設計業務(草野地区) 管路補修工事(草野地区) 管路補修工事・配水管布設替実施設計業務(飯樋地区)
																R2	0		1,121	-1,121	管路更新工事・配水管布設替実施設計業務(草野地区) 管路工事(草野地区) 管路更新工事・配水管布設替実施設計業務(飯樋地区) 管路工事(飯樋地区)
																R3	0		-13,110	13,110	管路工事単価・管路工事布設替工事単価更新業務(草野地区) 管路工事(草野地区) 屎入れ
																R4	0		853	-853	管路工事(草野地区)
																R5				0	
																R6	0	-190,097	4,646	-194,743	水管橋機能診断業務(草野地区) 水管橋実施設計業務(草野地区)
																累計	422,151	-190,097	228,776	3,278	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
51		(5)	—	42	—	3	—	農業基盤整備促進事業(深谷地区)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	266,419	29	～	R5	29	493,224		23,789	469,435	測量設計業務
																			30	0		30,063	-30,063	測量設計業務
																			R1	0		10,976	-10,976	測量設計業務
																			R2	0		31,305	-31,305	基盤整備工事
																			R3	0	-286,750	37,330	-324,080	基盤整備工事
																			R4	0		70,049	-70,049	基盤整備工事
																			R5	0		0	0	
																			R6	0		0	0	
																			累計	493,224	-286,750	203,512	2,962	
54		(5)	—	40	—	3	—	営農再開支援水利施設等保全事業(飯舘地区)	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	168,106	29	～	R6	29	16,364		14,488	1,876	
																			30	12,553		10,943	1,610	農道点検
																			R1	18,000		16,027	1,973	農道点検
																			R2	18,000		17,710	290	農道点検
																			R3	18,000		17,600	400	農道点検
																			R4	18,000		17,967	33	農道点検(R4年4月～R5年3月)
																			R5	30,859		24,696	6,163	農道点検(R5年4月～R6年3月)
																			R6	36,330		35,780	550	農道点検(R6年4月～R7年3月)
																			累計	168,106	0	155,211	12,895	
55		(5)	—	42	—	4	—	農業基盤整備促進事業(大森地区)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	43,140	29	～	29	29	33,433		33,433	0	
																			累計	33,433	0	33,433	0	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
82		(5)	—	42	—	5	—	飯舘村農業基盤整備促進事業(飯舘2期 地区)整備	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	126,278	29	～	30	29	38,967		7,323	31,644	測量設計業務、農作業道工事
																			30	58,897		75,915	−17,018	測量設計業務、農作業道工事
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			R5				0	
																			R6				0	
累計	97,864	0	83,238	14,626																				
87		(5)	—	40	—	4	—	農山村地域復興基盤総合整備事業 (森林道整備事業)「岩部線他」	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	386,628	30	～	R4	30	221,992		42,320	179,672	測量設計業務 林道舗装工事
																			R1	0		37,160	−37,160	林道舗装工事
																			R2	0		53,226	−53,226	林道舗装工事
																			R3	29,333		82,661	−53,328	林道舗装工事
																			R4	6,426		21,288	−14,862	林道舗装工事(R4年7月)
																			R5			18,731	−18,731	林道舗装工事(R5年4月)
																			R6	0			0	
																			累計	257,751	0	255,386	2,365	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
90	◆	(5)	—	43	—	1	—	1	いいたてまでいな農業敷地造成整備事業(飯舘ライスセンター)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	107,690	30	～	R2	30	94,063		0	94,063	
																				R1	0		38,016	−38,016	ライスセンター等用地造成工事 繰越
																				R2	0		39,325	−39,325	ライスセンター等用地造成工事 完了
																				R3				0	
																				R4				0	
																				R5				0	
																				R6		−7,911		−7,911	
																				累計	94,063	−7,911	77,341	8,811	
94		(5)	—	40	—	5	—	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業)股田川・滝下地区	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	6,264	30	～	30	30	4,698		4,677	21	ため池耐震性調査解析業務	
																			累計	4,698	0	4,677	21		
95		(5)	—	40	—	6	—	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)飯舘地区	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	基金	3,448,571	30	～	R7	30	618,916		84,072	534,844	ため池放射線物質対策調査	
																			R1	339,497		366,996	−27,499	ため池放射線物質対策調査 ため池放射性物質拡散防止対策工事・工事監理業務	
																			R2	0		193,569	−193,569	ため池放射線物質対策調査 ため池放射性物質対策工事・工事監理業務	
																			R3	501,857		272,806	229,051	ため池放射線物質対策調査 ため池放射性物質対策工事・工事監理業務	
																			R4	0		347,247	−347,247	ため池放射線物質対策調査 ため池放射性物質対策工事・工事監理業務	
																			R5	560,468		539,357	21,111	ため池放射線物質対策調査 ため池放射性物質対策工事・工事監理業務	
																			R6	476,320	198,008	679,237	−4,909	ため池放射線物質対策調査 ため池放射性物質対策工事・工事監理業務	
																			累計	2,497,058	198,008	2,483,284	211,782		

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
96	◆	(5)	—	41	—	2	—	いいたて までいな農業復興計画効果促進事業 山林資源を活用した生業(なりわい)事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	87,503	R1 ～ R3	R1	24,612		23,320	1,292	山林資源活用実証業務
																	R2	25,787		23,320	2,467	山林資源活用実証業務
																	R3	19,602		19,536	66	山林資源活用実証業務
																	累計	70,001	0	66,176	3,825	
97		(5)	—	42	—	6	—	農業基盤整備促進事業(長泥地区)	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	基金	167,882	R1 ～ R7	R1	52,608		0	52,608	事業計画策定業務 繰越
																	R2	0		7,757	-7,757	事業計画策定業務 完了 事業計画策定業務 発注・繰越
																	R3	0		0	0	
																	R4	0		11,464	-11,464	事業計画策定業務
																	R5	77,500		0	77,500	測量設計、土層改良、農業用排水路施設
																	R6	0		9,933	-9,933	換地計画策定・土層改良(R6)
																	累計	130,108	0	29,154	100,954	
102		(5)	—	40	—	7	—	営農再開支援水利施設等保全事業(飯舘東部その1)	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	基金	142,858	R2 ～ R7	R2	142,858		27,239	115,619	用排水路施設等保全工事 標準システム保守管理業務
																	R3	0		39,656	-39,656	用排水路施設等保全工事
																	R4	0		0	0	
																	R5	0		0	0	
																	R6	0		0	0	
																	累計	142,858	0	66,895	75,963	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
103	(5)	—	42	—	7	—	農業基盤整備促進事業(飯舘東部その2)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	185,197	R2 ～ R5	R2	16,133		0	16,133	
																R3	504,819	−377,425	25,986	101,408	測量設計業務
																R4	0		69,973	−69,973	測量設計業務(R4年10月)
																R5			36,796	−36,796	基盤整備工事
																R6	0		0	0	
																累計	520,952	−377,425	132,755	10,772	
109	(5)	—	41	—	3	—	有害鳥獣減容化施設整備事業(基幹事業)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	179,990	R3 ～ R5	R3	4,383		2,997	1,386	施設建設設計業務
																R4	130,609		38,234	92,375	施設建設工事、施設建設工事監理業務(R4年7月)
																R5			87,355	−87,355	施設建設工事、施設建設工事監理業務(～R5年7月)
																R6				0	
																累計	134,992	0	128,586	6,406	
110	◆(5)	—	41	—	3	—	有害鳥獣減容化施設敷地造成整備事業(効果促進事業)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	127,519	R3 ～ R5	R3	17,560		11,085	6,475	地質調査業務 測量業務
																R4	84,455		23,632	60,823	施設造成工事(R4年7月)
																R5			56,064	−56,064	施設造成工事(～R5年7月)
																R6				0	
																累計	102,015	0	90,781	11,234	
111	(5)	—	45	—	1	—	木質バイオマス施設等緊急整備事業(基金)	飯舘村	村	飯舘村	間接	完了	基金	7,579,800	R3 ～ R6	R3	3,484,500		99,859	3,384,641	プラント建設設計
																R4	1,252,875		555,312	697,563	プラント建設(～R6年6月)、建屋建築設計・工事(R4年4月～R6年4月)
																R5	0		4,022,784	−4,022,784	プラント工事(～R6年6月)、建屋建築設計・工事(R4年4月～R6年4月)
																R6	0		59,416	−59,416	プラント工事(～R6年6月)、建屋建築設計・工事(R4年4月～R6年4月)
																累計	4,737,375	0	4,737,371	4	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
116	(5)	—	41	—	4	—		新規就農者技術習得管理施設整備事業	飯舘村	村	村	直接	完了	単年度	347,987	R4	～	R5	R4	17,607		12,952	4,655	施設実施設計業務、地質調査業務(R4年10月～R5年3月)
																			R5	243,383		240,900	2,483	本工事、工事管理業務(R5年4月～R6年3月)
																			累計	260,990	0	253,852	7,138	
117	(5)	—	40	—	8	—		営農再開支援水利施設等保全事業(飯舘西部その1)	飯舘村	村	村	直接	完了	単年度	20,000	R5	～	R5	R5	20,000		20,000	0	調査測量設計(R5年4月～R6年3月)
																			累計	20,000	0	20,000	0	
(注)																うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0		
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																		26	0	0	0	0		
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																		27	0	0	0	0		
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																		28	0	0	0	0		
4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																		29	0	0	0	0		
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																		30	0	0	0	0		
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																		R1	0	0	0	0		
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																		R2	0	0	0	0		
																		R3	0	0	0	0		
																		R4	0	0	0	0		
																		R5	0	0	0	0		
																		県交付分 計		0	0	0		0

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	338,967	0	0	338,967	
											28	822,225	0	352,006	470,219	
											29	593,172	0	298,512	294,660	
											30	2,226,406	0	798,955	1,427,451	
											R1	1,218,346	0	1,138,340	80,006	
											R2	1,464,674	0	1,056,942	407,732	
											R3	4,580,054	0	1,703,785	2,876,269	
											R4	1,724,086	0	1,885,428	-161,342	
											R5	2,026,018	0	6,105,757	-4,079,739	
											R6	1,850,156	0	2,082,246	-232,090	
									市町村交付分 計		16,844,104	0	15,421,971	1,422,133		
									県・市町村交付分 合計		16,844,104	0	15,421,971	1,422,133		

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
115		(6)	—	46	—	1	—	飯舘村での産業団地候補地の選定及び 企業の立地可能性等調査事業	飯舘村	村	村	直接	完了	単年度	19,705	R4	～	R4	R4	14,778		14,692	86	産業団地候補地の選定、企業の立地可能性等調査事業(R4年7月)	
																	累計	14,778	0	14,692	86				
118		(6)	—	46	—	2	—	飯舘村産業団地整備事業(小宮地区)	飯舘村	村	村	直接	継続	単年度	83,017	R5	～	R7	R5	R5	24,723		0	24,723	測量設計業務(R5年10月～)
																		R6	37,539		20,941	16,598	前年度繰越:測量設計業務(R5年10月～) 翌年度繰越:造成工事(R6)		
																		累計	62,262	0	20,941	41,321			
119	◆	(6)	—	46	—	2	—	1	飯舘村産業団地整備事業(小宮地区) (道路改良事業)	飯舘村	村	村	直接	継続	単年度	16,409	R6	～	R7	R6	13,127		0	13,127	翌年度繰越:測量設計業務(R6年)
																		累計	13,127	0	0	13,127			
120		(6)	—	46	—	3	—	飯舘村産業団地整備事業(深谷地区)	飯舘村	村	村	直接	継続	単年度	2,950,436	R6	～	R7	R6	178,181		0	178,181	翌年度繰越:測量・基本設計・地質調査・鑑定評価・地下水調査・アスベスト調査・建物等調査及び解体費用算出・発注者支	
																	累計	178,181	0	0	178,181				
			—	—		—												}	R6				0		
																			累計	0	0	0			

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
4	(1)	5	1				飯舘村村営住宅整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	41,340	26 ～ 27	26	36,172		26,030	10,142	26年4月土木測量設計発注。26年9月～28年3月住宅全体基本設計実施。26年12月～27年3月住宅8戸分実施設計実施。
																累計	36,172	0	26,030	10,142	
9	(1)	1	1	1			災害公営住宅大谷地団地建替え事業	飯舘村草 野地区	村	飯舘村	直接	完了	基金	477,205	27 ～ 29	27	195,935		103,169	92,766	既存住宅1期解体設計業務 1期住宅建設工事・工事監理業務発注、繰越 既存住宅2期解体設計業務 2期住宅建設工事実施設計業務
																28	221,617		218,066	3,551	1期住宅建設工事、工事監理業務 完了 1期・2期既存住宅解体工事 団地造成工事設計業務 2期住宅地質調査 2期住宅建設工事、工事監理業務 発注、繰越
																29	0		94,206	-94,206	2期住宅建設工事、工事監理業務 完了
																30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																R5				0	
																R6				0	
																累計	417,552	0	415,441	2,111	
10	◆	(1)	1	1	1	1	災害公営住宅大谷地団地駐車場整備事業	飯舘村草 野地区	村	飯舘村	直接	完了	基金	3,875	27 ～ 29	27	1,120		0	1,120	1期駐車場整備工事(1期住宅建設工事と一括発注)発注、繰越
																28	1,980		1,120	860	1期駐車場整備工事(1期住宅建設工事と一括発注)完了 2期州車上整備工事(2期住宅建設工事と一括発注)発注、繰越
																29	0		1,980	-1,980	2期駐車場整備工事(2期住宅建設工事と一括発注)完了
																R6	0		0	0	
																累計	3,100	0	3,100	0	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
11	(1)	7	1	-	-	-	-	福島再生賃貸住宅用地取得造成事業 (深谷団地)	飯舘村深 谷地区	村	飯舘村	直接	完了	単年度	71,344	27 ~ 29	27	6,895		6,895	0	用地取得
																	28	8,470		8,470	0	残土受入工事
																	29	47,061		38,546	8,515	造成工事(効果促進事業と一括契約) 造成工事監理業務(効果促進事業と一括契約)
																	30				0	
																	累計	62,426	0	53,911	8,515	
12	(1)	5	2	-	-	-	-	福島再生賃貸住宅整備事業(深谷団地)	飯舘村深 谷地区	村	飯舘村	直接	完了	基金	386,426	27 ~ 30	27	5,242		0	5,242	住宅団地基本設計業務 発注、繰越
																	28	14,896		18,392	-3,496	住宅基本設計業務 完了 住宅・集会所実施設計業務 団地地盤調査業務
																	29	317,983		224,437	93,546	住宅・集会所建設工事(効果促進事業と一括発注)発注、繰越 住宅・集会所建設工事監理業務(効果促進事業と一括発注)発 注、繰越
																	30	0		93,162	-93,162	住宅・集会所建設工事 完了 住宅・集会所建設工事監理業務 完了
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	R5				0	
																	R6	0		0	0	
																	累計	338,121	0	335,991	2,130	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
13	◆	(1)	－	5	－	2	－	福島再生賃貸住宅整備事業(深谷団地 集会所・駐車場整備)	飯舘村深 谷地区	村	飯舘村	直接	完了	単年度	58,527	27 ～ 29	27	3,136		3,136	0	深谷団地集会所及び駐車場用地取得
																	28	10,003		9,543	460	残土受入工事
																	29	33,681		27,591	6,090	造成工事(効果促進事業と一括契約) 造成工事監理業務(効果促進事業と一括契約)
																	累計	46,820	0	40,270	6,550	
14	◆	(1)	－	1	－	1	－	災害公営住宅大谷地団地建替え仮設物 置賃貸料	飯舘村草 野地区	村	飯舘村	直接	完了	単年度	2,590	28 ～ 29	28	1,401		825	576	賃借物置棟数:10棟
																	29	670		504	166	賃借物置棟数:10棟
																	累計	2,071	0	1,329	742	
16	◆	(1)	－	1	－	1	－	草野地区集会所等整備事業	飯舘村草 野地区	村	飯舘村	直接	完了	基金	242,789	28 ～ 30	28	95,986		44,663	51,323	1期・2期既存住宅解体工事(基幹事業と一括発注) 集会所建設工事基本・実施設計業務 集会所地質調査 集会所等整地工事設計業務(団地造成工事設計業務と一括発注) 既存住宅3期解体設計業務 3期既存住宅解体工事
																	29	98,243		63,229	35,014	2期通路等整備工事 3期通路整備工事積算業務
																	30	0		77,906	-77,906	3期通路等整備工事 集会所建設工事 集会所建設工事監理業務
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	R5				0	
																	R6	0			0	
																	累計	194,229	0	185,798	8,431	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
17	(1)	－	1	－	2	－		災害公営住宅桶地内団地建替え事業	飯舘村飯 樋地区	村	飯舘村	直接	完了	単年度	43,814	28 ～ 30	28	23,269		13,473	9,796	住宅10戸、集会所1棟
																	29	15,067		10,969	4,098	団地建替え実施設計業務(効果促進事業と一括発注) 団地建替え地盤調査業務(効果促進事業と一括発注)
																	30				0	
																	累計	38,336	0	24,442	13,894	
18	(2)	－	20	－	1	－		簡易水道センター地区配水管布設事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	70,660	28 ～ 28	28	47,106		46,907	199	センター地区配水管布設工事
																	累計	47,106	0	46,907	199	
53	◆	(1)	－	1	－	2	－	飯樋町桶地内集会所整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	7,719	29 ～ 30	29	6,175		3,419	2,756	団地建替え実施設計業務(基幹事業と一括発注) 団地建替え地盤調査業務(基幹事業と一括発注)
																	30				0	
																	累計	6,175	0	3,419	2,756	
80	(2)	－	20	－	2	－		飯舘村簡易水道監視設備等整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	25,655	29 ～ R1	29	17,103		16,560	543	
																	30				0	
																	R1				0	
																	累計	17,103	0	16,560	543	
81	◆	(1)	－	5	－	2	－	福島再生賃貸住宅整備事業(深谷団地 集会所・駐車場整備)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	100,569	29 ～ 30	29	80,455		0	80,455	住宅・集会所建設工事(基幹事業と一括発注)発注、繰越 住宅・集会所建設工事監理業務(基幹事業と一括発注)発注、繰 越
																	30	0		79,032	-79,032	住宅・集会所建設工事 完了 住宅・集会所建設工事監理業務 完了
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	R5				0	
																	R6				0	
																	累計	80,455	0	79,032	1,423	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
83	(1)	－	1	－	3	－		災害公営住宅桶地内団地建替え事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	293,808	29 ～ 30	29	27,844		0	27,844	団地建替造成工事 発注 繰越 団地建替造成工事監理業務 発注 繰越
																	30	235,055	－5,318	245,234	－15,497	団地建替造成工事 完了 団地建替造成工事監理業務 完了 団地建替工事 団地建替工事監理業務
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	R5				0	
																	R6				0	
																	累計	262,899	－5,318	245,234	12,347	
84	◆ (1)	－	1	－	3	－	1	飯樋町桶地内集会所等整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	133,936	29 ～ 30	29	21,358		0	21,358	団地建替造成工事 発注 繰越 団地建替造成工事監理業務 発注繰越
																	30	80,471	5,318	107,147	－21,358	団地建替造成工事 完了 団地建替造成工事監理業務 完了
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	R5					
																	R6				0	
																	累計	101,829	5,318	107,147	0	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
85		(1)	2	1	-		大谷地団地災害公営住宅家賃低廉化事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	201,878	29	～	R6	29	19,936		17,262	2,674	対象戸数:14戸
																		30	20,693		20,693	0	対象戸数:14戸
																		R1	23,716		22,609	1,107	対象戸数:15戸
																		R2	23,982		22,865	1,117	対象戸数:15戸
																		R3	21,478		21,478	0	対象戸数:14戸
																		R4	19,550		19,550	0	対象戸数:13戸
																		R5	23,636		23,636	0	対象戸数:14戸
																		R6	20,580		20,580	0	対象戸数:12戸
																		累計	173,571	0	168,673	4,898	
86		(1)	3	1	-		大谷地団地東日本大震災特別家賃低減事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	18,965	29	～	R6	29	1,495		1,495	0	対象戸数:12戸
																		30	2,146		2,146	0	対象戸数:13戸
																		R1	2,302		2,302	0	対象戸数:14戸
																		R2	2,220		2,220	0	対象戸数:14戸
																		R3	2,027		2,027	0	対象戸数:12戸
																		R4	1,471		1,471	0	対象戸数:11戸
																		R5	1,589		1,589	0	対象戸数:13戸
																		R6	970		970	0	対象戸数:11戸
																		累計	14,220	0	14,220	0	
88		(1)	1	4	-		村営臼石第2住宅改修事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	98,430	30	～	30	30	86,126		85,033	1,093	住宅改修工事
																		累計	86,126	0	85,033	1,093	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
89	(1)	－	10	－	1	－		特定復興再生拠点エリア整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	69,097	30 ～ R2	30	6,876		0	6,876	基本計画策定業務 繰越
																	R1	39,952		9,193	30,759	基本計画策定業務 完了 地質調査業務
																	R2	0		33,966	-33,966	土木工事実施設計業務 繰越 集会所等建設工事実施設計業務 繰越
																	累計	46,828	0	43,159	3,669	
91	(2)	－	20	－	3	－		飯舘村簡易水道監視設備等整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	860,394	30 ～ R2	30	551,412		7,990	543,422	簡易水道監視設備等整備設計業務
																	R1	0		110,207	-110,207	簡易水道監視設備等整備工事・工事監理業務 繰越(継続事業)
																	R2	0		198,149	-198,149	簡易水道監視設備等整備工事・工事監理業務 完了 簡易水道施設管理マッピングシステム構築業務 発注 完了
																	R3				0	
																	R4				0	
																	R5				0	
																	R6				0	
																	累計	551,412	0	316,346	235,066	
92	(1)	－	1	－	5	－		建設型応急仮設大師堂団地整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	484,244	30 ～ R1	30	202,643		17,688	184,955	団地測量造成設計積算業務 地質調査業務
																	R1	221,070		299,980	-78,910	団地敷地造成工事・工事監理業務 住宅建設工事・工事監理業務
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	R5				0	
																	R6				0	
																	累計	423,713	0	317,668	106,045	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
93	◆	(1)	－	1	－	5	－	建設型応急仮設大師堂団地駐車場等整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	27,256	30	～	R1	30	21,804		942	20,862	団地測量造成設計積算業務
																			R1	0		4,986	-4,986	団地敷地造成工事・工事監理業務
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			R5				0	
																			R6				0	
																			累計	21,804	0	5,928	15,876	
98	(1)	－	2	－	2	－	桶地内団地災害公営住宅家賃低廉化事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	102,547	R1	～	R6	R1	16,109		16,109	0	対象戸数:10戸	
																		R2	14,973		14,574	399	対象戸数:9戸	
																		R3	11,231		11,231	0	対象戸数:7戸	
																		R4	13,850		13,850	0	対象戸数:8戸	
																		R5	16,838		16,838	0	対象戸数:9戸	
																		R6	15,928		15,928	0	対象戸数:9戸	
																		累計	88,929	0	88,530	399		
																		99	(1)	－	3	－	2	－
R2	933		933	0	対象戸数:7戸																			
R3	685		685	0	対象戸数:5戸																			
R4	869		869	0	対象戸数:6戸																			
R5	950		950	0	対象戸数:6戸																			
R6	757		757	0	対象戸数:7戸																			
累計	5,254	0	5,254	0																				

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
100	(1)	－	6	－	1	－		深谷団地福島再生賃貸住宅家賃低廉化事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	30,867	R1 ～ R6	R1	3,958		3,958	0	対象戸数:11戸
																	R2	4,319		4,319	0	対象戸数:13戸
																	R3	4,590		4,590	0	対象戸数:11戸
																	R4	5,397		5,397	0	対象戸数:13戸
																	R5	4,278		4,278	0	対象戸数:11戸
																	R6	4,185		4,185	0	対象戸数:11戸
																	累計	26,727	0	26,727	0	
101	(1)	－	10	－	2	－		飯舘村復興震災記録交流施設整備事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	730,858	R1 ～ R3	R1	17,330		16,338	992	施設改修実施設計業務 繰越 測量業務
																	R2	469,908		400,108	69,800	施設改修実施設計業務 土木工事実施設計業務 土木工事 繰越 土木工事監理業務 繰越 渡り廊下等解体撤去工事 建築工事 建築工事監理 土木工事 繰越 土木工事監理業務 繰越
																	R3	0		47,570	-47,570	
																	累計	487,238	0	464,016	23,222	
104	(1)	－	10	－	3	－		特定復興再生拠点エリア整備事業(基金型)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	基金	1,393,149	R2 ～ R4	R2	35,632		35,283	349	基盤整備工事 用地取得
																	R3	893,133		0	893,133	集会所等建設工事・工事監理業務 敷地造成工事・工事監理業務
																	R4	0		641,133	-641,133	
																	R5				0	
																	R6				0	
																	累計	928,765	0	676,416	252,349	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
105	(1)	2	3	-		大師堂団地災害公営住宅家賃低廉化事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	22,523	R2	～	R6	R2	1,435		1,435	0	対象戸数:1戸
																	R3	2,836		2,836	0	対象戸数:2戸
																	R4	4,179		4,179	0	対象戸数:3戸
																	R5	4,795		4,795	0	対象戸数:3戸
																	R6	6,459		6,459	0	対象戸数:4戸
																	累計	19,704	0	19,704	0	
106	(1)	3	3	-		大師堂団地東日本大震災特別家賃低減事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	876	R2	～	R6	R2	83		83	0	対象戸数:1戸
																	R3	165		165	0	対象戸数:2戸
																	R4	165		165	0	対象戸数:2戸
																	R5	81		81	0	対象戸数:1戸
																	R6	162		162	0	対象戸数:2戸
																	累計	656	0	656	0	
121	(1)	5	3	-		福島再生賃貸住宅整備事業(飯舘村移住定住促進住宅)	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	単年度	18,594	R6	～	R7	R6	16,269		16,269	0	建設工事設計・地質調査・不動産鑑定評価業務(R6年度)
																	累計	16,269	0	16,269	0	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
<div>(注)</div> <div>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</div> <div>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</div> <div>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</div> <div>4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</div> <div>5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</div> <div>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。</div> <div>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</div>									うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
											県交付分 計		0	0	0	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
										うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0		
												26	36,172	0	26,030		10,142
												27	212,328	0	113,200		99,128
												28	424,728	0	361,459		63,269
												29	687,071	0	500,198		186,873
												30	1,207,226	0	736,973		470,253
												R1	325,497	0	486,742		-161,245
												R2	553,485	0	713,935		-160,450
												R3	936,145	0	90,582		845,563
												R4	45,481	0	686,614		-641,133
												R5	52,167	0	52,167		0
												R6	65,310	0	65,310		0
										市町村交付分 計		4,545,610	0	3,833,210	712,400		
										県・市町村交付分 合計		4,545,610	0	3,833,210	712,400		

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
8		(3)	—	22	—	1	—	放射線モニタリングポスト設置事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	374,852	27	～	27	27	374,852		122,169	252,683	モニタリングポストの設置	
																	累計	374,852	0	122,169	252,683				
45		(3)	—	22	—	2	—	モニタリングポスト設置委託業務	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	10,066	28	～	28	28	10,066		10,065	1	モニタリングポストの設置	
																	累計	10,066	0	10,065	1				
49	◆	(3)	—	22	—	2	—	1	モニタリングポスト用表示板設置委託業務	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	単年度	6,351	28	～	28	28	5,080		5,080	0	モニタリングポスト用表示板の設置
																	累計	5,080	0	5,080	0				
<div>(注)</div> <div>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</div> <div>2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</div> <div>3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</div> <div>4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</div> <div>5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</div> <div>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。</div> <div>7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</div>																	うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0		
																			26	0	0	0	0		
																			27	0	0	0	0		
																			28	0	0	0	0		
																			29	0	0	0	0		
																			30	0	0	0	0		
																			R1	0	0	0	0		
																			R2	0	0	0	0		
																			R3	0	0	0	0		
																			R4	0	0	0	0		
																			R5	0	0	0	0		
																			R6	0	0	0	0		
																			県交付分 計		0	0		0	

(様式2)

飯舘村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
										うち市町 村 交付分	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	374,852	0	122,169	252,683	
											28	15,146	0	15,145	1	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
										市町村交付分 計		389,998	0	137,314	252,684	
										県・市町村交付分 合計		389,998	0	137,314	252,684	