

(様式1)

飯舘村 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

飯舘村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	93,874	93,679	
25	77,350		
26	0		
27	0		
合計		171,224	93,679

<参考>	飯舘村東日本大震災復興交付金基金	77,410	飯舘村東日本大震災復興交付金基金の利息額	0
------	------------------	--------	----------------------	---

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	243,849	227,828	
25	0		
26	0		
27	0		
合計		243,849	227,828

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

飯館村 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	C	-	4	-	1	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	福島市	県	飯館村	間接	完了	210,194	24	～	24	23			平成24年8月14日・10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属 機器)着工	
																	24	157,535	152,148		5,387
																	25				
																	26				
																	27				
累計	157,535	152,148	5,387																		
2	◆C	-	4	-	1	-	いいたてま でいな農業復 興計画効果促 進事業	福島市	村	飯館村	直接	継続	1,155	24	～	27	23			放射線検査のためのプレハブ購入	
																	24	924	789		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	924	789	0																		
3	C	-	4	-	2	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	喜多方市	県	飯館村	間接	完了	12,786	24	～	24	23			平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工 平成25年3月21日(付属機器)、3月28日(ハウス)竣工	
																	24	9,589	8,725		864
																	25				
																	26				
																	27				
累計	9,589	8,725	864																		
4	C	-	4	-	3	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	二本松市	県	飯館村	間接	廃止	6,510	24	～	24	23			貸与する予定の者の急病により事業中止	
																	24	4,882	0		4,882
																	25				
																	26				
																	27				
累計	4,882	0	4,882																		
5	C	-	4	-	4	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	田村市	県	飯館村	間接	完了	19,678	24	～	24	23			平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工 平成25年2月20日・3月21日(付属機器)、3月28日(ハウス)竣工	
																	24	14,758	12,544		2,214
																	25				
																	26				
																	27				
累計	14,758	12,544	2,214																		
6	C	-	4	-	5	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	南相馬市	県	飯館村	間接	完了	8,080	24	～	24	23			平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工	
																	24	6,060	6,016		44
																	25				
																	26				
																	27				
累計	6,060	6,016	44																		
7	C	-	4	-	6	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	中島村	県	飯館村	間接	完了	6,998	24	～	24	23			平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工 平成25年3月14日(付属機器)、3月28日(ハウス)竣工	
																	24	5,248	4,988		260
																	25				
																	26				
																	27				
累計	5,248	4,988	260																		

8	C	4	7	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	栃木県那 須塩原市	県	飯館村	間接	完了	50,873	24	~	24	23			平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工
															24	38,154	36,162	1,992
															25			
															26			
															27			
累計	38,154	36,162	1,992															
9	C	4	8	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	相馬市	県	飯館村	間接	完了	10,164	24	~	24	23			平成25年1月8日着工、平成25年3月25日竣工
															24	7,623	7,245	378
															25			
															26			
															27			
累計	7,623	7,245	378															
10	◆C	9	1	-	いいたてま でいな森林再 生整備調査検 討事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	9,000	24	~	25	23			バイオマスFS調査事業を実施 H25年3月完了
															24	7,200	7,140	60
															25			
															26			
															27			
累計	7,200	7,140	60															

(注)														
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														
都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0									
		24	243,849	227,828	16,021									
		25	0	0	0									
		26	0	0	0									
		27	0	0	0									
都道県交付分 計		243,849	227,828	16,021										
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0									
		24	8,124	7,929	60									
		25	0	0	0									
		26	0	0	0									
		27	0	0	0									
市町村交付分 計		8,124	7,929	60										
県・市町村交付分 合計		251,973	235,757	16,081										

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、251,973千円

(様式2D)

飯館村 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
11	D	-	4	-	1	-	いいいたて村外 子育て拠点整 備基幹事業	福島市	村	飯館村	直接	継続	600,195	24 ~ 25	23				H24年度は用地を取得した。H25年度に測量、調査設計、建設 を行う予定。
															24	85,750	85,750	-	
															25	71,750			
															26				
															27				
															累計	157,500	85,750	0	
12	◆D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備計画策定 事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	7,000	25 ~ 25	23				交付決定が3月であり、全額を25年度に繰り越した。
															24		0	-	
															25	5,600			
															26				
															27				
															累計	5,600	0	0	
(注)															※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額 (国費)は、157,500千円				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																			
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相 当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																			
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年 度、24年度を区別して記載する必要はありません。																			
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完 了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市 街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																			
都道府県 交付分																			
各年度 別合計																			
23 0 0 0																			
24 0 0 0																			
25 0 0 0																			
26 0 0 0																			
27 0 0 0																			
都道府県交付分 計 0 0 0																			
市町村 交付分																			
各年度 別合計																			
23 0 0 0																			
24 85,750 85,750 0																			
25 77,350 0 0																			
26 0 0 0																			
27 0 0 0																			
市町村交付分 計 163,100 85,750 0																			
県・市町村交付分 合計 163,100 85,750 0																			